



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 330 Del 22-09-20

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 849

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI A. FRANK/ANDERSEN DEL CAPOLUOGO E C. URBANI/ARCOBALENO DI CASETTE VERDINI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di settembre, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- Che a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 ed alle linee guida ministeriali relative all'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 con didattica in presenza l'amministrazione comunale ha svolto diversi incontri e sopralluoghi nei vari plessi scolastici con il dirigente dell'istituto comprensivo V. Monti, coadiuvato dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione, al fine di organizzare la ripresa delle lezioni in sicurezza;
- Che relativamente alla mensa scolastica, nel corso delle riunioni e dei sopralluoghi eseguiti si è concordato di organizzare il servizio come di seguito indicato:
 - ✓ Scuole dell'infanzia Arcobaleno e Andersen: è prevista la consumazione del pasto all'interno delle aule didattiche; al fine di consentire la sanificazione delle aule didattiche dopo la consumazione del pasto, è prevista l'installazione di un gazebo esterno della superficie di circa 36 mq dove accogliere temporaneamente i bambini di una sezione della scuola;
 - ✓ Scuola primaria A. Frank e media V. Monti: per le classi delle due scuole, ubicate in parte presso la scuola primaria A. Frank, in parte presso l'oratorio parrocchiale (sede provvisoria convenzionata) e in parte presso l'edificio della Fondazione Marinozzi (sede provvisoria convenzionata) è prevista la consumazione del pasto in unico turno presso il locale mensa al piano seminterrato del plesso A. Frank/Andersen (di superficie non sufficiente ad ospitare tutti gli utenti) e presso una tensostruttura esterna da installare nella corte del fabbricato;
 - ✓ Scuola primaria C. Urbani: per le classi scuola primaria C. Urbani è prevista la consumazione del pasto in unico turno presso il locale mensa esistente (di superficie non sufficiente ad ospitare tutti gli utenti) e presso una tensostruttura esterna da installare nel giardino esterno del plesso scolastico;
- che con atto di G.C. n. 159 del 17/09/2020 avente per oggetto "servizio mensa anno scolastico 2020-2021 - atto di indirizzo e variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022", è

stato approvata l'organizzazione del servizio mensa scolastica per l'anno 2020/2021 come sopra riportato;

Considerato:

- Che ai fini del noleggio delle strutture necessarie allo scopo in data 15/09/2020 è stato acquisito al n. 12779 di protocollo del Comune il preventivo n. 86/20 della ditta PorfiriLuce con sede in contrada Fiastra, 69/h, 62020 – Colmurano (MC), partita iva e codice fiscale n. 01861300430, che prevede una spesa complessiva di euro 12.400,00 + iva per un totale di euro 15.128,00 e le seguenti prestazioni:
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di Gazebo metri 6,00*6,00 in unica struttura chiusa e illuminata, compreso montaggio, smontaggio (accoglienza sezione scuola infanzia Andersen durante la sanificazione dell'aula didattica post pranzo);
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di gazebo metri 4,00 * 4,00 completamente chiuso e illuminato, compreso montaggio e smontaggio (collegamento uscita plesso scolastico capoluogo con tensostruttura);
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 100,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria C. Urbani);
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 50,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria A. Frank e scuola media V. Monti);
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di tavoli con sedute per le tensostrutture uso mensa;
 - ✓ Noleggio dal 28/09/2020 al 10/06/2021 di pedana in acciaio di mq 100 per la tensostruttura uso mensa per la scuola primaria C. Urbani;
 - ✓ Realizzazione impianti elettrici nelle strutture a noleggio;
- Che inoltre è necessario prevedere anche le spese relative al riscaldamento delle attrezzature destinate ad ospitare gli alunni delle scuole di che trattasi, nonché prevedere la realizzazione di modeste opere necessarie ad impedire danneggiamenti alle strutture esistenti dovute allo scolo improprio di acqua piovana a ridosso delle stesse;
- Che pertanto sulla base del preventivo acquisito e delle ulteriore spese da sostenere (riscaldamento locali, ecc.), il quadro economico di spesa relativo al noleggio di tali strutture per il periodo 28/09/2020 – 10/06/2021 risulta essere il seguente:

noleggio strutture e opere annesse, come da preventivo ditta PorfiriLuce	Euro	12.400,00
Riscaldamento strutture (noleggio apparecchiature, ecc.) – a corpo	Euro	3.000,00
Opere finalizzate alla conservazione degli edifici principali	Euro	2.000,00
Iva sui lavori e noleggi (12.400 + 3.000 + 2.000)	Euro	3.828,00
Imprevisti, iva compresa	Euro	1.772,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	EURO	23.000,00

- Che non avendo comunque cognizione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria in corso, con l'amministrazione comunale si è concordato di procedere al noleggio delle attrezzature di che trattasi fino al 31/12/2020 con una spesa complessiva di euro 4.900,00 circa, come da preventivo della stessa ditta PorfiriLuce del 19/09/2020;
- Che pertanto il quadro economico di spesa relativo al noleggio di tali attrezzature e spese accessorie, fino alla data del 31/12/2020 risulta essere il seguente:

noleggio strutture e opere annesse, come da preventivo ditta PorfiriLuce	Euro	4.900,00
Riscaldamento strutture (noleggio apparecchiature, ecc.) – a corpo	Euro	1.500,00
Opere finalizzate alla conservazione degli edifici principali	Euro	2.000,00
Iva sui lavori e noleggi (12.400 + 3.000 + 2.000)	Euro	1.848,00
Imprevisti, iva compresa	Euro	752,00
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	EURO	11.000,00

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Preso atto:

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che il comune di Pollenza è qualificato a svolgere procedure di affidamento dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e che, trattandosi di intervento di importo ampiamente inferiore anche al limite di € 40.000,00 di cui alla lettera "a" del secondo comma dell'art. 36 del codice, si può procedere mediante affidamento diretto;
- che la legge di stabilità 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 130 dell'art. 1, ha modificato il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27/12/2006 n. 296, portando da euro 1.000 ad euro 5.000 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche indicate al comma 450 dell'art. 1 della Legge 296/2006 di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi;

Ritenuto:

- congruo il preventivo della ditta PorfiriLuce in relazione alle forniture da eseguirsi;

Considerato:

- che l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive comunque l'adozione di una preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, per le quali, nel caso in specie, si può far riferimento anche a quanto in narrativa sopra riportato;
- che per la ditta PorfiriLuce srl si è provveduto:
 - ad acquisire DURC regolare n. INAIL_23679349 con validità a tutto il 06/01/2021;
 - a verificare con esito negativo le annotazioni riservate sul portale ANAC;
- che, esaminata la documentazione progettuale, si può stabilire pertanto che il contratto avente per oggetto l'esecuzione di:
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di Gazebo metri 6,00*6,00 in unica struttura chiusa e illuminata, compreso montaggio, smontaggio (accoglienza sezione scuola infanzia Andersen durante la sanificazione dell'aula didattica post pranzo);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di gazebo metri 4,00 * 4,00 completamente chiuso e illuminato, compreso montaggio e smontaggio (collegamento uscita plesso scolastico capoluogo con tensostruttura);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 100,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria C. Urbani);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 50,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria A. Frank e scuola media V. Monti);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tavoli con sedute per le tensostrutture uso mensa;
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di pedana in acciaio di mq 100 per la tensostruttura uso mensa per la scuola primaria C. Urbani;
 - Realizzazione impianti elettrici nelle strutture a noleggio;

anche ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, possa essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo validi pertanto l'allegato preventivo n. 86/20 del 14/09/2020 e la successiva comunicazione via e-mail del 19/09/2020, nonché il presente provvedimento con le seguenti clausole essenziali:

- **Luogo di fornitura:** *plesso scolastico A. Frank/Andersen del capoluogo e plesso scolastico C. Urbani/Arcobaleno di Casette Verdini;*
- **Natura:**
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di Gazebo metri 6,00*6,00 in unica struttura chiusa e illuminata, compreso montaggio, smontaggio (accoglienza sezione scuola infanzia Andersen durante la sanificazione dell'aula didattica post pranzo);

- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di gazebo metri 4,00 * 4,00 completamente chiuso e illuminato, compreso montaggio e smontaggio (collegamento uscita plesso scolastico capoluogo con tensostruttura);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 100,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria C. Urbani);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 50,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria A. Frank e scuola media V. Monti);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tavoli con sedute per le tensostrutture uso mensa;
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di pedana in acciaio di mq 100 per la tensostruttura uso mensa per la scuola primaria C. Urbani;
- Realizzazione impianti elettrici nelle strutture a noleggio;
- **Codici: CIG Z9F2E6B91E**
- **Affidatario:** PORFIRILUCE srl Unipersonale, con sede in contrada Fiastra, 69/H – 62020 Colmurano (MC) – codice fiscale e p. iva 01861300430;
- **Forma del contratto:** a corpo ex art. 3, comma 1, lettera "ddddd" d.lgs. 50/2016;
- **Importo del contratto:** € 4.900,00, compresi trasporto e montaggio sul posto di consegna, oltre Iva 22% come per legge, per un totale di euro 5.978,00;
- **Termine consegna :** 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di affidamento; penale del 0,2% per ogni giorno di ritardo comunque entro il limite del 10% dell'importo di contratto, pena la rescissione in danno;
- **Pagamenti:** a saldo dopo il completamento della fornitura;

Ritenuto:

- ✓ che la ditta individuata sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di esercizio 2020:

- ✓ Cap. 803/3 denominato "SPESE PER AMPLIAMENTO SPAZI PER MENSA SCOLASTICA";

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "Piano esecutivo di gestione", 177 "Competenze dei responsabili dei servizi", 183 "Impegno di spesa" e 184 "Liquidazione della spesa" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici;
- ✓ il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di affidare alla ditta PORFIRILUCE srl Unipersonale, con sede in contrada Fiastra, 69/H – 62020 Colmurano (MC) – codice fiscale e p. iva 01861300430 il servizio di:

- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di Gazebo metri 6,00*6,00 in unica struttura chiusa e illuminata, compreso montaggio, smontaggio (accoglienza sezione scuola infanzia Andersen durante la sanificazione dell'aula didattica post pranzo);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di gazebo metri 4,00 * 4,00 completamente chiuso e illuminato, compreso montaggio e smontaggio (collegamento uscita plesso scolastico capoluogo con tensostruttura);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 100,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria C. Urbani);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 50,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria A. Frank e scuola media V. Monti);
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tavoli con sedute per le tensostrutture uso mensa;
- Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di pedana in acciaio di mq 100 per la tensostruttura uso mensa per la scuola primaria C. Urbani;
- Realizzazione impianti elettrici nelle strutture a noleggio;

per il prezzo netto complessivo di euro 4.900,00, più iva al 22% come per legge, come da preventivo di spesa n. 86/20 del 14/09/2020, acquisito al n. 12779/2020 di protocollo del Comune e da successiva comunicazione via e-mail del 19/09/2020 acquisita al n. 13195/2020 di protocollo del Comune;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, il perfezionamento del rapporto contrattuale possa essere fatto trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo validi pertanto l'allegato preventivo di spesa n. 86/20 del 14/09/2020, acquisito al n. 12779/2020 di protocollo del Comune e da successiva comunicazione via e-mail del 19/09/2020 acquisita al n. 13195/2020 di protocollo del Comune, nonché il presente provvedimento con le seguenti clausole essenziali:

- *Luogo di fornitura: plesso scolastico A. Frank/Andersen del capoluogo e plesso scolastico C. Urbani/Arcobaleno di Casette Verdini;*
- *Natura:*
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di Gazebo metri 6,00*6,00 in unica struttura chiusa e illuminata, compreso montaggio, smontaggio (accoglienza sezione scuola infanzia Andersen durante la sanificazione dell'aula didattica post pranzo);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di gazebo metri 4,00 * 4,00 completamente chiuso e illuminato, compreso montaggio e smontaggio (collegamento uscita plesso scolastico capoluogo con tensostruttura);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 100,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria C. Urbani);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tensostruttura Modello Meeting di complessivi mq 50,00 completamente chiusa e illuminata (uso mensa scuola primaria A. Frank e scuola media V. Monti);
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di tavoli con sedute per le tensostrutture uso mensa;
 - Noleggio dal 28/09/2020 al 31/12/2020 di pedana in acciaio di mq 100 per la tensostruttura uso mensa per la scuola primaria C. Urbani;
 - Realizzazione impianti elettrici nelle strutture a noleggio;
- *Codici: CIG **Z9F2E6B91E***
- *Affidatario: PORFIRILUCE srl Unipersonale, con sede in contrada Fiastra, 69/H – 62020 Colmurano (MC) – codice fiscale e p. iva 01861300430;*
- *Forma del contratto: a corpo ex art. 3, comma 1, lettera "ddddd" d.lgs. 50/2016;*
- *Importo del contratto: € 4.900,00, compresi trasporto e montaggio sul posto di consegna, oltre Iva 22% come per legge, per un totale di euro 5.978,00;*
- *Termine consegna : 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di affidamento; penale del 0,2% per ogni giorno di ritardo comunque entro il limite del 10% dell'importo di contratto, pena la rescissione in danno;*
- *Pagamenti: a saldo dopo il completamento della fornitura;*

4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	803/3	Descrizione	SPESE PER AMPLIAMENTO SPAZI PER MENSA SCOLASTICA		
Miss./Progr.	04.06	PdC finanz.	1.03.02.07.999		
		CIG	Z9F2E6B91E		
Creditore	PorfiriLuce srl				
Causale	Noleggio tensostrutture				
		Importo	5.978,00		

5. Di imputare la spesa complessiva di Euro 5.978,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2020	803/3	5.978,00	2020
Totale da imputare		5.978,00	

6. Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
- ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

22-09-2020

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 27-10-2020, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Ing. Federico Canullo