

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore III - SERVIZIO ELETTRICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 101 DEL 28-12-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 674**

OGGETTO: DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita n. 34/2019 convertito con Legge 58/2019 - art. 30, comma 4-bis - Annualità 2020 - Contributo ai comuni sotto i 1000 abitanti - Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via S. Scolastica - Approvazione contabilità finale -- CUP C59J20000490001 - CIG Professionista Z5C2EBF6F8 - CIG Lavori 8484365F79

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTRICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 3 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Dott. Riccardo Carboni le funzioni di "Responsabile del Servizio III - Servizio Elettrico" con decorrenza dal 09.01.2019;

Richiamato il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;

Visto in particolare l'art. 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, di contributi di pari importo per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30;

Visto che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2020 risultano disponibili per le finalità di cui sopra euro 37.500.000,00 sul capitolo 7351 "Contributi a favore dei Comuni per investimenti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile";

Richiamato il successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.07.2020, con il quale, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019 n. 58 è stato assegnato, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1940 comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di cui all'allegato 1) al decreto, per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Preso atto che il Comune di Ussita, essendo ente con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è inserito nell'allegato 1) del D.M. 2.07.2020 e quindi risulta assegnatario di un contributo di € 19.329,89;

Evidenziato che nell'anno 2019 si è intervenuti sull'illuminazione pubblica a servizio delle aree SAE ove, a seguito degli eventi sismici del 2016 e della conseguente inagibilità della quasi totalità degli immobili privati insistenti sul territorio comunale, la maggior parte dei cittadini di Ussita si ritrovano a vivere;

Preso atto che l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Loc. Vallazza non è stato concluso per mancanza di fondi pubblici e quindi sarebbe necessario uniformare il lavoro svolto concludendo Via Mons. Amici e proseguendo per Via Santa Scolastica fino ad arrivare in Loc. Capovallazza;

Evidenziato che i contributi di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 (anch'essi utilizzabili per interventi di efficientamento energetico) saranno indirizzati prevalentemente per i lavori sull'illuminazione pubblica a Frontignano in Via dello Sciatore, Via Cristo delle Nevi, Via dello Schiancio, Via Monte Bico e Via Monte Cornaccione, così come indicato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 17 del 22.05.2020;

Evidenziato che con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 26 del 05.08.2020 si è deciso

1. di dare atto che l'art. 30, comma 14-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, di contributi di pari importo per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso art. 30;
2. di dare atto che con successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.07.2020 è stato assegnato al Comune di Ussita, per l'anno 2020, un contributo dell'importo di euro 19.329,89;
3. di esprimere quale atto di indirizzo agli Uffici competenti, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la volontà di destinare per l'anno 2020 la somma di 19.329,89 euro alla realizzazione e conclusione dell'intervento di efficientamento dell'illuminazione pubblica in Loc. Vallazza ed in particolare in Via Mons. Amici, Via Santa Scolastica fino ad arrivare in Loc. Capovallazza,;
4. di dare atto che i lavori, ai fini della valida concessione del contributo, dovranno essere avviati entro e non oltre il 15 novembre 2020;
5. di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di porre in essere gli interventi individuati.

Ritenuto necessario procedere rapidamente alla progettazione dell'intervento individuato come prioritario dall'Amministrazione comunale, per consentire l'avvio dei lavori entro i termini stabiliti dalla normativa e cioè entro il 15 novembre 2020;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico professionale di progettazione, direzione lavori e contabilità dell'intervento di Efficientamento Energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via Santa Scolastica all'ing. Stefano Martini;

Preso atto che con Determinazione n. 79 R.G. 526 del 14.10.2020 si è deciso:

- di incaricare l'Ing Stefano Martini, residente a Visso in Via S. Giovanni 3, P.I. 01557030432, della redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con L. 58/2019) art. 30, comma 14-bis - Contributi ai comuni sotto ai 1000 abitanti per interventi di efficientamento energetico - pubblica illuminazione Via Monsignor Amici e Via S. Scolastica" CUP C59J20000490001 per un compenso professionale di importo pari ad € 1.000,00 oltre CAP 4% di € 40,00 ed IVA 22% € 228,80, per un totale di € **1.268,80** comprensivo della direzione lavori, contabilità, espletamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, e certificato di regolare esecuzione;
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento IL Geom Riccioni Giuseppe dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;
- di stabilire che la somma di € di € **1.268,80**, relativa ai compensi professionali dell'ing. Stefano Martini, trova copertura finanziaria al cap. 2837 Cod. Bil. 17.01-2.02.01.04.000 del bilancio 2020, in cui è prevista la necessaria disponibilità.

Visto il progetto redatto dall'Ing. Stefano Martini di cui al protocollo 9016 del 22.10.2020 costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Elaborati grafici di progetto;
- Piano di Manutenzione;
- Quadro Tecnico Economico di cui sotto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO INIZIALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 16.202,73
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 810,14
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 15.392,59

TOTALE LAVORI		€ 16.202,73
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti	€ 200,00
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 1.000,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 1.200,00
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.620,27
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 20,00
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 40,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 228,80
	D) Totale Imposte	€ 1.909,07
TOTALE OPERA		€ 19.311,80

Ravvisata la necessità di approvare il progetto esecutivo di cui al protocollo 9016 del 22.10.2020;

Preso atto che il costo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento definito "DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. 34/2019 convertito con Legge 58/2019) articolo 30, comma 14-bis - Contributo comuni sotto i 1000 abitanti - efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via Santa Scolastica di Ussita", come riportato nel QTE di cui sopra, ammonta per i lavori ad € 16.202,73 (IVA al 10% esclusa), comprensivo del costo della sicurezza pari ad € 810,14 (IVA esclusa);

Richiamato l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti " per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Considerato che l'affidamento delle opere in epigrafe rientra nella fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) motivo per cui è possibile procedere all'aggiudicazione mediante affidamento diretto;

Visto che con Determinazione n. 82 R.G. 543 del 22.10.2020 si è deciso:

- di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento assunto al protocollo n. 6016 del 22.10.2020;
- di procedere, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa all'affidamento dei lavori realizzazione dell'intervento di cui al DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. 34/2019 convertito con Legge 58/2019) articolo 30, comma 14-bis - Contributo comuni sotto i 1000 abitanti - efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via Santa Scolastica di Ussita - mediate

affidamento diretto conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;
- di stabilire che la somma complessiva di € 17.823,00, necessaria alla realizzazione dell'intervento " DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita (D.L. 34/2019 convertito con Legge 58/2019) articolo 30, comma 14-bis - Contributo comuni sotto i 1000 abitanti - efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via Santa Scolastica di Ussita", trova copertura finanziaria al cap 2837 del bilancio 2020.

Considerato che con nota prot. 9066 del 23.10.2020 è stata richiesta alla ditta CM Impianti srl di Camerino la migliore offerta sull'importo di € 15.392,59 + € 810,14 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via Santa Scolastica;

Visto che la ditta Cm Impianti srl ha proposto un ribasso del 2% sulla cifra di cui sopra per un importo complessivo di € 15.894,88 (€ 15.084,74 lavori + € 810,14 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)+ IVA;

Preso atto della regolarità dei seguenti certificati:

- Casellario Giudiziale prot. 8963 del 21.10.2020
- Cancelleria fallimentare prot. 9272 del 30.10.2020
- Agenzia delle Entrate prot. 9628 del 7.11.2020

Verificato che contestualmente all'offerta la ditta CM Impianti srl di Camerino ha inviato i seguenti documenti:

- Polizza assicurativa per danni alle opere esistenti e responsabilità civile per danni a terzi
- Dichiarazione di organico medio
- Modello autocertificazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della tracciabilità finanziaria

E che presenterà il Piano Operativo di Sicurezza il giorno fissato per l'inizio dei lavori.

Visto che la ditta è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lss. 50/2016 e s.m. ed è quindi possibile effettuare l'affidamento dei lavori;

Visto che con determina n. 89 RG 598 del 11.11.2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta CM Impianti srl di Camerino per un importo complessivo di € 15.894,88 + IVA con un quadro economico così distinto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO		
A	LAVORI	

A1	Importo Lavori A MISURA	€ 16.202,73
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 810,14
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 15.392,59
	RIBASSO OFFERTO 2%	€ 307,85
	TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI	€ 15.084,74
	TOTALE LAVORI	€ 15.894,88
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 200,00
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 1.000,00
	C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	€ 1.200,00
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.589,49
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 20,00
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 40,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 228,80
	D) Totale Imposte	€ 1.878,29
	TOTALE OPERA	€ 18.973,17

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 1.12.2020;

Visto il successivo verbale di ripresa dei lavori 1 del 16.12.2020 che ha fissato per il 31.12.2020 la nuova data di fine lavori;

Considerato che in data 19.12.2020 è stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori;

Verificato che in data 19.12.2020 la ditta CM Impianti srl ha inviato la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (protocollo comunale n. 11309 del 21.12.2020);

Preso atto che con nota prot. 11467 del 24.12.2020 il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini ha presentato la contabilità finale dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Via Mons. Amici e Via S. Scolastica comprensiva di:

- SAL Finale
- Libretto misure
- Registro contabilità
- Sommario Registro di contabilità

- Elenco prezzi
- Quadro tecnico economico finale di cui sotto

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 16.202,73
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 810,14
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 15.392,59
RIBASSO OFFERTO 2%		€ 307,85
TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI		€ 15.084,74
TOTALE LAVORI		€ 15.894,88
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	Somma imprevisti non spesa
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 1.000,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 1.000,00
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.589,49
D2	Iva su imprevisti (10%)	IVA su imprevisti non spesa
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 40,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 228,80
	D) Totale Imposte	€ 1.858,29
TOTALE OPERA		€ 18.753,17

Verificata la relazione in conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti in data 28.12.2020;

Visto in particolare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28.12.2020 a favore della ditta CM Impianti srl con sede in Via Aristide Conti n. 13 - Camerino - affidataria dei lavori, per un

importo di € 15.894,88 + IVA per un importo complessivo di € 17.484,37;

Visto inoltre il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28.12.2020 a favore dell'Ing. Stefano Martini direttore dei lavori e progettista, per un importo di € 1.000,00 + CAP + IVA per un importo complessivo di € 1.268,80;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto Il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il CUP di riferimento C59J20000490001

Visto il CIG LAVORI 8484365F79;

Visto il CIG PROFESSIONISTA Z5C2EBF6F8;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare:
 - Certificato di fine lavori;
 - Contabilità finale comprensiva di:
 - SAL Finale
 - Libretto misure
 - Registro contabilità
 - Sommario Registro di contabilità
 - Elenco prezzi
 - Quadro tecnico economico finale di cui sotto

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 16.202,73
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 810,14
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 15.392,59
RIBASSO OFFERTO 2%		€ 307,85
TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI		€ 15.084,74
TOTALE LAVORI		€ 15.894,88
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	Somma imprevisti non spesa

C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	
C3	Spese tecniche (Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 1.000,00
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 1.000,00
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 1.589,49
D2	Iva su imprevisti (10%)	IVA su imprevisti non spesa
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 40,00
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 228,80
	D) Totale Imposte	€ 1.858,29
TOTALE OPERA		€ 18.753,17

- Relazione in conto finale e certificato di regolare esecuzione;
 - Certificato di pagamento emesso in data 28.12.2020 a favore della ditta CM Impianti srl con sede in Via Aristide Conti n. 13 - Camerino - affidataria dei lavori, per un importo di € 15.894,88 + IVA per un importo complessivo di € 17.484,37;
 - Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 28.12.2020 a favore dell'Ing. Stefano Martini direttore dei lavori e progettista, per un importo di € 1.000,00 + CAP + IVA per un importo complessivo di € 1.268,80
- 3) Che le somme di cui sopra verranno liquidate una volta pervenute in Comune con successivo atto

OGGETTO: DM MISE 02/07/2020 - Decreto Legge Crescita n. 34/2019 convertito con Legge 58/2019 - art. 30, comma 4-bis - Annualità 2020 - Contributo ai comuni sotto i 1000 abitanti - Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione Via Mons. Amici e Via S. Scolastica - Approvazione contabilità finale -- CUP C59J20000490001 - CIG Professionista Z5C2EBF6F8 - CIG Lavori 8484365F79

Il Responsabile del Settore
F.to Carboni Riccardo

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
Carboni Riccardo