

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 233 DEL 11-10-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 530

OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 art.2 - Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali - Approvazione modifica contrattuale per attività supplementari di completamento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. b), c.7 e c.12 del D.Lgs.50/2016 - CIG: 7925546F72

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso;

Considerato che vi era l'estrema e urgente necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali quali ad esempio le strutture comunali di presidio (fra le quali assumeva un'importanza fondamentale il COC - Centro operativo comunale, ma più in generale anche la generalità degli uffici comunali per garantire i numerosi adempimenti

imposti a seguito degli eventi sismici), le Forze dell'Ordine a presidio del territorio quali l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato, le strutture socio-sanitarie come farmacia e ambulatorio medico;

Vista l'ordinanza sindacale n. 119 del 18.11.2016 con la quale, sempre allo scopo di ripristinare in via di urgenza un livello adeguato di servizi, si è stabilito di individuare l'area sita nel capoluogo, loc. Fluminata, già destinata a Parco Ruggeri e distinta al N.C.T. di Ussita al foglio 25 particelle 695, 6 e 8, quale area idonea al posizionamento di container per l'insediamento di servizi fra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici comunali, ufficio postale, caserma dei Carabinieri, caserma del Corpo Forestale dello Stato, ed inoltre tutti i servizi che si fossero resi necessari in futuro;

Richiamato il parere di congruità dell'area espresso dalla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza per la Protezione Civile del 09.11.2016;

Visto il verbale dei lavori di somma urgenza redatto in data 10.11.2016, reso ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione civile, con il quale il responsabile del Settore Quarto Assetto ed uso del territorio, ha affidato alla ditta Rock and River S.r.l. di Visso (MC) i lavori per le opere di urbanizzazione del Parco Ruggeri propedeutiche all'installazione di tutti i moduli di cui sopra;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi e delle attività economiche, tra cui anche l'area, situata in Loc. Fluminata - ex Parco Ruggeri ed identificata al NCT al fg.25 part.lla 2-499-629-690-695/porz, e l'area, situata in loc. Casali, ed identificata al NCT al fg. 20 part.lla n.663;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio n. 156 del 02.01.2017 con la quale è stata affidata alla Subissati S.r.l., con sede Via Fratelli Lombardi, 2-6, 60010 Ostra Vetere (AN), la fornitura dei moduli in legno da adibire ad uffici comunali, per l'importo complessivo di euro 169.000,00 oltre IVA nei termini di legge e che gli stessi sono stati installati, al fine di assicurare il servizio, di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19 Settembre 2016;

Considerato, altresì, che durante il protrarsi del periodo emergenziale il Comune di Ussita ha provveduto all'assunzione di nuovo personale e che gli spazi attualmente disponibili non risultano sufficienti allo svolgimento del lavoro finalizzato alla ricostruzione di un intero territorio distrutto;

Preso atto che la fase di ricostruzione delle Opere Pubbliche, di cui al relativo Piano, non è ancora partita e che l'intervento di ricostruzione dell'edificio denominato "Municipio comunale" non rientra in nessuno dei due Stralci del Piano delle Opere Pubbliche ad oggi approvati e finanziati;

Valutato che la prospettiva temporale necessaria alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità del Municipio danneggiato richiede tempi necessariamente lunghi di realizzazione, per cui occorre reperire nell'immediato ulteriori nuovi spazi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'espletamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione, nel più breve

tempo possibile, dell'ampliamento della sede comunale, così da garantire, quanto prima, la piena funzionalità ed operatività di tutti gli uffici comunali e delle figure istituzionali facenti parte della struttura amministrativa;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- in data 26/08/2016 n. 388;
- in data 28/08/2016 n. 389;
- in data 01/09/2016 n. 391;
- in data 06/09/2016 n. 392;
- in data 13/09/2016 n. 393;
- in data 19/09/2016 n. 394;

Visti in particolare:

- L'O.C.D.P.C. n. 408/2016 art.2 comma 1 secondo cui "Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:

- allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
- all'ordinativo di fornitura;
- all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
- alla verifica di idoneità delle aree individuate;
- all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
- alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016."

- L'O.C.D.P.C. n. 394/2016 art.3 comma 5 secondo cui "Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.
- Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
- Legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;"

-L'art.3 dell'Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Richiamata la determina del Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio n. 357 del 27.09.2018 (R.G. n. 606) con la quale è stato incaricato l'Arch. Stefano Gelagna, con studio professionale denominato Arkitutto, con sede in Castelraimondo (MC), Corso Italia n.119/A, P.IVA 01362480434, per la redazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'installazione di una struttura temporanea ad uso pubblico da destinare ad ampliamento degli uffici comunali in aderenza all'attuale sede municipale, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato, per un ammontare di oneri tecnici pari ad € 3.500,00 + cap. 4% pari ad € 140,00 + iva 22% pari ad € 770,00, per un totale di € 4.410,00;

Richiamata la Delibera di Giunta n.29 del 05.12.2018 con la quale è stato stabilito:

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo della "Struttura temporanea ad uso pubblico da destinare ad ampliamento degli uffici comunali", redatto e trasmesso a cura del progettista all'uopo incaricato, Arch. Gelagna Stefano, con nota assunta al protocollo comunale al n. 11713 in data 29.11.2018, composto dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

allegato n.1- FASCICOLO TECNICO contenente:

- stralcio catastale;
- visure;
- stralcio normativo;
- ortofotocarta;
- documentazione fotografica.

allegato n.2- FASCICOLO TECNICO contenente:

- relazione tecnico-illustrativa;
- relazione tecnica ed elaborato grafico inerente il superamento delle barriere architettoniche;
- verifica dei rapporti aero-illuminanti.

allegato n.3- TAV. 1 - Inquadramento generale dell'intervento

allegato n.4- TAV. 2 - Planimetrie - Prospetti - Sezioni

allegato n.5- Q.T.E.

allegato n.6- C.M.E.

2) di approvare specificatamente il quadro tecnico economico così articolato:

		Importi in euro
A	LAVORI	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	26.826,67
	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	26.826,67
	Sicurezza inclusa (3,0%)	804,80
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	26.021,87
	ribasso offerto ditta (...%)	
	importo scontato	

	importo netto contratto	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI (N° 14 moduli)	105.000,00
	IVA	23.100,00
	Spese Tecniche (5%)	3.500,00
	Spese Tecniche Specialistiche per rilievo topografico dell'area	536,53
	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	268,27
	IRAP su incentivi art. 113	27,73
	INARCassa su spese tecniche	161,46
C	I.V.A.	
	IVA sui lavori (22%)	5.901,87
	IVA sulle spese tecniche (22%)	923,56
D	ECONOMIE DI GARA (ribasso d'asta e relative imposte-IPOTESI 10%)	3.272,85
	Totale somme a disposizione	142.692,27
	Totale	169.518,94

3) di dare atto che:

- trattasi di intervento da realizzare ai sensi dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016 art. 2 comma 1 e riguarda una struttura temporanea necessaria per garantire e completare la continuità dei servizi pubblici e che, per tale motivo, riveste carattere di somma urgenza;
- è stata individuata l'area idonea di concerto con la Regione Marche di proprietà comunale;
- è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Protezione Civile in data 9 novembre 2016;
- si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

4) di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad euro 169.518,94, per la quale verranno richieste le relative somme alla

Protezione civile a valere sui fondi emergenziali relativi alla contabilità speciale per il sisma;

5) di dare mandato all'Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;

Richiamata la nota, prot.n.12475 del 27.12.2018, e successive comunicazioni, con la quale il Comune di Ussita ha trasmesso alla Regione Marche - Servizio Protezione Civile il progetto inerente la realizzazione di una struttura temporanea da destinare ad ampliamento degli uffici comunali e relativa richiesta di riconoscimento della spesa preventivata;

Richiamata la nota, assunta al protocollo comunale al n. 2298 del 28.02.2019, con la quale la Regione Marche - Servizio Protezione Civile ha comunicato l'ammissibilità della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, quantificata in € 169.518,94 (inclusa IVA), e la sua relativa imputabilità alla contabilità speciale Sisma 2016;

Preso atto che il prodotto in questione, oggetto di procedura di acquisto tramite MePA, viene identificato con il codice CPV 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente" nell'ambito della categoria merceologica "Rimorchi, semirimorchi e container mobili", di cui all'Allegato 15 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei Fornitori di "Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - giugno 2018;

Richiamata la Determina a contrarre n.140 del 29.05.2019 - R.G.289 con la quale è stato stabilito:

- di procedere, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa che integralmente si richiamano, alla fornitura delle Strutture prefabbricate temporanee da destinare alle Attività Economiche, di cui al Codice CPV: 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente" - Categoria merceologica: "Rimorchi, semirimorchi e container mobili", mediante Richiesta d'Offerta (RdO), da effettuare tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, brevemente indicato con la sigla "MePA", nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), all'art.36 comma 2 lett. b) e comma 6, ed all'art. 95 comma 4 lett.b);

- di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, di cui al seguente prospetto, ai fini dell'affidamento del contratto:

Oggetto del Contratto	T.U. n.267/2000 art.192 comma 1 lett.b)	Fornitura ed Installazione delle Strutture temporanee da destinare ad uffici comunali
Criterio di selezione degli Operatori Economici	D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 6	Affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) da effettuare tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA)
	Allegato 15 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei Fornitori di "Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture	Codice CPV: 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente" Categoria merceologica:

	logistiche" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - giugno 2018;	"Rimorchi, semirimorchi e container mobili"
Criterio di Selezione delle Offerte	D.Lgs. 50/2016 art.95 comma 4 lett.b)	Selezione dell'offerta secondo il criterio del minor prezzo per "i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato"

- di approvare i seguenti modelli di gara:
 - Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale;
 - Allegato 2 - Condizioni contrattuali integrative - (Schema);
 - Allegato 3 - Disciplinare - Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 - Offerta Economica - Modulo lista;
 - di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberta Caprodossi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Ufficio Sisma del Comune;
 - di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;
 - di dare atto che non sarà necessario realizzare il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto le diverse lavorazioni verranno eseguite in sequenza, ossia in fasi distinte e separate;
 - di impegnare la somma necessaria all'acquisto della fornitura dei moduli da destinare alle attività economiche pari ad euro € 105.000,00 più IVA al 22%, per complessivi € 128.100,00 al Cap. 2898 del bilancio 2019 in cui è prevista la relativa disponibilità, dando atto che tale somma sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;
- Richiamata la Determina della Responsabile del Servizio IV n.151 del 10.06.2019 - R.G.313 con la quale è stato stabilito:
- Di procedere alla pubblicazione della Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA;
 - Di stabilire che la data di avvio della procedura coincide con la data di pubblicazione sul MEPA;
 - Di approvare l'Allegato 5 - Planimetria - "Specifiche tecniche" quale parte integrante e sostanziale dei modelli di gara;
 - Di pubblicare tutti i modelli di gara di seguito elencati:
 - Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - Allegato 2 - Condizioni contrattuali integrative - (Schema);
 - Allegato 3 - Disciplinare - Capitolato tecnico;
 - Allegato 4 - Offerta tecnica - Modulo lista;
 - Allegato 5 - Planimetria - Specifiche tecniche;

- Di procedere alla selezione dell'offerta secondo il criterio del minor prezzo;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al minimo di 10 giorni;
- Che non sono attive Convenzioni CONSIP;

Preso atto che in data 24.06.2019 il RUP, supportato dai componenti del seggio, ha eseguito l'Esame delle Offerte ricevute;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n. 168 del 28.06.2019 (R.G. 351), con la quale è stato stabilito:

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di aggiudicare, in via definitiva, la fornitura ed installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali, di cui alla RdO n. 2324434 MEPA alla CEMECO srl con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 per l'importo di € 90.220,00 esclusa IVA al 22%, per un totale di € 110.068,4 (inclusa IVA), in virtù del valore complessivo dell'offerta proposta;
- 3) di stabilire che la somma complessiva, di € 110.068,4, necessaria all'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali, trova copertura al Cap.2898 - Impegno 233 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità;
- 4) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa in questione sarà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Ussita previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Ussita della fattura elettronica da parte dell'affidatario;

Richiamata, altresì, la Determina del Responsabile del Servizio IV n.181 del 12.07.2019 - RC 379, con la quale è stato stabilito:

- di aggiudicare, in via definitiva, l'Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali in ampliamento dell'attuale sede alla OPERA srl Consolidamenti e Restauri, con sede in viale Europa n.163 - 86078 Sesto Campano (IS) - P.I.: 00836380949 per l'importo di € 26.436,35 (di cui € 804,80 per oneri non soggetti a ribasso) esclusa IVA al 10%, per un totale di € 29.079,98 (inclusa IVA);
- di autorizzare Opera srl Consolidamenti e Restauri - aggiudicatario dei lavori - al subappalto dell'esecuzione delle opere in cemento armato all'operatore economico COGECAR srl, con sede in Centro Commerciale La Madonnella S.S. 85 Venafrana n.124 - 86079 Venafrano (IS) - P.IVA: 00964890941, secondo quanto stabilito dall'art.105 del D.Lgs.50/2016;
- di stabilire che la somma complessiva di € 29.079,98, necessaria all'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali in ampliamento dell'attuale sede, trova copertura al Capitolo 2896 Impegno 311/2019 del Bilancio 2019 in cui è prevista la necessaria disponibilità;

- di dare atto che la spesa complessiva necessaria all'esecuzione dell'intervento in epigrafe verrà rendicontato all'interno della piattaforma informatica Cohesion Work PA, nell'ambito delle spese ammissibili riconosciute ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici 2016.

Preso atto che in data 12.07.2019 il Direttore dei Lavori arch. Stefano Gelagna ed il RUP arch. Roberta Caprodossi hanno disposto l'avvio della fornitura indicando, dalla stessa, quale tempo utile per l'esecuzione del contratto numero 30 giorni naturali e consecutivi;

Atteso che si rende necessario eseguire lavorazioni supplementari alle strutture modulari, al fine di migliorare la funzionalità e la vivibilità degli ambienti di lavoro in esse previste, per un importo aggiuntivo stimato di euro 14.650,00;

Richiamato il Quadro Tecnico Economico, relativo all'affidamento del servizio, di seguito riportato:

b.1) FORNITURA ed INSTALLAZIONE Strutture modulari		
	Importo fornitura ed installazione da progetto	105.000,00 €
	di cui oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	Importo soggetto a ribasso (RdO)	105.000,00 €
	Ribasso offerto in sede di offerta RdO pari al 14,0762%	14.780,00 €
	Importo fornitura	90.220,00 €
	sommano oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	TOTALE Fornitura ed Installazione Strutture_affidamento (Det. Ser.IV n. 168 del 28.06.2019 - RG 351)	90.220,00 €
b.1.2)		

Richiamato l'art.106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- il comma 1, secondo cui "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- il comma 7, secondo cui "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...(omissis)";

- il comma 12, secondo cui "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Atteso che la proposta in epigrafe rientra nella fattispecie di cui al punto precedente e precisamente al comma 1 lett.b), comma 7 e comma 12 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016, per cui è possibile procedere alla modifica del contratto in essere;

Preso atto che con nota protocollo n. 9524 del 11.10.2019 è stata assunta agli atti la proposta di modifica al contratto, come concordato con l'Ente, propedeutica all'esecuzione delle attività supplementari e di completamento che si sono rese necessarie al fine di migliorare la funzionalità della struttura, per un importo aggiuntivo, al contratto in essere, di euro **14.650,00** (da sottoporre al ribasso del 14,0762%), e che la stessa è stata autorizzata dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 previa verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 106 comma7;

Dato atto che la proposta di modifica in oggetto è costituita dalla seguente documentazione:

- Relazione descrittiva;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Tecnico Economico di Modifica al contratto, di seguito riportato:

b.1) FORNITURA ed INSTALLAZIONE Strutture modulari		
	Importo fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto per attività supplementari	119.650,00 €
	di cui oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	Ribasso pari al 14,0762%	16.842,17 €
	Importo fornitura ed installazione modifica contratto	102.807,83 €
	sommano oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	TOTALE fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto	102.807,83 €

- Atto di sottomissione

Preso atto, pertanto, che l'importo contrattuale - aggiornato in funzione della proposta di modifica - ammonta a complessivi **euro 102.807,83** (al netto di IVA al 22%);

Ritenuto necessario e possibile approvare la proposta di modifica in epigrafe, necessaria al completamento delle strutture da adibire ad uffici comunali, ed il relativo Quadro Tecnico Economico aggiornato;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
 Visto il D.Lgs n. 50/2016
 Vista l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
 Vista l'OCDPC n. 394 del 19.09.2016;
 Vista l'OCDPC n. 408/2016 art.2;

Richiamata la RdO n.2324434;

Visto il CIG: 7925546F72;

Determina

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **approvare** la Modifica al contratto assunta al protocollo n. 9524 del 11.10.2019, comprensiva della seguente documentazione:
 - Relazione descrittiva;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Tecnico Economico di Modifica al contratto;
 - Atto di sottomissione
3. di **approvare** il Quadro Tecnico Economico di Modifica al contratto, di seguito riportato:

b.1) FORNITURA ed INSTALLAZIONE Strutture modulari		
	Importo fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto per attività supplementari	119.650,00 €
	di cui oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	Ribasso pari al 14,0762%	16.842,17 €
	Importo fornitura ed installazione modifica contratto	102.807,83 €
	sommano oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
	TOTALE fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto	102.807,83 €

4. di **dare atto** che la spesa complessiva, pari ad **euro 125.425,55** (di cui euro 102.807,83 per fornitura ed installazione ed euro 22.617,72 per IVA al 22%) afferente all'importo contrattuale aggiornato a seguito della modifica in argomento trova copertura al Capitolo n. 2898 - Impegno 233/2019 assunto con Provvedimento Dirigenziale RG 289 del 29.05.2019 e che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;
5. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
6. di **demandare** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio

OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 art.2 - Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali - Approvazione modifica contrattuale per attività supplementari di completamento, ai sensi dell'art.106 c.1 lett. b), c.7 e c.12 del D.Lgs.50/2016 - CIG: 7925546F72

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA