



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 32 DEL 19-09-2017

Reg. generale n. 535 del 19-09-2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, INSTALLAZIONE E PROROGA NOLEGGIO NUOVO MODULO PROVVISORIO AD USO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO DI PASSO DI TREIA.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- nelle date del 24/08/2016 alle ore 3:36, del 26/10/2016 alle ore 19:11 e alle ore 21:15, e del 30/10/2016 alle ore 7:40, si sono verificati eventi sismici di particolare intensità, ultimo magnitudo 6.5, che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed ai quali sono seguite numerose scosse successive;
- con ordinanza sindacale n. 249/374 del 01/11/2016 veniva dichiarata la totale inagibilità dell'edificio adibito a mensa e sala multimediale della scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia, adiacente alla chiesa di Sant'Ubaldo, sito in corso Garibaldi, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;
- con ordinanza sindacale n. 289/417 del 10/11/2016 veniva disposto, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche delle classi frequentanti il tempo pieno e che, pertanto, usufruiscono del servizio mensa, il reperimento di un modulo provvisorio ad uso mensa da posizionare nello spazio di pertinenza della scuola stessa, identificato al catasto al foglio 95 particella 140, di proprietà comunale, provvedendo alla realizzazione di tutte le opere necessarie al posizionamento e alla fruibilità dello stesso;
- con ordinanza sindacale n. 288/416 del 10/11/2016 veniva disposto il reperimento di n. 2 moduli provvisori (uno per servizi igienici ed uno ad uso aule), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado del capoluogo, dichiarata inagibile con l'ordinanza del Sindaco n. 281/408 del 07/11/2016 e, conseguentemente, delocalizzata presso i locali dell'oratorio di Passo di Treia, nelle cui immediate vicinanze sono stati posizionati i due moduli suddetti;

PRESO ATTO che con ordinanza del Sindaco n. 232/279 dell'11/05/2017 la scuola secondaria di primo grado è stata trasferita dalla sede provvisoria, già individuata nei locali dell'oratorio della Parrocchia S. Ubaldo di Passo di Treia, alla nuova sede, presso il Monastero della Visitazione di S. Maria, in via dei Mille 3/A, e che, pertanto, i due moduli prefabbricati sopra richiamati (ad uso servizi igienici ed ad uso aule) risultano attualmente inutilizzati;

RILEVATO che:

- nell'anno scolastico 2017/2018 la scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia presenta un numero di alunni iscritti superiore all'anno precedente;
- rispetto allo scorso anno scolastico in tale plesso è prevista l'attivazione di una ulteriore classe con modulo a tempo pieno i cui alunni, pertanto, usufruiranno del servizio mensa;
- in conseguenza di quanto sopra, risulta assolutamente necessario aumentare gli spazi destinati ad uso refettorio della scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia al fine di poter accogliere tutti gli alunni che usufruiranno del servizio mensa, non risultando a tale scopo più sufficiente lo spazio disponibile nel modulo prefabbricato ad uso mensa attualmente presente;
- si rende, altresì, necessario dotare la suddetta scuola di un maggior numero di servizi igienici, usufruibili dagli alunni che accedono alla mensa;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica e la prestazione dei servizi ad essa connessi a tutti gli alunni presenti nella scuola;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, ampliare i locali ad uso refettorio della scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia e dotarli di adeguati servizi igienici, utilizzando a tale scopo i due suddetti moduli prefabbricati originariamente posti a servizio del plesso provvisorio della scuola secondaria E. Paladini ed oggi rimasti inutilizzati;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'esecuzione dei seguenti lavori tramite ditta esterna:

- individuazione dell'esatto posizionamento dei moduli nell'area di pertinenza della scuola;
- trasporto dal sito attuale e riposizionamento sul nuovo sito, in conformità a tutte le norme in materia di sicurezza;
- distacco delle reti dall'attuale sito e ripristino dello stato dei luoghi;
- rimozione della parete divisoria attualmente presente nel modulo originariamente destinato ad "aule", al fine di renderlo fruibile come spazio ad uso refettorio;
- allaccio alla rete elettrica del modulo ricollocato ad uso refettorio una volta posizionato nel nuovo sito;
- allaccio alle reti idriche ed elettriche e allaccio degli scarichi alla fognatura del modulo ad uso servizi igienici una volta posizionato nel nuovo sito;
- quantificazione delle spese necessarie per provvedere allo spostamento dei due moduli e alle operazioni necessarie per rendere gli stessi pienamente fruibili per gli scopi anzidetti, al fine della successiva rendicontazione nella contabilità speciale prevista per l'emergenza sisma;
- collegamento del nuovo modulo con quello presente mediante una pedana ed una pensilina di copertura esterne al fine di garantire la fruibilità degli stessi con le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio mensa;

PRESO ATTO che con ordinanza sindacale n. 418/520 dell'11/09/2017 veniva disposto il riposizionamento provvisorio di n. 2 moduli temporanei da utilizzare per ampliamento locali ad uso mensa e servizi igienici presso la scuola primaria Arcobaleno di Passo di Treia, con l'esecuzione dei lavori necessari per rendere tali strutture perfettamente funzionanti;

RITENUTO necessario, inoltre, provvedere alla proroga di un anno (da novembre 2017 a novembre 2018) del contratto di fornitura del modulo originariamente destinato ad uso “aule” e alla rendicontazione della spesa nella contabilità speciale dell'emergenza sisma al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attuale anno scolastico e dei servizi ad esso connessi nella scuola primaria “Arcobaleno”, come indicato nell'ordinanza sindacale n. 418/520 dell'11/09/2017;

DATO ATTO che a tale scopo è stato richiesto un preventivo alla ditta CEMECO s.r.l. con sede a S. Severino Marche (MC) in località Pitino snc, P.IVA. 00839100435, in quanto il modulo presente è appartenente alla medesima ditta e che per i tempi strettissimi non è stato possibile effettuare una trattativa con altra ditta;

VISTO il preventivo della ditta CEMECO s.r.l., la quale offre:

- canone di locazione annuale (da novembre 2017 a novembre 2018) del modulo prefabbricato temporaneo MAPI 912 della superficie di 63 mq. circa (7,35x9,12 ml.) realizzato con pannelli coibentati, completo di porta e finestre, pavimentazione in pvc incollata su pannello in truciolare, compreso l'onere per il trasporto ed apertura del modulo, escluso allaccio utenze per l'importo di € 12.000,00 oltre IVA;
- fornitura e posa in opera di tettoia e pedana di collegamento con il modulo mensa esistente di dimensioni 1,5x2,0 ml. circa, compreso l'onere per lo spostamento del modulo bagni fornito dalla protezione civile (escluso allaccio utenze) per l'importo di € 500,00 oltre IVA;

VISTI i primi due commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*;

DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;
- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*;

ACQUISITA in data 18/09/2017 l'autocertificazione della ditta CEMECO s.r.l., relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/216;

ACCERTATO, inoltre, che la ditta CEMECO s.r.l. risulta iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori, secondo quanto stabilito all'articolo 8 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva on line prot. INAIL_8186611 datato 08/07/2017 con scadenza di validità 05/11/2017;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad affidare alla ditta CEMECO s.r.l. con sede a S. Severino Marche (MC) i lavori ed il servizio di:

- locazione annuale del modulo prefabbricato temporaneo MAPI 912 della superficie di 63 mq. circa (7,35x9,12 ml.) realizzato con pannelli coibentati, completo di porta e finestre, pavimentazione in pvc incollata su pannello in truciolare, compreso l'onere per il trasporto ed apertura del modulo, escluso allaccio utenze per l'importo di € 12.000,00 oltre IVA;
- fornitura e posa in opera di tettoia e pedana di collegamento con il modulo mensa esistente di dimensioni 1,5x2,0 ml. circa, compreso l'onere per lo spostamento del modulo bagni fornito dalla protezione civile (escluso allaccio utenze) per l'importo di € 500,00 oltre IVA;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il relativo CIG: Z8420149B9;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 29 novembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto della Giunta;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di

gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **AFFIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta CEMECO s.r.l. con sede a S. Severino Marche (MC) in località Pitino snc, P.IVA: 00839100435, i lavori ed i servizi di:
 - locazione annuale (da novembre 2017 a novembre 2018) del modulo prefabbricato temporaneo MAPI 912 della superficie di 63 mq. circa (7,35x9,12 ml.) realizzato con pannelli coibentati, completo di porta e finestre, pavimentazione in pvc incollata su pannello in truciolare, compreso l'onere per il trasporto ed apertura del modulo, escluso allaccio utenze per l'importo di € 12.000,00 oltre IVA 22%;
 - fornitura e posa in opera di tettoia e pedana di collegamento con il modulo mensa esistente (comprensiva di certificazione con dichiarazione di conformità con le vigenti norme), di dimensioni 1,5x2,0 ml. circa, compreso l'onere per lo spostamento del modulo bagni fornito dalla protezione civile (escluso allaccio utenze) per l'importo di € 500,00 oltre IVA 22%;
3. di **STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello dell'ampliamento degli spazi destinati ad uso refettorio della scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia al fine di poter accogliere tutti gli alunni che usufruiranno del servizio mensa, non risultando a tale scopo più sufficiente lo spazio disponibile nel modulo prefabbricato ad uso mensa attualmente presente presso la scuola;
 - l'oggetto del contratto sono, quindi, gli interventi di trasporto del box prefabbricato dal sito attuale al nuovo sito, il distacco delle reti dall'attuale sito, la rimozione della parete divisoria attualmente presente al fine di renderlo fruibile come spazio ad uso refettorio, la realizzazione della pedana e tettoia di collegamento con il modulo mensa esistente, il trasporto del modulo bagni fornito dalla protezione civile dal sito attuale al nuovo sito del piazzale retrostante la scuola primaria "Arcobaleno";
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di **DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori è l'ing. David Brachetti, Responsabile del 7° Settore "Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio";
5. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 15.250,00 (IVA compresa) al capitolo 170123 "*Gestione spese post sisma 2016*" del bilancio corrente, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;

6. di **TRASMETTERE** il presente atto al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Brachetti David

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 19-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 22-03-2018.

Treia, lì 07-03-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 07-03-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana