



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 47 DEL 17-12-2018

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA IN ATTUAZIONE PRESCRIZIONI GTS Demolizione Edificio ubicato in Borbona Capoluogo via F. Di Muzio, sc, Foglio 13, particella 245 (parte) CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

- lo Statuto Comunale

- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 "nuovo Codice dei contratti pubblici "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm. ii..

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 per la parte non abrogata;

Premesso che

gli eventi sismici, verificatesi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti non ultimo quello del 18/01/2017, hanno avuto incidenza anche nel territorio del Comune di Borbona ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio;

Che al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza nel più breve tempo possibile, si stà procedendo, in seguito a prescrizioni di GTS e ordinanze sindacali, alla demolizione del fabbricato ubicato in Borbona via F. Di Muzio, sc, identificato catastalmente al foglio 13, paricella 245 (parte), ai sensi di quanto disposto dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile prot. n. CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 e di quanto impartito con la disposizione-ordinanza del Sindaco di Borbona n. 103 del 21.08.2018, con particolare riferimento all'art. 163 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, entro il limite stabilito dall'art. 5

dell'ordinanza 388/201;

Con verbale di somma urgenza venivano affidati i lavori di Demolizione Edificio ubicato in Borbona Capoluogo via F. Di Muzio, sc, Foglio 13, particella 245 (parte) all'impresa **TEOFILI ALLUMINI S.A.S** con sede in **in via Francesco di Muzio, 20 02010 Borbona**;

che con detto verbale veniva Stabilito che per l'esecuzione dei lavori venivano concessi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori Arch. Roberto PONZI, in data 10.11.2018 sottoscritto dall'impresa in pari data e che pertanto il termine utile per dare finiti i lavori è stato fissato al 10.12.2018;

Vista la richiesta di proroga dell'impresa, acquisita al protocollo dell'Ente n. 8046 in data 11.12.2018, di giorni 14 (due settimane) sul tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 c. 5 del d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto le precipitazioni piovose intermittenti e le ore di luce particolarmente brevi in questo periodo dell'anno.

Visto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente sono state ritenute fondate da parte del Direttore dei lavori che in data 14.12.2018 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga con propria nota in calce alla lettera di richiesta dell'impresa;

Ritenute condivisibili le considerazioni espresse dalla D.LL, contenute nel proprio parere di competenza sulla proroga e atteso che le cause non sono ascrivibili a fatto proprio dell'impresa;

Ritenuto, pertanto, di dover concedere la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori nella misura di gg 14, differendo il termine per l'ultimazione lavori al giorno 23/12/2018;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite, anche se la richiesta non è stata tempestiva;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è e rimane quella di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza nel più breve tempo possibile,

1 -Di concedere la proroga dei termini contrattuali per l'ultimazione dell'intervento di Demolizione Edificio ubicato in Borbona Capoluogo via F. Di Muzio, sc, Foglio 13, particella 245 (parte) di giorni 14 naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale che pertanto viene fissato alla nuova data del **23/12/2018**;

2 -Di dare atto altresì che, detta proroga, è concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni di affidamento;

3 -Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

4 - di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

5 -Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicato, sul sito di questo Ente, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 37 della legge

33/2013 in merito all'Amministrazione Trasparente;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 18-12-2018 R.A. n. 830.

Borbona, 18-12-2018

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
