



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 270

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 136 del 15-09-2017

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016/2017. Delocalizzazione attività produttiva (Impianto di lavorazione di birra e miele). Affidamento, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, della fornitura struttura prefabbricata in monoblocchi in favore della ditta MODULCASA LINE S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Capitignano è stato duramente colpito dagli eventi tellurici, di notevole magnitudo, del 24 agosto 2016 e seguenti;
- che con Decreto Sindacale in data 24 agosto 2016, il Sindaco ha disposto l'apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per far fronte all'emergenza in atto;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui sopra;
- che nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo anche il territorio del Comune di Capitignano;
- che l'O.P.C.M. n. 0408/2016 ed in particolare l'art. 3 prevede disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;
- che con ordinanza sindacale n. 43 del 15.02.2017 si è disposto "il non utilizzo e la conseguente interdizione all'accesso del suddetto immobile sito in Capitignano (AQ), Via Della Ferrovia, identificato catastalmente al foglio n. 14, particella n. 314, sub. 2, sub. 3, sub. 5 e sub. 6, di proprietà della sig.ra Muzi Margherita (C.F. MZUMGH31T71B658G)";
- che, sulla scorta della menzionata ordinanza n. 43 del 15.02.2017, è pervenuta in data 29.05.2017, da parte della Sig.ra Gigliola Lattanzi, al n. 2283 del protocollo comunale la richiesta avente ad oggetto "Richiesta di delocalizzazione di un'attività produttiva per la trasformazione di prodotti derivanti da apicoltura

- e per la produzione di birra, la cui sede risulta inagibile a seguito del sisma del 18/01/2017”;
- che il Responsabile del Centro Operativo Comunale con nota prot. 2399 del 05.06.2017 ha richiesto alla Giunta Regionale - Regione Abruzzo - Centro Operativo Regionale “il finanziamento dell’intervento di delocalizzazione da insediare nel foglio 16 particella 1354 di proprietà comunale ed inoltre ci si riserva di trasmettere con successiva nota le specifiche e i costi dell’intervento”;
 - che con proprio provvedimento n. 2676 del 23.06.2017 il Sindaco ha affidato “ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016, al Geom. Tamara De Andreis iscritta al Collegio dei Geometri dell’Aquila al numero 2215 con studio in Capitignano in Via Angelo Maria Ricci n. 21, la progettazione e direzione lavori della platea su lotto di proprietà comunale Fg. 16 part. 1354 finalizzata al posizionamento di costruzione prefabbricata per il trasferimento di attività commerciale, per importo inferiore a 40.000,00 euro e con il ribasso sulla parcella professionale”;
 - che con successivo proprio provvedimento n. 3188 del 28.07.2017 il Sindaco ha affidato “ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, all’Impresa Abruzzo Costruzione 2010 S.r.l., con sede in L’Aquila, Viale Francesco Crispi n° 35 P.I. 01801510668, i seguenti lavori, con l’applicazione del ribasso del 20% sui prezzi di progetto:
REALIZZAZIONE PLATEA SU LOTTO DI PROPRIETA’ COMUNALE F. 16 PART. 1354 FINALIZZATA AL POSIZIONAMENTO DI COSTRUZIONE PREFABBRICATA PER IL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALE;
Importo totale pari a : € 12.267,16 - 20% (€ 2.453,43) = € 9.813,73 + 10 % (IVA € 981,37) = € 10.795,10”;
 - che il progetto predisposto dal tecnico incaricato, Geom. Tamara De Andreis, presenta il seguente “Quadro economico generale”:

1)	LAVORI			
1.1	Importo lavori richiesto	€	12.267,16	
1.2	Ribasso 20%	€	2.453,43	
	Totale lavori	€	9.813,73	9.813,73
2)	SOMME A DISPOSIZIONE	€		
2.1	IVA su Lavori e Oneri della Sicurezza (10%)	€	981,37	
2.2	Spese Tecniche	€	981,73	
2.3	Cassa di Previdenza Professionista (5%)	€	49,07	
	Totale somme a disposizione	€	2.011,81	2.011,81
		€		
	TOTALE GENERALE	€		11.825,54

- che il Sindaco ha provveduto a richiedere alla ditta MODULCASA LINE S.p.A. - P.IVA 01735830349, con sede in Via Martini, 3 - 43029 Bannone di Traversetolo (Parma)

un preventivo di spesa per la fornitura di una struttura prefabbricata in monoblocchi.

- che è stata acquisita l'Offerta N. 342/2017/B della citata ditta MODULCASA LINE S.p.A., che viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che contempla la fornitura da parte della ditta stessa di una "costruzione prefabbricata in monoblocchi" per un prezzo di € 28.015,00, oltre IVA al 22%;
- che, con e-mail del 29.07.2017 è stata trasmessa alla Giunta Regionale - Regione Abruzzo - Centro Operativo Regionale la seguente documentazione:

" - *Preventivo modulo Prefabbricato;*
- *Nota C.O.R. n. 2644 del 21.06.2017;*
- *Affidamento e Computo Metrico Geom. Tamara De Andreis;*
- *Affidamento Abruzzo Costruzioni".*

VISTA la nota della Giunta Regionale - Regione Abruzzo - Centro Operativo Regionale prot. partenza n. 10968 del 08.09.2017, acquisita al protocollo comunale al n. 3856 del 08.09.2017, nella quale è testualmente riportato "che con nota prot. UC/TERAG_SM/0056910 del 08/09/2017 il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha comunicato che la spesa di complessive € 46.003,84 risulta assentibile e riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 3 della OPCM n. 408/2016."

PRESO ATTO che la predetta somma "assentibile" ammontante ad € 46.003,84, seppur non specificato nel dettaglio nella nota della Giunta Regionale - Regione Abruzzo - Centro Operativo Regionale di cui al precedente periodo, deve intendersi tale da assicurare la copertura delle totalità delle spese di cui al "Quadro economico generale", pari ad € 11.825,54, nonché delle spese necessarie per assicurare la fornitura della costruzione prefabbricata in monoblocchi di cui al preventivo della ditta MODULCASA LINE S.p.A. ammontanti ad € 28.015,00, oltre IVA al 22% per € 6.163,30, per un totale di € 34.178,30.

RITENUTO poter procedere in regime di affidamento diretto, in favore della ditta MODULCASA LINE S.p.A., ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 trattandosi di importo inferiore alla soglia di 40.000 €, ottenendo un indubbio vantaggio per l'amministrazione in termini di risparmio economico ed efficacia in merito alle tempistiche, fermi e rispettati gli ulteriori principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta prot. INAIL 8033864 (Data richiesta 25/06/2017 - Scadenza validità 23/10/2017) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante del dispositivo.**
2. Di **affidare**, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 nel testo in vigore, alla ditta **MODULCASA LINE S.p.A.** - P.IVA 01735830349, con sede in Via Martini, 3 - 43029 Bannone di Traversetolo (Parma), la fornitura di una "costruzione prefabbricata in monoblocchi" come da offerta n. 342/2017/B del 25.07.2017 della ditta stessa per un prezzo complessivo di € 28.015,00, oltre IVA al 22%.
3. Di **impegnare** la somma complessiva di € **34.178,30** (IVA al 22% compresa) in favore della ditta **MODULCASA LINE S.p.A.** ed imputare la spesa sul codice di bilancio **11.02-1.03.02.09.008** - ex cap **1900** art. **18** - **Corrente esercizio finanziario.**
4. Di **dare atto** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z2B1FEB85A.**
5. Di **dare atto** che il Comune di Capitignano "*si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale*".
6. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino
Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.
N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 145

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi
sopradescritti.

Capitignano, lì

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 15-11-2017
pubblicazione n. 936
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-11-2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

