



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.191

DETERMINAZIONE NUMERO 82 DEL 02-05-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - determina a contrarre ai sensi del comma 6 art. 36 d.lgs. n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 - n° 1 lotto funzionale Comune di Muccia. [CUP: E14H19000010001 CIG: 7822610DF9]

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che:

- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di procedere alla determina a contrarre ai sensi del comma 6 art. 36 d.lgs. n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 – n° 1 lotto.
- con nota della Giunta Regionale delle Marche prot.n. 65583 del 27/01/2017 (nostro prot. n. 970 del 27.01.2017), veniva comunicato al Comune di Muccia l'elenco delle attività presenti sul territorio con le indicazioni necessarie per procedere alla successiva fase di acquisto, nonché l'importo del fondo assegnato per i prefabbricati e per le opere di urbanizzazione dell'area per un totale di €. 1.344.000,00 (di cui €.960.000,00 per acquisto strutture ed €. 384.000,00 per opere di urbanizzazione);

Richiamata:

- l'ordinanza sindacale n. 510 del 14.06.2017 con la quale sono state occupate d'urgenza in via temporanea le aree site in C.da Varano;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 20/06/2017 con la quale sono state individuate, in via definitiva, le aree per il posizionamento-fornitura-urbanizzazione dei moduli SAPE in C.da Varano Fg. 9 p.lle 104/porz. e 232/porz.;
- la determina n. 89 del 17/07/2017, con la quale veniva affidato l'incarico per la progettazione e direzione lavori delle aree produttive (SAPE) in Contrada Varano censito catastalmente al foglio 9 part.lle 104/porz. e 232/porz., all'arch. Luciani Nazareno;
- la delibera Giunta Municipale n.59 del 28.07.2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e l'allestimento area per le attività produttive SAPE in contrada Varano;
- che con determinazione n.116 del 30.08.2018 del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione con la quale venivano affidati i lavori di urbanizzazione alla ditta Cagnini Costruzioni srl;
- che con determinazione n.46 del 14.04.2018 del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione con cui venivano liquidati a saldo i lavori di urbanizzazione dell'area commerciale;

Preso atto che successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione delle SAPE in C.da Varano, sono pervenute al Comune di Muccia ulteriori richieste per la delocalizzazione delle attività economiche e produttive ai sensi della sopracitata Ord. 408 , come di seguito riportati:

- Fruttilandia (Prot. 4037 del 10.05.2018)
- Marof (prot. 4642 del 04.06.2018)
- Agriturismo Col di Giove (prot. 6227 del 02.08.2018);

Viste le note, inoltrate alla Regione Marche – Servizio coordinamento gruppo Sisma Attività Commerciali, con cui sono state chieste le autorizzazioni alla delocalizzazione delle predette attività (Protocolli n. 4039 del 10.05.2018 - 4751 del 06.06.2018 – 6230 del 02.08.2018)

Preso atto che il Servizio sopramenzionato, ha accolto le richieste inviate (protocollo comunale n.10014 del 12/12/2018) e ha quantificato il fabbisogno economico per le opere di urbanizzazione e l'acquisto necessario dei moduli SAPE:

Ditta	n. moduli	Opere urbanizzazione	Acquisto Moduli
Fruttilandia	5	15.000,00 €	37.500,00 €
Marof	4	12.000,00 €	30.000,00 €
Agriturismo Col di Giove	6	29.160,00 €	45.000,00 €
Totale	15	56.160,00 €	112.500,00 €

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.96 del 21/12/2018 con la quale l'amministrazione comunale in un'ottica di contenimento delle spese ed evitare l'ulteriore acquisto di moduli provvisori, ha concesso alla ditta FRUTTILANDIA di Tesei Maurizio e Tarantini Cinzia s.n.c. in comodato d'uso gratuito i moduli resisi disponibili a seguito della rinuncia della ditta Micarelli Stefano;

Dato atto pertanto che i moduli da posizionare sono 10:

- n. 4 in C.da Varano al Foglio 9 part.la 232/porz. (ditta MAROF)
- n. 6 in Località Col di Giove al Foglio 19 p.lle 169/porz. e 162/porz. (Agriturismo Col di Giove);

Considerato pertanto necessario procedere alla gara per la fornitura ed installazione di Strutture prefabbricate temporanee polivalenti per le emergenze ex SISMA destinate alle Attività Produttive ed Economiche (SAPE) tramite MEPA mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 comma 6) con base d'appalto di €. 75.000,00 (Iva esclusa) – 1 Lotto funzionale;

Dato atto che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento la stazione appaltante procederà attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni così da garantirne quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui al comma 6 art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione di gara come di seguito predisposta:

- schema di dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico- finanziaria – tecnica e professionale;
- disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto;
- schema offerta economica dettagliata – modulo lista;
- schema di offerta tecnica, elementi addizionale;
- schema delle condizioni contrattuali integrative;

Di recepire ad integrazione sostanziale degli schemi sopra indicati la documentazione tecnico amministrativa e le relative obbligazioni contrattuali previste dal bando di abilitazione Consip denominato "PROMAS114", così come aggiornato alla data del presente atto e disponibile sul sito www.acquistinrete.it comprensivo del patto di integrità e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- l'affidamento riguarda la fornitura e posa in opera di strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del Capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 - lotto comune di Muccia;
- alcune delle clausole essenziali contenute nello schema di disciplinare approvato sono le seguenti:
 1. valore complessivo dell'affidamento: € 75.000,00 IVA esclusa;
 2. tempi di espletamento della fornitura: 30 giorni consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni;
 3. soggetti ad eventuali riduzioni in caso di offerta migliorativa da parte dell'aggiudicatario;
 4. di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;
 5. la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione del contratto verrà effettuata tramite la procedura di cui al comma 6 art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da tenersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e capitolato tecnico provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n°267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. **di stabilire** che la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di indire** procedura di gara, ai sensi del comma 6 art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura e posa in opera delle strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del Capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 – lotto funzionale Comune di Muccia, prezzo a base di gara € 75.000,00 (IVA esclusa), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel disciplinare e capitolato tecnico;
3. **di approvare** la documentazione di gara allegata al presente atto e come di seguito composta:
 - schema di dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico- finanziaria – tecnica e professionale;
 - disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto;
 - schema offerta economica dettagliata – modulo lista;
 - schema di offerta tecnica, elementi addizionale;
 - schema delle condizioni contrattuali integrative;
4. **di recepire** ad integrazione sostanziale degli schemi sopra indicati la documentazione tecnico amministrativa e le relative obbligazioni contrattuali previste dal bando di abilitazione Consip denominato "PROMAS114", così come aggiornato alla data del presente atto e disponibile sul sito www.acquistinrete.it comprensivo del patto di integrità e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
5. **di stabilire** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte non deve essere comunque inferiore a 10 giorni consecutivi dalla data di invio della lettera d'invito;
6. **di dare atto** che, con il soggetto aggiudicatario, il Comune di Muccia, stipulerà il contratto in forma di scrittura privata non autenticata;
7. **di dare atto** che il CIG relativo alla presente procedura di affidamento è 7822610DF9 ed è stato acquisito dal RUP – Responsabile Unico del Procedimento;
8. **di dare atto** che il CUP relativo alla presente procedura di affidamento è E14H19000010001;
9. **di dare atto** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
10. **di impegnare** la somma di €. 75.000,00 oltre IVA per complessivi € 91.500,00 per l'acquisto delle strutture temporanee tramite Mepa;
11. **di imputare** la spesa complessiva di € 91.500,00 al cap. 2498/2 del bilancio di previsione 2019
12. **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

13. **di pubblicare** la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 02-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 105 del 03-05-2019

Muccia, 02-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 04-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 02-05-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)