



# COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA DI MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.237

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 94 DEL 25-07-2017**  
-----

**OGGETTO:** Sisma 2016: RDO MEPA n. 1635991 relativa alla fornitura e installazione SAPE per attività produttive. - Aggiudicazione provvisoria alla ditta CEMECO srl.

-----  
L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, esecutiva ai sensi di legge n.46 del 1997 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto del sindaco n.4 del 06/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile dell'ufficio tecnico;

### PREMESSO che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26/06/2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli SAPE (strutture per le attività economiche e produttive emergenziali) situate in contrada Varano;

**PRESO ATTO** del sopralluogo effettuato dai tecnici della Regione Marche, della ricognizione delle attività economiche le cui sedi sono state rese inagibili a seguito della sequenza sismica iniziata in data 24 agosto 2016 e le successive scosse del 26 e 30 ottobre 2016

**DATO ATTO** che, il Servizio coordinamento gruppo sisma attività produttive ed economiche della Regione Marche, con nota prot. n. 6293 del 20.06.2017 comunicava al Comune di Muccia il nuovo importo, riformulato in base alle nuove esigenze, per l'acquisto dei prefabbricati di € 330.000 e per le opere di urbanizzazione dell'area di € 142.560 per un totale di € 472.560;

**VISTA** l'O.C.D.P.C. n.408 del 15/11/16 art.3 inerente le Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

**RICHIAMATA** la Determina a contrarre del responsabile del servizio n. 74 del 24/06/2017 con la quale è stato stabilito di procedere alla fornitura delle Strutture prefabbricate temporanee da destinare alle Attività Commerciali mediante Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, brevemente indicato con la sigla "MEPA" attraverso la cosiddetta Richiesta d'Offerta (RdO), di cui agli articoli 35, 36 e 95 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1635991 allegata, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATA** la determina n. 90 del 19/07/2017, con la quale è stata nominata la commissione di gara, senza poteri discrezionali di valutazione, di cui alla richiesta Rdo n. 1635991, per la fornitura e installazione delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali (SAPE);

**PRESO ATTO** che in data 19/07/2017 alle ore 15:04 è stata espletata la gara RdO n. 1635991;

**PRESO ATTO** delle caratteristiche tecniche migliorative proposte dalla Società CEMECO srl, di cui all'Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto nell'ambito dell'Offerta Economica complessiva, nonché l'offerta tecnica degli elementi addizionali, di cui all'Allegato 4;

**PRESO ATTO** del punteggio totale ottenuto dalla Società CEMECO srl, mediante attribuzione automatica sia del punteggio tecnico che del punteggio economico;

**VISTA** la documentazione prodotta dalla ditta concorrente, in risposta della Richiesta di regolarizzazione formale, inviata loro tramite apposita comunicazione all'interno del MEPA;

Visti:

D.Lgs. 267/2000;

D.Lgs. n. 50/2016

D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;

l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

l'OCDPC n. 394 del 19.09.2016;

CIG: 714425059A

## DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**Di approvare**, provvisoriamente, le caratteristiche tecniche ed economiche di cui all'Offerta presentata dalla Società CEMECO srl, località Pitino, di San Severino Marche (MC);

**Di aggiudicare**, provvisoriamente la *Fornitura ed Installazione delle strutture prefabbricate temporanee da destinare alle attività commerciali* alla Società CEMECO srl, con sede in Loc. Pitino snc – 62027 SAN SEVERINO MARCHE (MC) – P.IVA: 00839100435, per l'importo di € 208.999,00, oltre iva, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto del servizio suddetto;

**Di dare atto** che l'intervento di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 25-07-2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)

---

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.....

Muccia, 25-07-2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
(Mario Baroni)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.muccia.mc.it](http://www.comune.muccia.mc.it)) dal 25-07-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE  
SILVANO SECCACINI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 25-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Marco Piccioni)