



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.53 Del 12-05-17

Registro Generale N. 298

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

-----  
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLLOCAZIONE DI  
MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. PASSO DEL BIDOLLO (CUP:  
H97B16000610004) - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA (CIG:  
Z751E957B6)  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese maggio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.52 Del 12-05-2017**

Ufficio: RESPONSABILI DI SETTORE

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento MARCO BORSATTI

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- a seguito del sisma suddetto sono stati rilevati danni al Plesso scolastico ubicato in via Pinto, fraz. di Colbuccaro, sede della Scuola Infanzia e Primaria "Colbuccaro", consistenti in profonde lesioni alle pareti portanti, che hanno comportato la totale inagibilità dell'edificio con conseguente emanazione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 182 dell' 08.09.2016;
- su richiesta dell'Ente, e dopo sopralluoghi da parte del personale inviato dalla Protezione Civile e coadiuvato dal C.N.R., veniva individuata l'area, di proprietà comunale, da destinare alla collocazione di moduli abitativi uso scuola, ubicata in Via Puglia e distinta catastalmente al foglio n. 33 part. n. 384 con una superficie complessiva di Mq 2.090;
- come stabilito dalla convenzione Rep. N. 12162 del 03.11.2016 tra il Comune di Corridonia e il soggetto donatore dei moduli prefabbricati, il Comune si impegna a fornire i materiali necessari alla realizzazione delle opere di fondazione, urbanizzazione e recinzione propedeutiche alla posa in opera dei moduli temporanei ad uso scolastico;

Richiamata la determinazione n. 116/564 del 21.11.2016, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 80.000,00, I.V.A. e somme per imprevisti comprese, per far fronte alle spese relative alla realizzazione delle opere di fondazione, urbanizzazione e recinzione propedeutiche alla posa in opera dei moduli temporanei ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo, a seguito dei danni riportati dal plesso scolastico Colbuccaro per effetto degli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, che ne hanno determinato la totale inagibilità;

Considerato che i lavori di collocazione del manufatto temporaneo sono terminati ed occorre procedere alla sistemazione, a completamento, dell'area esterna, di pertinenza dello stesso, adibita a giardino e cortile giochi a servizio della scuola primaria e dell'infanzia, al fine di consentirne la sicura fruizione da parte



# *Città di Corridonia*

## *Provincia di Macerata*

degli utenti, visto anche l'approssimarsi della bella stagione;

Atteso che i lavori consistono principalmente nella fornitura di terra da coltivo e sagomatura della stessa, per agevolare il regolare deflusso delle acque meteoriche, mediante uso di mezzi meccanici;

Considerato che occorre procedere all'affidamento di specifico in carico a ditta esterna, in quanto l'Ente non dispone di adeguata attrezzatura;

Visti:

- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Considerato che, ai fini dell'affidamento di che trattasi, sono stati acquisiti i preventivi delle seguenti ditte specializzate nel settore

- ditta CHIURCHIU' Serafino, con sede a Corridonia (MC), in via Liguria, n. 10/a, pervenuto in data 13.04.2017 e acquisito al prot. n. 10119;
- ditta ZAGAGLIA MORENO & C. snc, con sede a San Severino Marche (MC), in loc. Ugliano, n. 23, pervenuto in data 13.04.2017 e acquisito al prot. n. 10733;

Atteso che dall'esame delle offerte suddette si evince che il preventivo più vantaggioso risulta essere quello presentato dalla ditta ZAGAGLIA MORENO & C. snc, con sede a San Severino Marche (MC), il quale prevede un importo complessivo di €. 2.500,00, oltre IVA 22% ed €. 229,50 per analisi chimiche dei materiali, per un totale complessivo di €. 3.330,00;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta sopra citata, come da documentazione presentata a corredo della propria offerta nonché acquisita d'ufficio e conservata in atti;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare l'esecuzione dei lavori di sistemazione area di pertinenza dei moduli prefabbricati ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo, mediante fornitura di 400,00 mc di terra da coltivo, preparazione del fondo e sagomatura per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, compresi gli oneri per le analisi di laboratorio sui materiali impiegati, alla ditta ZAGAGLIA MORENO & C. snc, con sede a San Severino Marche (MC), in loc. Ugliano, n. 23, per l'importo netto complessivo di €. 2.729,50, oltre IVA 22%;

Atteso che la presente spesa trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente impegnate con determinazione del Settore lavori Pubblici n. 116/564 del 21.11.2016 al cap. 2616 "Realizzazione moduli prefabbricati ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo";

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;

### **PROPONE**

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

del presente provvedimento;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'esecuzione dei lavori di sistemazione dell'area di pertinenza dei moduli prefabbricati ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo, alla ditta ZAGAGLIA MORENO & C. snc, con sede a San Severino Marche (MC), in loc. Ugliano, n. 23, per l'importo netto complessivo di €. 2.729,50, di cui €. 229.50 per esami di laboratorio, oltre IVA 22%;
3. di dare atto che l'esecuzione dei lavori affidati con il presente provvedimento consistono nella fornitura e stesa di circa 400,00 mc di terra da coltivo, previa preparazione del fondo e successiva sagomatura per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, compresi gli oneri per le analisi di laboratorio sui materiali impiegati;
4. di dare atto, altresì, che:
  - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, con firma digitale delle stesse;
  - ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **Z751E957B6**;
  - l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
  - la presente spesa trova puntuale copertura nell'ambito delle somme appositamente impegnate con determinazione del Settore lavori Pubblici n. 116/564 del 21.11.2016 al cap. 2616 "Realizzazione moduli prefabbricati ad uso scolastico in loc. Passo del Bidollo";
  - il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Marco Borsatti, responsabile del Settore Lavori Pubblici dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MARCO BORSATTI



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA COLLOCAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. PASSO DEL BIDOLLO (CUP: H97B16000610004) - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA DI PERTINENZA (CIG: Z751E957B6) e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3<sup>^</sup>, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

## **DETERMINA**

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è MARCO BORSATTI

**IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO**  
**F.to BORSATTI MARCO**



*Città di Corridonia*  
*Provincia di Macerata*

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 12-05-17

Il Responsabile del Provvedimento  
**F.to BORSATTI MARCO**

**SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.  
Corridonia, li

Il Responsabile del settore  
Bilancio Finanza e Patrimonio  
**F.to Marani Adalberto**

E' copia conforme all'originale  
Corridonia, li 12-05-2017

Il Responsabile del Provvedimento  
**BORSATTI MARCO**

\*\*\*\*\*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12-05-2017.....

**F.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
PERRONI BENEDETTO