



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VIII

MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE

COPIA

N.17 Del 04-04-17

Registro Generale N. 202

Ufficio:

Oggetto: ordinanza 408 protezione civile - acquisto e
fornitura di n°5 moduli prefabbricati per delocalizzazione attività
commerciale e produttiva di gelateria artigianale - determina a
contrarre - affidamento - impegno di spesa (CIG: Z2C1DFD138)

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese aprile, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Siroti Stefano dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.18 Del 04-04-017

Ufficio:

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Stefano Siroti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che in data 26.10.2016 e 30.10.2016 si sono verificate due potenti repliche di scosse sismiche a quella del 24 agosto 2016, con epicentro al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della Provincia di Macerata di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera e tra i comuni di Norcia e Preci, in Provincia di Perugia, ove è stata registrata la scossa più forte di magnitudo 6,5;

Preso atto che le suddette scosse sismiche sono state fortemente avvertite anche sul territorio del Comune di Corridonia, provocando conseguenti danni alle strutture pubbliche e private e causando numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

Vista l'attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), già in essere con ordinanza sindacale n. 20357 del 24/08/2016 a seguito del terremoto del 24.08.2016, con la quale è stato provveduto ad assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione nonché la verifica del danno sugli immobili mediante sopralluoghi speditivi da parte dei funzionari dell'Ufficio Tecnico;

Preso atto che tra gli immobili ulteriormente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, rientra anche l'edificio privato in Via Cavour 7/9, foglio 42, Particella 270, nel sopralluogo effettuato in data 11.10.2016, dalla squadra AeDES P892. L'esito del sopralluogo è E inagibile.

Vista ordinanza sindacale di inagibilità e sgombero totale edificio n°235, prot. n. 26159 del 24.10.16

Preso atto, che il piano terra dell'edificio è destinato ad attività commerciale e produttiva della Ditta Gelatomania snc, la cui unità locale è denominata "Bar Canullo", il locale era arredato e funzionante alla data dell'evento sismico completo di pavimentazioni, rivestimenti, impianti tecnologici ed arredi adeguati e necessari per il corretto svolgimento dell'attività. L'unità locale inoltre era attrezzata per: laboratorio tipo artigianale per la produzione del gelato e dolci da forno, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, bar.

Vista l'ordinanza n.408 del Capo del dipartimento della Protezione civile art. 3 - strutture temporanee attività produttive ed economiche.

Vista la nota della Regione Marche, Coordinamento Gruppo Sisma Attività Commerciali, con prot. 2449 del 27.01.2017, con allegati gli schemi tipo dei moduli temporanei per ogni tipologia di attività commerciale/produttiva e il fondo per l'acquisto dei moduli (n.8



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

moduli) e per le opere di urbanizzazione assegnato alla ditta Gelatomania snc, che in prima istanza ammontava 84.000,00 euro.

Vista la nota della Regione Marche, Coordinamento Gruppo Sisma Attività Commerciali, con prot. 6036 del 06.03.2017, con la quale, causa mero errore, veniva rimodulato il fondo per l'acquisto dei moduli (n.5 moduli) a 37.500,00 euro e per le opere di urbanizzazione 15.000,00 euro per un totale di 52.500,00 euro.

Considerato che occorre, quindi, procedere all'acquisto di n°5 moduli, secondo schemi tipo forniti dalla Regione Marche per la delocalizzazione dell'attività di Gelateria artigianale, laboratorio di gelateria e relativi servizi.

Visto l'art. 1, del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07/08/2012, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a. o in alternativa attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Verificato altresì che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), gestito da Consip S.p.A., è attivata al bando "PROMAS114 - prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative" con categoria "beni e servizi per le persone" che comprende, tra gli altri, il metaprodotto "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente";

Ritenuto, quindi, di poter procedere all'acquisto "di n°5 moduli composti come da schemi della Regione Marche, per delocalizzazione attività di gelateria secondo ordinanza 408 protezione civile", con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante il sistema della procedura telematica denominata "RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)", da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo;

Considerato che alla luce di quanto esposto, viene effettuata una richiesta di offerta RDO con n.3 ditte presenti sul sito "acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e Finanze nella categoria PROMAS114, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che è stato acquisito il Codice SMART CIG Z2C1DFD138, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'ANAC;

Considerato che il progetto è stato acquisito dagli schemi standard proposti dalla Regione Marche e sui quali è stato calibrato il contributo ammissibile.

Visto l'allegato capitolato e planimetria come da schema tipo della Regione Marche;

Considerato l'urgenza di procedere all'acquisto dei moduli prefabbricati, visti i tempi tecnici per la loro realizzazione in officina, si procederà con successivo provvedimento del responsabile del Settore VIII Manutenzione e ricostruzione ad espletare gara per le opere di urbanizzazione come da procedura del decreto 8 del 9.02.2017, art.2, entrato in vigore il 10.02.2017;

Preso atto dell'urgenza di avviare la produzione dei moduli in stabilimento, si procederà successivamente con atto di indirizzo della



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Giunta Comunale all'individuazione dell'area per la delocalizzazione dell'attività produttiva, previa acquisizione del parere tecnico geologico da parte della Regione Marche e degli altri pareri necessari.

Atteso che la procedura di gara è stata regolarmente espletata, come da riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, dal quale risulta aggiudicataria dell'unico lotto, l'unica ditta che ha partecipato sulle n.3 invitate alla RDO, la ditta "CEMECO", con sede in San Severino Marche, Località Pitino snc (MC), per un importo a corpo di €. 35.990,00, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 50,00;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte della ditta CEMECO come da documentazione presentata a corredo della propria offerta nonché acquisita d'ufficio e conservata in atti;

A - acquisto moduli prefabbricati	€.	35.990,00
di cui €.50,00 per oneri della sicurezza		
totale (A)	€.	35.990,00
B SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1-IVA al 22%	€.	7.917,80
totale Somme a Disposizione	€.	7.917,80
TOTALE INTERVENTO A+B	€.	43.907,80

Considerando, pertanto che occorre procedere all'impegno della somma di €. 43.907,80, IVA compresa per far fronte alla spesa relativa "acquisto e fornitura n.5 moduli prefabbricati per delocalizzazione attività produttiva laboratorio bar gelateria, ordinanza 408 Prot.Civile" conseguenti all'inagibilità dell'edificio originario dovuta al sisma del 24.08.2016;

Visti il bilancio di previsione 2017/2019 approvati con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017 e successive modificazioni, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

Richiamate, altresì, le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 e n. 389 del 28 agosto 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, le quali hanno dettato le prime disposizioni di coordinamento degli interventi nella prima fase di emergenza con il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni sismici;

Vista ordinanza n.408 a firma del Capo del Dipartimento della



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Protezione Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, art.3, "disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive"

Considerato che il Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2017, ha esteso lo stato di emergenza, in conseguenza degli eventi sismici del 18 gennaio 2017, e gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni colpite dal sisma; la delibera sul prolungamento dello stato di emergenza è stata pubblicata sulla G.U. n.34 del 30 gennaio 2017;

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori di delocalizzazione, che:

- tutti i lavori commissionati sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale e imprevedibile;
- l'importo del lavoro è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio all'attività produttiva i cui locali sono inagibili;
- al termine delle procedure in corso, sia la Regione sia lo Stato provvederanno a stanziare e ad erogare ai Comuni i fondi per far fronte alle spese che si sono rese necessarie in tale circostanza;

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisto di "n°5 moduli prefabbricati secondo schemi tipo della Regione Marche per delocalizzazione attività commerciale e produttiva " gelatomania snc" secondo ord. 408 prot.civile", con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante il sistema della procedura telematica denominata "RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)", da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sul prezzo a corpo stabilito dalla Regione Marche;
- di approvare capitolato e planimetria come da schema tipo della Regione Marche;
- di invitare alla procedura di Richiesta Offerta (RDO) sul Mepa n.3 operatori economici iscritti al MEPA e abilitati al bando PROMAS114 - prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative - Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente;
- di dare atto che risulta aggiudicataria dell'unico lotto, - che ha partecipato sulle n.3 invitate alla RDO, la ditta "CEMECO", con sede in San Severino Marche, Località Pitino snc (MC), per un



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

importo a corpo di €. 35.990,00, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 50,00; **(CIG: Z2C1DFD138)**;

- di dare atto che la spesa complessiva per acquisto e fornitura n.5 moduli prefabbricati per delocalizzazione attività produttiva laboratorio bar gelateria, ordinanza 408 Prot.Civile, conseguente all'inagibilità dell'edificio originario conseguente al sisma del 24.08.2016, ammonta ad €. 43.907,80, IVA compresa;
- di impegnare la somma complessiva di €. 43.907,80, per far fronte alla presente spesa, con imputazione al capitolo di bilancio n.2812 "Sisma del 24.08.2016 e giorni successivi - spese in conto capitale";
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è l'ing. Stefano Siroti, responsabile del Settore Manutenzione e Ricostruzione;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione definitiva è anche efficace per effetto della verifica con esito positivo del possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta aggiudicataria;
- il contratto sarà costituito dall'Ordine di Acquisto e sarà disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Bene acquistato, come stabilito dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (CONSIP S.p.A.);
- Di provvedere alla liquidazione della spesa mediante determinazione da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Stefano Siroti



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto ordinanza 408 protezione civile - acquisto e fornitura di n°5 moduli prefabbricati per delocalizzazione attività commerciale e produttiva di gelateria artigianale - determina a contrarre - affidamento - impegno di spesa (CIG: Z2C1DFD138) e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Stefano Siroti

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Siroti Stefano



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 04-04-17

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Siroti Stefano

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 05-04-2017

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 04-04-2017

Il Responsabile del Provvedimento
Siroti Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08-04-2017.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO