

Comune di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

REGISTRO DI CONTABILITÀ

LAVORI

Interventi di manutenzione degli impianti per l'abbeveraggio estivo del bestiame pascolante in quota nel sito di interesse comunitario "Piano dei Pantani" e nelle aree limitrofe

COMMITTENTE COMUNE DI ACCUMOLI **IMPRESA CONTRATTO** N° Repertorio del Registrato il Presso al n° Mod. Volume Foglio 12/07/2020 Data

Num. ORD	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		etto	Quantità/Percentuali		PREZZO	Importi	
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI LAVORI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagament
	SAL N° 1 finale							
1	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino							
A03.01.011. a	discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano	1						
04/12/2020								
	Sommano mq :			14,40		6,20 €	89,28 €	
2 A03.03.005.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati							
a	Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	1						
04/12/2020								
	Sommano ton :			1,04		23,65 €	24,60 €	
3 A03.03.007.	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl							
a	orresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	1						
04/12/2020				4.04		44.00.0	11.44.0	
4	Sommano ton :			1,04		11,00 €	11,44 €	
4 A12.01.003.	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o abbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	,						
c	abola, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m di sabola	1						
04/12/2020	Sammana mg			14,40		27,64 €	398,02 €	
5	Sommano mq :			14,40		27,04 €	398,02 €	
A21.01.019.	Riparazione superficiale dello spessore da 5 mm a 40 mm c ro quadrato ogni millimetro di spessore: pilastri o pareti	1						
a 04/12/2020		1						
04/12/2020	Sommano mq/mm :			172,80		3,82 €	660,10 €	
6	Fornitura e posa in opera di vasche in acciaio inox per il			172,00		3,62 €	000,10 €	
N.P. 06	rivestimento delle singole vasche del fontanile di Fonte	1						
04/12/2020	Copelli, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	1						
				4.00		904.41.6	3.217,64 €	
7	Sommano cad :			4,00		804,41 €	3.217,04 t	
N.P. 10	Pulizia vasche fontanile Fonte Cupelli dalle alghe e vegetazione infestante eseguita a mano	1						
04/12/2020								
	Sommano cad :			8,00		29,78 €	238,24 €	
8 A10.01.020.	Strato impermeabile in malta cementizia modificata con re o del peso di 300 gr/m²: superfici orizzontali o verticali							
a	o dei peso di 500 gr/m-: superfici orizzontali o verticali	1						
04/12/2020	_							
	Sommano mq :			113,00		67,14 €	7.586,82 €	
9 N.P. 02	Unità di stato, controllo e comunicazione, concepita per il sistema SQFlex, per la gestione del sistema pannelli							
04/12/2020	fotovoltaici pompa, abbinato con circolatore/pompa serie	1						
	SQF. Fornito in opera.							
	Sommano cad :			1,00		1.328,50 €	1.328,50 €	
10 N.P. 03	Impianto fotovoltaico completo costituito dai seguenti componenti:n16 pannelli monocristallini 330Wp Cavi del							
04/12/2020	tipo FG21M21 sola Sotto struttura in alluminio con	1						
	supporti a rivetto gommato per lamiera grecata. Quadro di sezionamento generale in CC.							
				1 00		9 652 44 6	8.652,44 €	
11	Sommano cad :			1,00		8.652,44 €	0.032,44 t	
N.P. 12	Smontaggio e smaltimento impianto fotovoltaico esistenti.	1						
04/12/2020								
	Sommano corpo :			1,00		1.070,48 €	1.070,48 €	

Committente: COMUNE DI ACCUMOLI

L'IMPRESA

Num. ORD	DESIGNATIONE DELLAYODI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO	Importi	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagamen
12 N.P.01 04/12/2020	Pompa sommersa completa di motore MSF3, potenza 1400W, corrente max 8,4 A e accelerazione controllat simo tracciamento di potenza. Si intende fornita posta in opera con tutti gli elementi di ancoraggio, comprensiva di cavo fino al modulo di controllo.	1					- 0-0 - 0 0	
	Sommano cad :			1,00		5.978,58 €	5.978,58 €	
13 N.P. 05 04/12/2020	Ripristino soglia di sfioro: pulitura del pietrame, riposizionamento e posa tramite malta cementizia i in sito dovranno essere adeguatamente pulite e preparate per la posa. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	1						
	Sommano m :			13,00		59,27 €	770,51 €	
14 N.P. 09 04/12/2020	Rimozione vegetazione infestante area laghetto Fonte Copelli, compresa la rimozione della vegetazione interna al laghetto, con l'ausilio di zattere o opportuni mezzi d'opera necessari alla restituzione del lavoro a regola d'arte, compreso lo smaltimento.	1						
	Sommano corpo :			1,00		4.193,27 €	4.193,27 €	
15 F01009a 04/12/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metalli ltezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro	1						
	Sommano cad/g:			1,00		66,00 €	66,00 €	
16 S01.01.002. 22.a 04/12/2020	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico essivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1º mese o frazione	1						
	Sommano cad :			2,00		296,00 €	592,00 €	
17 S01.01.001. 09.b 04/12/2020	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata me dulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.	1						
	Sommano cad :			373,80		1,82 €	680,32 €	
18 S01.01.001. 09.e 04/12/2020	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata me i mese o frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni modulo	1						
	Sommano cad :			373,80		2,35 €	878,43 €	
19 S01.03.001. 01 04/12/2020	Treccia per impianto di terra sez. 35 mm², interrata alla profondità di m 0,60, compreso scavo e reinterro.	1						
0 1/ 12/ 2020	Sommano m :			3,00		13,65 €	40,95 €	
20 \$01.03.001. 02 04/12/2020	Dispersore in acciaio zincato \varnothing 20 mm. della lunghezza di in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.	1						
04/12/2020	Sommano cad :			1,00		29,55 €	29,55 €	
21 8 01.03.001. 03	Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.	1		,,,		,	, 1	
04/12/2020	Common			1.00		61,07 €	61,07 €	
22 F01009b 04/12/2020	Sommano cad: Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metalli di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo	1		1,00		01,07 €	01,07 E	
	Sommano cad/g :			3,00		7,30 €	21,90 €	

Committente: COMUNE DI ACCUMOLI

L'IMPRESA

Num. ORD	DECICNATIONE DELL AVODI	libretto Quantità/Percentuali			ercentuali	PREZZO	Importi	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	unitario	Debito	Pagament
23 N.P. 07 07/12/2020	Ripristino recinzione composta da pali e traversi in legno.	1						5
)	Sommano ml :			267,00		35,94 €	9.595,98 €	
24	Installazione cancelli di ingresso composti da pali e traversi in			207,00		03,710	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
24 N.P. 08 07/12/2020	legno.	1						
	Sommano cad :			3,00		465,09 €	1.395,27 €	
25 N.P.04 07/12/2020	"Bacheca informativa" da collocare all'interno dell'area picnic di Fonte Cupelli.	1						
	Sommano cad :			1,00		1.187,01 €	1.187,01 €	
	Totale a Misura :						48.768,40 €	

Committente: COMUNE DI ACCUMOLI

L'IMPRESA