

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** RIPARAZIONE DANNI SISMA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL "MUSEO DIEGO DE MINICIS" nell'ambito della Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020 G.G.R. 475 del 16/04/2018 - Asse 8 Azione 29.1.1 - CUP: G39G19000020002 - CIG: 84687265C6

**COMMITTENTE:** Comune di Petriolo

**IMPRESA:** Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Enrico Storani

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 11.01.001.00 08/07/2019	<p>Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. Struttura in elevazione con aumento del 25% per difficoltà di accantieramento *(H/peso=4308,000*1,25)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				5'385,000	5'385,000		
						5'385,000		
2 11.01.006 08/07/2019	<p>Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. Quantità aumentate del 25% per difficoltà di accantieramento *(H/peso=1020,000*1,25)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg</p>				1'275,000	1'275,000		
						1'275,000		
	<p>Petriolo, 20/07/2021</p> <p style="text-align: center;"><b>L'Impresa</b> Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Arch. Mario Montalboddi</p>							
	  							
	<b>A RIPORTARE</b>							

COMMITTENTE: Comune di Petriolo  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1


  
 L'IMPRESA **di Moreno e Mattia Ilari**  
 via Della Collina, 62 62014 PETRIOLO (MC)  
 Tel. 0733.550315 C.F. e P.I. 01644060434

IL DIRETTORE DEI LAVORI

