

Comune di Caldarola
Provincia di Macerata

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Opere di messa in sicurezza di parte di Via Cassero e Via Colcù.

COMMITTENTE: Comune di Caldarola


IMPRESA: CIPRIANI Giuliano

Libretto delle Misure n. 2 Stato Finale composto da n. 07 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIG. e Anno
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno Accessorio su via Colcù		5,80	4,200	3,100	75,52		
	SOMMANO m³					75,52		
2 A01021.b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in scaglioni di pietra locale con ricorsi a mattoni Muro di cinta su via Colcù		4,60	0,600	2,000	5,52		
	SOMMANO m³					5,52		
3 A05038	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine PARTITA IN CONTO PROVVISORIO nell'ordine del 75% Profilati UPN 160					1'186,41		
	SOMMANO kg					1'186,41		
4 P.002.010.13 0.a	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in ... za tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio: Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) PARTITA IN CONTO PROVVISORIO nell'ordine del 75% Funi					291,31		
	SOMMANO m					291,31		
5 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito Piastrre ancoraggio *(par.ug.=15,00+30,00+8,00+8,00+30,00+9,00)* (lung.=0,15*0,15)	100,000	0,02	0,010	7860,000	157,20		
	SOMMANO kg					157,20		
6 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera Ritti su via Cassero Blocco A		0,18	0,180	7,800	0,25		
			0,18	0,180	7,900	0,26		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,350	0,27		
			0,18	0,180	8,420	0,27		
	A RIPIORTARE						1,83	

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,83		
			0,18	0,180	8,500	0,28		
			0,18	0,180	8,650	0,28		
	Blocco A		0,18	0,180	6,000	0,19		
			0,18	0,180	6,000	0,19		
			0,18	0,180	6,200	0,20		
			0,18	0,180	6,400	0,21		
			0,18	0,180	6,600	0,21		
			0,18	0,180	6,750	0,22		
		7,000	0,18	0,180	2,500	0,57		
	Blocco B		0,18	0,180	7,000	0,23		
			0,18	0,180	7,150	0,23		
			0,18	0,180	7,150	0,23		
			0,18	0,180	7,250	0,23		
			0,18	0,180	7,440	0,24		
			0,18	0,180	7,840	0,25		
			0,18	0,180	7,950	0,26		
			0,18	0,180	8,200	0,27		
			0,18	0,180	8,460	0,27		
			0,18	0,180	8,550	0,28		
			0,18	0,180	8,900	0,29		
	Blocco C		0,18	0,180	7,450	0,24		
			0,18	0,180	7,900	0,26		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
			0,18	0,180	8,100	0,26		
			0,18	0,180	8,500	0,28		
			0,18	0,180	9,000	0,29		
	Blocco C		0,18	0,180	9,300	0,30		
			0,18	0,180	9,600	0,31		
			0,18	0,180	9,900	0,32		
			0,18	0,180	10,200	0,33		
			0,18	0,180	10,500	0,34		
			0,18	0,180	6,450	0,21		
			0,18	0,180	6,650	0,22		
			0,18	0,180	6,900	0,22		
			0,18	0,180	7,100	0,23		
			0,18	0,180	7,100	0,23		
			0,18	0,180	8,000	0,26		
	Via Colcù Blocco C	6,000	0,18	0,180	4,300	0,84		
	Blocco B		0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,550	0,18		
			0,18	0,180	5,500	0,18		
			0,18	0,180	9,800	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,750	0,32		
			0,18	0,180	9,800	0,32		
	Blocco A	7,000	0,18	0,180	2,500	0,57		
	Tavole appoggio ritzi sez. cm 25x5 Blocco A		0,25	0,050	7,800	0,10		
			0,25	0,050	7,900	0,10		
			0,25	0,050	8,000	0,10		
			0,25	0,050	8,100	0,10		
			0,25	0,050	8,100	0,10		
			0,25	0,050	8,350	0,10		
			0,25	0,050	8,420	0,11		
	A RIPORTARE					16,14		

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2




 Iscrizione Albo
 n. 0782
 IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Geometra
Luca Moriotti
 Luca Moriotti


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					24,06		
	Sbatacchiature finestre *(lung.=1,40+1,40+0,80+0,80+0,80)	2,000	5,20	0,130	0,130	0,18		
	Sbatacchiature aperture *(lung.=1,00+1,00+0,80+0,80+0,80)	5,000	4,40	0,130	0,130	0,37		
	(lung.=1,40+1,40+0,80+0,80+0,80)	5,000	5,20	0,130	0,130	0,44		
	Sbatacchiature portoni *(lung.=1,30+1,30+1,30+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,60+0,60+0,60+0,15+0,15+0,45+0,45)	2,000	11,10	0,160	0,160	0,57		
	Sbatacchiature finestre *(lung.=0,60+0,60+0,80+0,80)		2,80	0,130	0,130	0,05		
	(lung.=0,70+0,70+0,80+0,80)	2,000	3,00	0,130	0,130	0,10		
	Sbatacchiature finestre *(lung.=0,60+0,60+0,80+0,80)		2,80	0,130	0,130	0,05		
	Ritti per passanti interni	10,000	2,00	0,180	0,180	0,65		
	Sbatacchiature aperture *(lung.=1,00+1,00+0,90+0,90+0,90)	8,000	4,70	0,130	0,130	0,64		
		3,000	6,40	0,130	0,130	0,32		
	Sbatacchiature portoni *(lung.=1,30+1,30+1,30+0,70+0,70+0,70+0,70+0,70+0,60+0,60+0,60+0,15+0,15+0,45+0,45)	2,000	11,10	0,160	0,160	0,57		
	Sbatacchiature finestre *(lung.=0,60+0,60+0,80+0,80)		2,80	0,130	0,130	0,05		
	(lung.=0,70+0,70+0,80+0,80)	2,000	3,00	0,130	0,130	0,10		
	(lung.=0,95+0,95+0,95+0,95)		3,80	0,130	0,130	0,06		
	Sbatacchiature portone grande *(lung.=2,15+2,15+2,15+2,10+2,10+0,80+0,80)							
	(lung.=1,50+1,35+1,50+1,35+2,00+2,10+2,00+2,10+1,50+1,50)		12,25	0,160	0,160	0,31		
			16,90	0,160	0,160	0,43		
	SOMMANO m ³					28,95		
5038	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Profilati UPN 160						1'186,41	
	SI DETRAGGONO kg						1'186,41	
5038	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Profilati UPN Via Cassero - Blocco B Via Colcù	2,000	15,00		18,900	567,00		
		1,000	5,50		18,900	103,95		
		2,000	15,00		18,900	567,00		
		1,000	8,00		18,900	151,20		
	SOMMANO kg					1'389,15		
2.010.13	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in ... za tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio: Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) DETRA E LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Funi						291,31	
	SI DETRAGGONO m						291,31	
2.010.13	Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in ... za tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio: Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) Facciate su via Cassero	6,000	21,40			128,40		
	A RIPORTARE					128,40		

MITTENTE: Comune di Caldarola
ETTO DELLE MISURE N. 2Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di MacerataIscrizione Albo
0782
IL DIRETTORE DELL'ALBO

Luca Mariotti

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					128,40		
	Timpano lato via Cassero	3,000	3,00			9,00		
	Timpano proprietà Biondi	6,000	8,50			51,00		
	Facciata retro su via Colcù	2,000	7,60			15,20		
	Facciate su via Cassero	6,000	8,20			49,20		
		3,000	7,80			23,40		
		4,000	13,70			54,80		
	Su via Colcù	3,000	8,10			24,30		
	Bassi ancoraggio su via Colcù	4,000	2,30			9,20		
	Tiranti per ancoraggio travi UPN tra via Cassero e Via Colcù	28,000	9,70			271,60		
	SOMMANO m					636,10		
11 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera							
	Via Cassero							
	Blocco A - laterale		0,25	0,050	1,300	0,02		
		2,000	0,25	0,050	0,900	0,02		
	Mantovana su via Cassero	4,000	8,00	0,250	0,050	0,40		
	Legni per ancoraggio funi	40,000	0,50	0,250	0,050	0,25		
	SOMMANO m³					0,69		
12 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito							
	Tiranti per ancoraggio rititi							
	Via Cassero - blocco A	30,000	1,00		1,360	40,80		
	Via Cassero - blocco B	22,000	1,00		1,360	29,92		
	Via Cassero - blocco C	10,000	1,00		1,360	13,60		
		4,000	1,00		1,360	5,44		
	Via Colcù - blocco C	16,000	1,00		1,360	21,76		
	Via Colcù - blocco B	22,000	1,00		1,360	29,92		
	Via Colcù - blocco A	8,000	1,00		1,360	10,88		
	Ancoraggio funi in acciaio							
	Barra filettata Ø27 + golfare + bullone peso totale= 5,00 kg							
	Via Cassero - blocco A *(par.ug.=3+3)	6,000			5,000	30,00		
	(par.ug.=3+3)	6,000			5,000	30,00		
	Via Cassero - blocco B *(par.ug.=3+4)	7,000			5,000	35,00		
	(par.ug.=3+4)	7,000			5,000	35,00		
	Ancoraggio travi UPN							
	Barra filettata Ø27 + golfare + bulloni peso totale= 5,00 kg							
	Via Cassero - blocco B	28,000			5,000	140,00		
	Via Colcù - blocco B	28,000			5,000	140,00		
	SOMMANO kg					562,32		
13 N.P.01 (A01165)	Cerchiature, con fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 m, di pilastri e spigoli di fabbricati. Escluse le opere accessorie e la progettazione							
	Fascia per cerchiatura di spigoli di fabbricato lunghezza 15,00 metri					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
	RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2



MITTENTE: Comune di Caldarola
ETTO DELLE MISURE N. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Mariotti