

Comune di Caldarola
Provincia di Macerata

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE


OGGETTO: Realizzazione fondazioni ampliamento nuova sede comunale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Caldarola

IMPRESA: IMPERATORI MARCO

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

The image shows a circular official stamp of the Comune di Caldarola, featuring a central emblem and the text 'COMUNE DI CALDAROLA' around the perimeter. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A01001.a 12/06/2019	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la re ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Area di cantiere		13,00	9,000	0,500	58,50		
	SOMMANO m³					58,50		
2 A03016.a 17/10/2017	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³ Magrone di sottofondazione area sedime		8,85	6,340	0,100	5,61		
	SOMMANO m³					5,61		
3 A03017.a 17/10/2017	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm²) Fondazione a travi 70X50 Marciapiede	31,69	22,76 0,20		0,500	11,38 6,34		
	SOMMANO m³					17,72		
4 A03034.a 13/03/2019	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/m³): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m Magrone Fondazione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
5 A03034.c 13/03/2019	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico 5 minuti/m³): per ogni m³ pompato Magrone Fondazione Marciapiede				5,610 11,380 6,340	5,61 11,38 6,34		
	SOMMANO m³					23,33		
6 A03037.a 17/10/2017	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m d ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione Casseforme travi di fondazione *(lung.=8,85+8,85+6,34+6,34+4,94+4,94+4,94+4,94+3,38+3,38+3,38+3,38) Casseforme marciapiede *(lung.=10,05+10,05+8,74)		63,66 28,84		0,500 0,200	31,83 5,77		
	SOMMANO m²					37,60		
7 A01010.a 12/06/2019	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Caldarola

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IMPERATORI MARCO
 Loc. Pitura del Grillo, 3
 62020 CALDAROLA (MC)
 partita IVA: 04633200439
 cod. fisc.: MPR MRC 79B20 L1911



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	risulta proveniente da scavo Area di lavoro		13,00	9,000	0,500	58,50		
	SOMMANO m³					58,50		
8 A03042.b 03/01/2018	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... ne rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm Staffe Ø8 *(lung.=,62+,62+,42+,42+,22) Staffe Ø8 *(lung.=1,52+1,72+,24)	374,00 146,00	2,30 3,48		0,395 0,395	339,78 200,69		
	SOMMANO kg					540,47		
9 A03042.e 17/10/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm Trave 1-2 Trave 3-4-5 Marciaipiedi *(lung.=9,95+9,95+8,43)	2,00 3,00 5,00	10,29 7,78 28,33	10,000 10,000	1,210 1,210 1,210	249,02 282,41 171,40		
	SOMMANO kg					702,83		
10 A04009.d 25/01/2018	Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm (par.ug.=16,65+16,7)	33,35				33,35		
	SOMMANO m²					33,35		
11 A11009.b 04/01/2018	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 ° ... sovrapposizione dei sommonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: spessore 4 mm Impermeabilizzazione		9,00	6,500		58,50		
	SOMMANO m²					58,50		
12 C02014.b 13/03/2019	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1452-2 ed al DM 6/4 ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 110. areazione travi interne areazione esterna areazione esterna pezzi speciali pluviali	5,00 6,00 6,00 2,00	0,80 1,00 1,00 1,50			4,00 6,00 6,00 3,00		
	SOMMANO m					19,00		
13 A06024 13/03/2019	Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi ... sori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Caldarola
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IMPERATORI MARCO

Loc. Pittura del Grillo/3
62020 CALDAROLA (MC)
partita IVA: 01633200439
cod. fisc.: MPR MRC 79B20 L1911

IL DIRETTORE DEI LAVORI

