



COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 3

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST SISMA
DI MANUFATTI EDILIZI
EDIFICIO SITO IN FRAZIONE MONSAMPIETRO 9 -PERIZIA DI
VARIANTE-

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: CENNERINI LUIGI

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 01 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gino Santoni



Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Paolo Micucci
Viale Marcello Federici n.93 - 63100 Ascoli Piceno

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
5 A01019.a 17/08/2019	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	63,00			5,610	353,43		
	SOMMANO m³					353,43		
6 18.01.010* 17/08/2019	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.		-63,00		5,610	353,43		
	SI DETRAGGONO m³					353,43		
7 A05006.a 17/08/2019	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni		2,76	0,400	3,200	3,53		
	SOMMANO m³					3,53		
8 F01058.b 17/08/2019	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di s ... atori nelle fasi specifiche: sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3. 500					90,00		
	SOMMANO ora					90,00		
9 A03043.c 17/08/2019	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 8 mm		9,97	7,340	7,080	518,11		
	SOMMANO kg					518,11		
10 A05038 17/08/2019	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine	4,00	9,97	7,340	0,395	115,62		
	SOMMANO kg					115,62		
11 F01021 24/07/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

CENNERINI LUIGI
 Frazione Olibra n. 57
 63040 VENAROTTA (Ascoli P.y
 C. F.: 02216050433
 Partita IVA: 02 06297 044 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI

DELL'INGEGNERIA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	a metro cubo di legname posto in opera							
	Puntelli verticali	11,00	7,34	0,200	0,200	3,23		
	Tavole verticali lungo gli spigoli	4,00	7,34	0,050	0,200	0,29		
	SOMMANO m³					3,52		
12 A03042.c 28/03/2017	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm VARIANTI: Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcate ad una profondità di 30/50 cm	88,00			3,330	293,04		
	SOMMANO kg					293,04		
13 A05023.a 12/06/2018	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcate ad una profondità di 30/50 cm Per alloggio connettori reggi rete elettrosaldata Per alloggio barre su piastre n.6 per piastra	88,00	40,00			3'520,00		
		16,00	6,00	40,000		292,00		
						3'840,00		
	SOMMANO cm					7'652,00		
14 A05041.c 04/06/2018	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza isotropica o colabile, conforme ai ... zia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori oltre i 30 mm Barre in acciaio diam.26 per vincolo travetti verticali conficcate ad una profondità di 30/50 cm Inghisaggio barre sulle piastre in acciaio	16,00	6,00	0,400		38,40		
	SOMMANO m					38,40		
15 A05042.a 03/06/2018	Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il t ... nti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio: trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10 Tiranti *(lung.=2,95+1,31+5,71+1,00+1,00)	8,00	11,97			95,76		
	SOMMANO m					95,76		
16 A05043 03/06/2018	Fornitura in opera di testata di ancoraggio trefoli, costituita da base e cilindretti conici. Compreso le opere murarie di incasso e tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio Chiavarde	16,00			0,700	11,20		
	SOMMANO kg					11,20		
17 A05038 03/06/2018	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine Piastre di ancoraggio tiranti Piastre di fissaggio travetti	16,00			14,000	224,00		
		88,00			0,800	70,40		
	A RIPIORTARE					294,40		


COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

CENNERINI LUIGI
Frazione Olibra n. 57
63040 VENAROTTA (Ascoli P.)
C. F.: CNN LGU 53M17 L728D
Partita IVA: 02 09297 0433

IL DIRETTORE DEI LAVORI



ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dr. Ing. Paolo Micucci
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					294,40		
	Piastre d'angolo	32,00			3,200	102,40		
	SOMMANO kg					396,80		
	Data, 16/08/2019							
	<p style="text-align: center;">CENNERINI LUIGI L'Impresa Frazione Olibra n. 57 Cenneri 63040 VENAROTTA (Ascoli P.) C. F.: CNN LGH 53M171728D Partita IVA: 02 06297 044 3</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Paolo Micucci</p>							
								
	A RIPIORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Venarotta [sal finalxxxx.ccf (C:\Users\Adelmo\Desktop)\Terremoto Centro Italia\NCARICH\Demolizioni x Micucci\Perizie di Variante\Mon
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

CENNERINI LUIGI
 Frazione Olibra n. 57
 63040 VENAROTTA (Ascoli P.)
 C. F.: CNN LGH 53M171728D
 Partita IVA: 02 06297 044 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI

