Comune di Venarotta Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO:

Lavori di: "Contributo piccoli investimenti legge bilancio 2019: lavori di manutenzione straordinaria messa in sicurezza patrimonio comunale: asfaltatura venarotta / frazioni – Strada interna di Via Cona e parte finale di Via Giorgi (zona ovest)"

COMMITTENTE:

Comune di Venarotta

IMPRESA:

Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio srlu

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino/Santoni

		T T						pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed
DATA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	Annotazioni
	RIPORTO							
1	LAVORI A MISURA Pulizia del piano viabile da residui di materiali fangosi. Pulizia del piano							
19.18.014 24/01/2019	viabile da residui di materiali fangosi previa getto di acqua da autobotte il cui nolo è compensato a p go o altri attrezzi, compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, della segnaletica regolamentare. PULIZIA STRADA PRINCIPALE PULIZIA PARCHEGGIO FINALE (MQ) SALITA E SECONDO PARCHEGGIO (MQ) *(par.ug.=89,32+126,24) PARTE FINALE VIA GIORGI (ZONA OVEST)		132,00	7,110		938,52 102,00 215,56 1′067,19		
	SOMMANO m²					2′323,27		
18.06.012* 17/06/2019	Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presen e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera. STRADA PRINCIPALE		132,00	7,110	3,000	2′815,56		
	PARCHEGGIO FINALE SALITA E SECONDO PARCHEGGIO *(par.ug.=89,32+126,24) PARTE FINALE VIA GIORGI (ZONA OVEST) (MQ)	102,00 215,56 1067,19			3,000 3,000 3,000	306,00 646,68 3 201,57		
	SOMMANO m²xcm				-	6′969,81		
NP04 1 21/06/2019 p	Griglia carrabile in acciaio inox a maglia rettangolare di dim. c.a. 25x75 mm, largh. 200 mm, lungh. 1000 mm, completa di telaio, classe D400 idonea al passaggio di mezzi, fornita pere edili e di fissaggio al suolo. E' compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. GRIGLIA CARRABILE 0,20 X 6,0 M SOMMANO m	2,00	6,00		-	12,00		
	Data, 05/07/2019							
	L'Impresa Costruzioni Stradali Armando Di Eleutring d'ul ELEUTERIO L'Amministratore l'oriega Il Direttore dei Lavori Geoni, Gira Santori	ir yu						
	A RIPORTARE							
	ARIFORIARE							