

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Messa in sicurezza di fabbricato sito in Loc. Vallorano - Proprietà Pomponi Giovanni Fg. 21 P.Ila 83

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: TECNO CONDOTTE DI COMINI ALBINO E FAUSTO SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino Santoni



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01021 12/01/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... unto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera prospetto ovest murali verticali 16x16 *(lung.=3,50+3,5+4,5) murali verticali 20x20 *(lung.=(4*4,5)+5) tavelloni orizzontali 20x4 *(lung.=(2*4,6)+(2*6,9)+(3*9)) prospetto nord/sud murali verticali 16x16 murali verticali 20x20 tavelloni d'angolo *(lung.=6,7+4,10) tavelloni sotto profilati *(lung.=2,5+2,5) tavelloni prospetto ovest puntelli finestre		11,50 23,00 50,00	0,160 0,200 0,200	0,160 0,200 0,040	0,29 0,92 0,40		
	SOMMANO m ³					3,53		
2 F01022 12/01/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con piastra piana, o con forca ad "U", regolabile per altezza mass ... icurezza dei lavoratori e in relazione alla fase di riferimento e al tempo necessario per l'esecuzione della fase stessa puntelli verticali aperture prospetto ovest					8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
3 A05038 12/01/2017	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine profilato UPN 160 profilato ad L 100x100 s=10mm piastra interna a contrasto *(par.ug.=3*2,5) piastre d'angolo *(par.ug.=2*8)*(lung.=0,15*0,10) bullonerie e pezzi speciali	4,00 2,00 7,50 2,00 16,00	2,50 2,50 0,01 0,01 0,02		18,900 15,100 7850,000 7850,000 7850,000 200,000	189,00 75,50 58,88 15,70 25,12 200,00		
	SOMMANO kg					564,20		
4 A05034 24/01/2017	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, man ... igillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito catene D: 20 mm piastre *(lung.=0,15*0,15) funi D:16 mm funi D:16 mm	1,00 2,00 2,00 3,00	11,00 0,02 15,00 21,00	0,010	3,140 7850,000 3,140 3,140	34,54 3,14 94,20 197,82		
	SOMMANO kg					329,70		
5 A05023.e 27/02/2017	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura in pietra perforazioni per catene					180,00		
	A RIPIORTARE					180,00		

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA **TECNOCONDOTTE**
di COMMUNIA & F. s.r.l. - S.U.

IL DIRETTORE **Dr. Ing. Giovanni CAPRIOTTI**
DEI LAVORI di ALBO Prof. Ing.
della Provincia di Ascoli Piceno

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					180,00		
	perforazioni per angolari *(par.ug.=2*7)	14,00	40,00			560,00		
	perforazioni per UPN	8,00	60,00			480,00		
	perforazioni per murali in legno *(par.ug.=9+15+3+6+6)	39,00	40,00			1'560,00		
	perforazioni per tavelloni d'angolo *(par.ug.=8*2)	16,00	40,00			640,00		
	SOMMANO cm					3'420,00		
6 A06042.a 12/04/2017	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg UPN 160 Profilato a L piastre *(par.ug.=25,12+15,7+58,8) bulloneria e pezzi speciali	99,62				189,00 75,50 99,62 200,00		
	SOMMANO kg					564,12		
7 A05041.a 27/02/2017	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm					32,40		
	SOMMANO m					32,40		
8 A05037 27/02/2017	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm ² e 55 kg/mm ² , per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre (par.ug.=(560+480+1560+640)/100)	32,40			1,600	51,84		
	SOMMANO kg					51,84		
9 NPI 24/01/2017	Piattaforma telescopica autocarrata articolata, compreso gli oneri per il trasporto, l'impianto in campo, l'operatore e quant'altro occorre per fornire l'uso con le normali dotazioni di sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg	12,00			8,000	96,00		
	SOMMANO ora					96,00		
	Data, 24/10/2017							
	L'Impresa Comini albino e Fausto s.r.l. di Castel di Lama (AP)							
	Il Direttore dei Lavori							
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ORDINE DEGLI INGEGNERI</p> <p>Dr. Ing. Giovanni TARRIOTTI</p> <p>N. 449 dell'Albo Prof.le</p> <p>della Provincia di Ascoli Piceno</p> </div>							
	A RIPORTARE							