



COMUNE DI VENAROTTA
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST SISMA
DI MANUFATTI EDILIZI
EDIFICIO SITO IN FRAZIONE OLIBRA

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: Caioni Costruzioni s.r.l.

STATO FINALE
Sommaro Registro di Contabilità al ~~S.A.L. n. 1~~

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Studio Tecnico di Ingegneria Dott.Ing. Paolo Micucci
Viale Marcello Federici n. 93 - 63100 Ascoli Piceno

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto.	1	2	-514,25		-2'082,71
	SI DETRAGGONO dal S.A.L. n. 1 m ³			-514,25	4,05	-2'082,71
2 A01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	1	1	514,25		8'258,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			514,25	16,06	8'258,86
3 A03014.a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m ³ di sabbia e 0,8 m ³ di ghiaietto	1	15	1,18		336,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			1,18	285,40	336,77
4 A03017.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (flu ... usi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm ²)	1	4	16,86		2'308,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			16,86	136,94	2'308,81
5 A03042.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm	1	9	366,30		461,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			366,30	1,26	461,54
6 A03043.c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... ata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 8 mm	1	5	370,00		477,30
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg			370,00	1,29	477,30
7 A05004	Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella orig ... revia pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	1	13	10,30		140,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			10,30	13,60	140,08
8 A05007.b	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... etta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame tufaceo	1	11	2,03		1'233,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			2,03	607,45	1'233,12
9 A05023.h	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato	1	10	2'100,00		1'911,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cm			2'100,00	0,91	1'911,00
10 A05042	Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ... e del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	12	0,68		323,68
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			0,68	476,00	323,68
11 A07066.a	Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM / CLT), successivamente pressa ... otocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm	1	7	13,50		1'092,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			13,50	80,95	1'092,83
12 A07135.c	Vite per legno a testa conica, punta autoforante, fresa a fine filetto, zincata bianca, con rivestimento in cromo esavalente, filetto a passo veloce, sottotesta piatto, idonea al f ... io dei pannelli di irrigidimento in multistrato/obs alla struttura, utilizzabile senza preforatura: Ø 4, lunghezza 50 mm	1	8	400,00		12,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad			400,00	0,03	12,00
13 A11005.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... e di almeno 15 cm alle testate dei teli: annata in poliestere da filo continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m ²	1	14	23,69		434,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			23,69	18,35	434,71
14 F01021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera	1	6	6,13		3'910,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			6,13	638,00	3'910,94
15 F01058.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di s ... atori nelle fasi specifiche: sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3.500	1	3	120,00		7'200,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ora			120,00	60,00	7'200,00
16 Sicurezza	Oneri relativi alla sicurezza	1	16	1,00		1'040,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	1'040,76	1'040,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro					27'059,69
	TOTALE euro					27'059,69
	Data, 08/05/2019					
	Il Direttore dei Lavori					
	