

Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_STRALCIO 1

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

IMPRESA: Enea Appalti srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabrizio Ricci

ENEA APPALTI S.r.l.
L'Amministratore Unico

COMUNE DI CASTELLE DI STABIA P.zza. n. 0804489 del 18/03/2020 in P.zza

TARIFF A D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA		ed Annotazion i
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	Munita di portello in lega di alluminio nuovi pali_via Giordano Bruno					7,00		
	SOMMANO cad					7,00		
16 NP IE 01.a28/08 /2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 36,4W QUADRO Q10_via Giordano Bruno QUADRO Q16_Sambuco QUADRO Q22_zona Casette					49,00 27,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					79,00		
17 NP IE 01.b28/08 /2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 45,5W QUADRO Q10_via Giordano Bruno QUADRO Q16_Sambuco					18,00 8,00		
	SOMMANO cadauno					26,00		
18 NP IE 01.c28/08 /2019	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale LED realizzato in pressofusione di alluminio completo di corpo, coperchio di accessibilità al vano ausiliari e si ... po illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 61,5W QUADRO Q16_Sambuco					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00		
19 NP IE 0705/09/2 019	Fornitura e posa in opera di Lampada LED 30W su globo a sfera. Fornitura e posa in opera di Lampada LED 30W su globo a sfera in sostituzione della lampada SAP esistente. E' compres ... io del globo, la posa della nuova lampada, lo smontaggio del reattore, la pulizia del globo ed il successivo rimontaggio QUADRO Q16_via Giordano Bruno-parco					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
20 NP IE 01.e05/09 /2019	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 50W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 700 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W Quadro 22_Sambuco - lanterne su palo parte storica					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
21 NP IE 01.f05/09/ 2019	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 38W Quadro 22_Sambuco - lanterne a parete parte storica					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00		

Data, 03/03/2020



L'Impresa

Attore dei Lavori

L'Impresa

ENEA APPALTI S.r.l.

L'Amministratore Unico