

COMUNE DI CINGOLI
Provincia di Macerata

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DI AGGREGAZIONE PER ANZIANI A GROTTACCIA

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cingoli

IMPRESA: Francucci SRL

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Comune di Cingoli Prot. n. 0005110 del 02-04-2020 arrivo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E01058d 09/03/2020	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	---	---	1,00		194,00	194,00	
2 E01058a 09/03/2020	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	---	---	2,00		172,00	344,00	
3 E01058i 09/03/2020	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... o minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SOMMANO cad	---	---	1,00		171,00	171,00	
4 E01058m 09/03/2020	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie: allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90. SOMMANO cad	---	---	2,00		97,00	194,00	
5 E01065a 09/03/2020	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allietato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ... oni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere murarie: per adulti completo di sedile in plastica SOMMANO cad	---	---	2,00		273,93	547,86	
6 E01067 09/03/2020	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiant ... resi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie SOMMANO cad	---	---	1,00		103,70	103,70	
7 E01077b 09/03/2020	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo ... sante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm SOMMANO cad	---	---	2,00		366,79	733,58	
8 E01080a 09/03/2020	Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore mo ... etti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm SOMMANO cad	---	---	1,00		332,45	332,45	
9 E03055a 09/03/2020	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore e ... alta: potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22 SOMMANO cad	---	---	2,00		1'315,30	2'630,60	
10 NP01 09/03/2020	Impianto elettrico di base costituito da n.4 corpi illuminanti per la sala centrale, n. 3 corpi illuminanti esteni, n.3 corpi illuminanti delle stanze di servizio, n. 3 punti di co ... i comando presso le stanze di servizio. Compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO corpo	---	---	1,00		1'580,00	1'580,00	
11 F01004 09/03/2020	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con pian ... orre per l'utilizzo temporaneo del ponteggio. Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro SOMMANO cad	---	---	1,00		344,00	344,00	
	A RIPORTARE						7'175,19	

Comune di Cingoli Prot. n. 0005110 del 02-04-2020 arrivo

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Cingoli [Contabilità Grottaccia definitiva - SAL FL modificato.dcf (\\192.168.17.206\condivisa\LAVORI PUBBLICI\Centro social