

COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto. 2°stralcio. Prima sistemazione nuova area a parcheggio.

Impresa appaltatrice: Salvucci Claudio (cod.fisc. SLVCLD64P15E783K - partita IVA 01086070438)
Sede legale: c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza
Contratto d'Appalto: Affidamento ex art.36, c.2, d.lgs. 50/2016 con det.215/527 in data 14 giugno 2017
Atto aggiuntivo: assunto al prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018

Libretto delle Misure n. 2 e ultimo *allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 e ultimo*

Il presente libretto è composto da n. 3
pagine oltre alla presente testata

Importo complessivo	€	42.696,38
Importo a base d'asta	€	33.985,09
di cui oneri per la sicurezza	€	891,51
Importo netto di contratto	€	28.077,89
Importo atto aggiuntivo	€	6.992,05

Pollenza, 6 giugno 2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Federico Canullo



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo



N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	NPS	Lungh. Sup.	Largh.	H / Peso Sezione	Quantità
14	18.09.003	06/06/2018	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato. Dimensioni interne cm 50x50x50 a dedurre errata contabilizzazione <i>Linea principale</i>	cad	-3				- 3,00
			<i>sommano</i>	cad					- 3,00
15	19.13.004	06/06/2018	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. asfalto <i>parcheggi</i>	m²xcm		785,00		6,00	4.710,00
			<i>sommano</i>	m²xcm					4.710,00
16	A.P.01	06/06/2018	Cordolo marginale in c.a.v. sezione 15*25 a dedurre errata contabilizzazione <i>lato marciapiede</i> Cordoli parcheggi <i>lato marciapiede</i> <i>lato marciapiede - pezzi speciali</i> Cordoli aiuola vecchio ingresso <i>aiuola</i> Cordoli esterni nuovi ingressi <i>lato strada</i> <i>lato strada - pezzi speciali</i>	m	-1	37,90			- 37,90
				m		21,90			21,90
				m	1,5	6,00			9,00
				m		18,80			18,80
				m		10,00			10,00
				m	1,5	6,00			9,00
			<i>sommano</i>	m					30,80
17	NP.01	06/06/2018	Casseforme. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. (Rif.to Prezzario 03.03.020.001) Scala <i>soletta</i> <i>gradini</i>	m²		3,40	1,50		5,10
				m²	9	1,50		0,17	2,30
			<i>sommano</i>	m²					7,40
18	NP.02	06/06/2018	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita. Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Rck 30 Mpa. (Rif.to voce prezzario 03.03.020.001) Rck 30 Mpa Scala <i>soletta</i> <i>gradini</i>	m³		3,40	1,50	0,20	1,02
				m³	9	1,50		0,02	0,32
			<i>sommano</i>	m³					1,34

N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	NPS	Lungh. Sup.	Largh.	H / Peso Sezione	Quantità
19	NP.03	06/06/2018	Sovrapprezzo per l'esecuzione di casseforme in legno o in pannelli metallici orizzontali e verticali, per strutture in c.a. da realizzarsi con paramento lavorato a facciavista. Per lavorazione facciavista con tavole piallate. (rif.to voce prezziario 03.03.021.001)						
			Scala gradini	m²	9	1,50		0,17	2,30
			sommano	m²					2,30
20	NP.04	06/06/2018	Barre in acciaio tipo B450C. a dedurre errata contabilizzazione						
			Parete - ripartitori	kg	-2	4,00		0,617	4,94
			Parete - ripartitori	kg	-2	5,00		0,617	6,17
			Parete - ripartitori	kg	-2	6,00		0,617	7,40
			Parete - ripartitori	kg	-2	6,00		0,617	7,40
			Muro di sostegno						
			Parete - ripartitori	kg	2	4,00	26,00	0,395	82,16
			Parete - ripartitori	kg	2	2,00	21,00	0,395	33,18
			Parete - ripartitori	kg	2	2,00	10,00	0,395	15,80
			Parete - ripartitori	kg	2	6,00	2,10	0,395	9,95
			Scala						
			Parete scala - longitudinali	kg	2	2,00	3,50	0,395	5,53
			Scala - longitudinali	kg	14	3,40		0,888	42,27
			Scala - trasversali	kg	20	3,50		0,888	62,16
			sommano	kg					225,14
21	NP.05	06/06/2018	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata (rif. Prezziario 03.03.019.004)						
			calcestruzzo v.voce 11 libretto SAL1	kg				17,902	17,90
			sommano	kg					17,90
22	NP.06	06/06/2018	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato. Dimensioni interne cm 60x60x50 (rif. Prezziario 18.09.003.004) Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50.						
			fognatura Linea principale	cad	3				3,00
			sommano	cad					3,00

N.	Cod. E.P.	Data	Descrizione	UM	NPS	Lungh. Sup.	Largh.	H / Peso Sezione	Quantità
23	NP.07	06/06/2018	Rimozione di recinzioni in metallo. (rif. Prezzario 02.04.014) Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.						
			recinzione lato strada	m²		37,00		1,00	37,00
			recinzione	m²					
			sommano	m²					37,00

Emesso lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 ed ultimo a tutto il 6 giugno 2018

Pollenza, 06/06/2018

Il Direttore dei Lavori/RUP
ing. Federico Canullo



L'Impresa
Claudio Salvucci

Il procuratore instatore
SALVUCCI CLAUDIO
Movimento terra - Escavazioni - Lavori Stradali
C.da S. Lucia snc - 62011 POLLENZA - MC
Tel. 0733 548401 Fax 0733 548464
C.F. 61/61777
C.F. SLV CLD 64415 E783K
P. IVA 01086070438