

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.-  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020  
OPERE EDILI

**COMMITTENTE:** CITTA' DI AMANDOLA

**IMPRESA:** MONTEROTTI FLAVIANO

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Andrea Spinaci

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 03.02.024* .001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete aula d'arte aula ex mensa		7,28 7,55 6,90		3,450 3,450 3,450	25,12 26,05 23,81		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					74,98		
2 09.01.007.00 1	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). aula artistica aula ex mensa					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
3 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. aula ex mensa *(lung.=7,55+6,9) (lung.=7,55+6,9) aula porzione aula d'arte  riprese	2,00 2,00	14,45 14,45 7,28 6,28		3,450 3,450 3,450 3,450	99,71 49,85 50,23 21,67 19,35		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					240,81		
4 06.06.006* .005	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. aula ex mensa *(lung.=7,55+7,55+6,9+6,9) aula d'arte *(lung.=7,28+7,28)		28,90 14,56			28,90 14,56		
	SOMMANO m					43,46		
	Amandola, 23/11/2020							
	<b>L'Impresa</b> Monterotti Flaviano							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Ing. Andrea Spinaci							
	----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							