Comune di Amandola

Provincia di Fermo

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 OPERE EDILI

COMMITTENTE:

CITTA' DI AMANDOLA

IMPRESA:

MONTEROTTI FLAVIANO

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Andrea Spinaci

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	libretto		QUANTITA'		DDEZZO	IMPORTI	
TARIFFA D A T A	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Nr	Pg	Positivi	Negativi	PREZZO = unitario	Debito	Pagamento
	RIPORTO				-			
	KITOKTO							
	LAVORI A MISURA							
1 03.02.024* .001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ti di profilati metallici per il fissaggio							
	dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete SOMMANO m²		2	74,98		28,94	2′169,92	
2				,				
2 09.01.007.00 1	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).							
	SOMMANO cad	1	2	2,00		363,44	726,88	
3 12.01.004.00 1	Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	SOMMANO m ²	1	2	240,81		7,43	1′789,22	
4 06.06.006* .005	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.							
	SOMMANO m	1	2	43,46		12,25	532,39	
	Parziale LAVORI A MISURA euro					-	5′218,41	
	TOTALE euro					-	5′218,41	
	Amandola, 23/11/2020					-		
	L'Impresa Monterotti Flaviano							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Spinaci							
	A RIPORTARE						5′218,41	
	A RIPORTARE						3 418,41	