

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione		Danno ⁽ⁿ⁾												
		D4 - D5 Gravissimo		D2 - D3 Medio Grave		D1 Leggero								
Componente strutturale-Danno preesistente	> 2/3	A	B	C	< 1/3	> 2/3	E	F	G	H	I	< 1/3	Nullo	
	1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
	2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
	3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
	4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
	5 Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐		

(n) : Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compilare Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza		Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Danno	A	Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Ovieto di accesso	Trasmissione e protezione passaggi	
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...		☐	☐						☐
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...		☐	☐						☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...		☐	☐						☐
4	Caduta altri oggetti interni e esterni		☐	☐						☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica		☐	☐						☐
6	Danno alla rete elettrica o dei gas		☐	☐						☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa	Periodo su:					
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Provvedimenti di P.I. eseguiti	
	A	B	C	D	Nessuno	Divieto di accesso Barriere protettive
1) Crolli e caduta oggetti da edifici adiacenti	X	☐	☐	☐	☒	☐
2) Crollo di reti di distribuzione	X	☐	☐	☐	☒	☐
3) Crolli da versanti incontenibili		☐	☐	☐	☒	☐

SEZIONE 7 - TERREND E FONDAZIONI

Morfologia del sito			Dissesti alle fondazioni				
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	5 ☐ Assenti	6 ☐ Generali dal sisma	7 ☐ Acuti dal sisma	8 ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio						8-B Esito di agibilità	
Rischio	Strutturale (sez. 3 e 4)				Geotecnico (sez. 7)		
	Esterno (sez. 6)		Non Strutturale (sez. 5)				
Basso	☒	☐	☒	☒	☒	A	Edificio ASILE (*)
Basso con provvedimenti	☐	☐	☒	☐	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGILIBILE (in tutto o in parte) non ASILE con provvedimenti di PL (1)
Alto	☐	☐	☐	☐	☐	C	Edificio PARZIALMENTE INAGILIBILE (2)
	☐	☐	☒	☐	☐	D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGILIBILE da rivedere con approfondimento (3)
	☐	☐	☐	☐	☐	E	Edificio INAGILIBILE (4)
	☐	☐	☐	☐	☐	F	Edificio INAGILIBILE per rischio sismico (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proprie in Sez. 8D i necessari lavori ai sensi delle normative vigenti.

procedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)

(2) Esito C nelle note (Sce-9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Ser. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(3) Esito a) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto
intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1);
accrescere i. Soc. 80 analizzati esaurientemente di seguito intervenendo necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1)

proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(4) Esito E proporre in Sez. 80 eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

(da indicare anche nel modulo (SP1)).

8-C	☐ Solo dall'esterno ☐ Parziale ☒ Completa (s/2/3)	☐ Non eseguito per: ☐ Sopralungo rifiutato (SR) ☐ Proprietario non trovato (NT) ☐ Altro (AL)	☐ Ruderer (RU) ☐ Demolito (DM)
-----	--	---	---

Un provvedimento suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi ()**

	* **	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1	☒	Messa in opera di cerchiature e tiranti	7	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti aggiali, ...
2	☒	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8	☐	Rimozione di altri oggetti interni e esterni
3	☐	Riparazione copertura	9	☐	Transennature e protezione passaggi
4	☐	Puntellatura di scale	10	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11	☐	
6	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili	_____	Nuclei familiari evacuati	_____	N° persone evacuate	_____
-----------------------------	-------	---------------------------	-------	---------------------	-------

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spila
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro	- deposito autorizzati comunali - croce da togliere in parete est e - fasce in plastic d'angolo sud est		

I componenti della squadra di ispezione (stampatello)

Firme L. 00

Revista Marvel

1-10-11