

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di sottoservizi a servizio di un edificio di civile abitazione denominato Palazzina "C" ricostruito a seguito del sisma 2016 – Mude A00627/2020, nella frazione di San Cipriano.
Contabilità Finale e Lavorazioni Aggiuntive

COMMITTENTE: Comune di Amatrice

IMPRESA: "Gaetano Galli Costruzioni" - P.zza Augusto Sagnotti 2 - Amatrice (RI)

Il Responsabile del V Settore
Ing. Romeo Amici



per accettazione:

Ditta GALLI GAETANO
Piazza Augusto Sagnotti, 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F. 01167970769
P. IVA 01020550578

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Lavorazioni contrattuali (Cat 1)							
1 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo per tubazioni Acque nere *(lung.=5,94+5,09+5,19+6,48+1,29) Acque bianche *(lung.=10,67+4,36+5,85+1,29)		23,99 22,17	0,800 0,800	1,500 1,500	28,79 26,60		
	SOMMANO mc					55,39	5,11	283,04
2 A01026.c	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... roporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Taglio Asfalto Acque nere *(lung.=5,94+5,09+5,19+6,48+1,29) Acque bianche *(lung.=10,67+4,36+5,85+1,29)	2,00 2,00	23,99 22,17			47,98 44,34		
	SOMMANO m					92,32	6,40	590,85
3 C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Scavo per tubazioni Acque nere Acque bianche *(lung.=10,67+4,36+5,85+1,29)		23,99 22,17	0,800 0,800		19,19 17,74		
	SOMMANO mq					36,93	2,82	104,14
4 A01156.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Pavimentazione in conglomerato bituminoso *(par.ug.=36,93*1100/1000)	40,62			0,100	4,06		
	SOMMANO t					4,06	18,99	77,10
5 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Pavimentazione in conglomerato bituminoso Acque nere Acque nere	2,00	23,99 23,88	0,800 0,800	0,100	38,38 1,91		
	SOMMANO mc					40,29	46,14	1'858,98
6 A01153	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento Pavimentazione in conglomerato bituminoso					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'914,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'914,11
	SOMMANO cad					1,00	480,30	480,30
7 C02013.r	Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituti ... zzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo; gli apparecchi idraulici: tubazione diametro esterno mm 315. Acque nere *(lung.=3,12+2,71+5,09+5,19+6,48+1,29) Acque bianche *(lung.=11,13+4,36+5,85+1,29)		23,88 22,63			23,88 22,63		
	SOMMANO m					46,51	189,00	8'790,39
8 C02133.e	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 80x80. Pozzetto 80x80					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	165,00	330,00
9 C02134.e	Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5: delle dimensioni interne di cm 80x80. Pozzetto 80x80					2,00		
	SOMMANO dm					2,00	9,50	19,00
10 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo Scavo per tubazioni Acque nere *(lung.=3,12+2,71+5,09+5,19+6,48+1,29)*(larg.=0,8-0,3)*(H/peso=1,5-0,3) Acque bianche *(lung.=11,13+4,36+5,85+1,29)*(larg.=0,8-0,3)*(H/peso=1,5-0,3)		23,88 22,63	0,500 0,500	1,200 1,200	14,33 13,58		
	SOMMANO mc					27,91	4,09	114,15
11 C01048	Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con vibrofinitrice; la compattazione a ... inosa al 55% con dosaggio non inferiore a kgxm ³ 0,70. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavo per tubazioni Acque nere *(lung.=3,12+2,71+5,09+5,19+6,48+1,29) Acque bianche *(lung.=11,13+4,36+5,85+1,29)		23,88 22,63	0,800 0,800	10,000 10,000	191,04 181,04		
	SOMMANO mqxc ^m					372,08	1,39	517,19
12 N.P. Ribasso 20%	Ribasso del 20% sull'importo contrattuale Ribasso del 20% sull'importo contrattuale SI DETRAGGONO a corpo					-2'633,03 -2'633,03		
	Lavorazioni aggiuntive (Cat 2)							
13 A01026.c	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato							
	A R I P O R T A R E							10'532,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'532,11
	bituminoso e cementizio anche armato per la creazione ... roporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm Taglio		72,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	6,40	460,80
14 A01002.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Scavo a sezione obbligata *(lung.=24+17+19)		60,00	0,600	1,500	54,00		
	SOMMANO mc					54,00	5,11	275,94
15 C01002	Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita ... to del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso		36,00	0,600		21,60		
	SOMMANO mq					21,60	2,82	60,91
16 A01156.q	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... torizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Compenso *(par.ug.=1100/1000)	1,10	21,60		0,100	2,38		
	SOMMANO t					2,38	18,99	45,20
17 A01146	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica del materiale demolito		36,00	0,600	0,100	2,16		
	SOMMANO mc					2,16	46,14	99,66
18 C02133.e	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle ... a carrabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 80x80. Pozzetto 100x100					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,00	165,00
19 E01006.c	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con li ... i alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: diametro esterno 40 mm Tubo diametro 40 *(lung.=60+41)		101,00			101,00		
	SOMMANO m					101,00	10,88	1'098,88
20 A01010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del							
	A RIPORTARE							12'738,50

Quadro di Raffronto = Contabilità Finale+Lavori Aggiuntivi-Impegno 117/2020

Lavori Contrattuali Contabilità Finale		Lavori Aggiuntivi		Determ. Impegno 117/2020	
n. voce	importo	n. voce	importo	n. voce	importo
1	€ 283,04	13	€ 460,80	1	€ 283,04
2	€ 590,85	14	€ 275,94	2	€ 590,85
3	€ 104,14	15	€ 60,91	3	€ 104,14
4	€ 77,10	16	€ 45,20	4	€ 77,10
5	€ 1.858,98	17	€ 99,66	5	€ 170,26
6	€ 480,30	18	€ 165,00	6	€ 480,30
7	€ 8.790,39	19	€ 1.098,88	7	€ 8.724,24
8	€ 330,00	20	€ 88,34	8	€ 495,00
9	€ 19,00			9	€ 142,50
10	€ 114,15			10	€ 113,25
11	€ 517,19			11	€ 941,36
totale lordo			€ 2.294,73		€ 12.122,04
ribasso			€ 458,95	totale netto	
20,00%	€ 2.633,03				€ 2.424,41
totale netto		+	€ 1.835,78	=	€ 12.367,90
	€ 10.532,11				€ 9.697,63
IVA	10,00%			=	€ 1.236,79
					€ 969,76
				totale iva compresa	
					€ 10.667,39
					€ 13.604,69
					€ 2.946,30

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Ing. Romeo AMICI



[Handwritten signature of Romeo Amici]