



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione Grisciano nel Comune di Accumoli CIG: 7887578B44 CUP: C69E18000560001 PROGETTO DEFINITIVO	Scala
<u>ELABORATO:</u> PIANO UTILIZZO DELLE TERRE	Data DIC.2020 Tav.PGR13 Rev.: 1

Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti **URBANIZZAZIONI GRISCIANO**

		ESSEQUATTRO SRLS
GEOL MANCINI GIOVANNI		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione frazione
Grisciano nel Comune di Accumoli**

CIG: 7887578B44

CUP: C69E18000560001

PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE

– PROGETTO DEFINITIVO –



COMMITTENTE: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

COMUNE: Comune di Accumoli – Fraz. Grisciano

1. Descrizione sintetica degli interventi

La presente relazione, è relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della frazione di Grisciano nel Comune di Accumoli, in provincia di Rieti nella Regione Lazio.

Le opere che si realizzeranno sono le seguenti:

- Rete fognante: acque nere ed acque bianche;
- Rete adduzione idrica;
- Predisposizione di cavidotti per l'energia elettrica;
- Predisposizione dei cavidotti per la rete telefonica e dati;
- Predisposizione delle tubazioni per la distribuzione del gas metano;
- Realizzazione della rete di pubblica illuminazione dorsale principale;
- Realizzazione della massicciata stradale;
- Realizzazione della strada di accesso al depuratore;
- Realizzazione del depuratore;
- Realizzazione di opere spingitubo sotto la SS.4

2. Piano di utilizzo delle terre

Gli interventi sinteticamente descritti in precedenza e ampiamente descritti sia nella relazione tecnica illustrativa che nelle varie relazioni specialistiche, hanno come oggetto quello di movimentare, all'interno dell'area di cantiere, delle terre che provengono dallo scavo da effettuare per la posa delle condotte in questione.

La movimentazione delle terre escavate si riduce sensibilmente se si tiene in considerazione il fatto che le terre estratte vengono riutilizzare per il rinterro delle condotte.

Andando a fare questo bilancio di terre tra quelle estratte e quelle utilizzate per il riempimento, ci risulta che all'interno dell'area di cantiere, molto estesa peraltro, ci dovrebbero avanzare circa 2625,00 mc di terreno.

Con questi volumi in gioco, il cantiere può essere classificato come di piccole dimensioni poiché non eccedente i 6000,00 mc (art. 2 del D.P.R. 120/2017).

Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti
URBANIZZAZIONI GRISCIANO

Il materiale in esubero può essere considerato, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera gg) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152, un sottoprodotto poiché soddisfa i requisiti dell'Art. 4, comma 2 lettere a), b) e c) del D.P.R. 120 del 13/06/2017.

Potendo essere riutilizzato come sottoprodotto, il materiale eccedente i volumi di riempimento sarà conferito in discarica che lo può utilizzare volendo anche come terreno vegetale per il ripristino ambientale.

L'Aquila, 17/12/2020

Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti
URBANIZZAZIONI GRISCIANO
