

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** EMERGENZA SISMA 2016 - STRUTTURA SOCIO-SANITARIA E COMMERCIALE PER LE EMERGENZE EX SISMA DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE IN TERRITORIO DI MONTEGALLO AI SENSI DELL'ART.3 DELL'ORDINANZA N.408/2016 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – OPERE COMPLETATE IN MONTEGALLO.

**COMMITTENTE:**

Data, 19/11/2017



**IL TECNICO**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Angelo VENTURA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 A01001.b	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, la profilatura delle pareti, la re ... il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in roccia alterata scavo per piazzole scavo per piazzole		38,00 25,00	2,000 2,000	0,500 0,500	38,00 25,00		
	SOMMANO m³					63,00	8,63	543,69
2 A18101.a	Preparazione di piano di posa per pavimentazione industriale con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 m ... nere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte: per uno spessore di 20 cm marciapiede lato sud marciapiede lato est *(larg.=(3,40+3,35)/2) marciapiede lato est piazzola modulo magazzino/bar piazzola box contatori		34,50 11,50 7,50 12,60 3,35	3,420 3,375 2,500 2,550 1,600		117,99 38,81 18,75 32,13 5,36		
	SOMMANO m²					213,04	16,16	3'442,73
3 A03037.a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m d ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione marciapiede lato sud marciapiede lato est *(lung.=14,90+0,80+7,50+0,80+2,55) piazzola modulo magazzino *(lung.=2,55+1,60+0,60+5,90+1,95)		34,50 26,55 12,60		0,300 0,300 0,300	10,35 7,97 3,78		
	SOMMANO m²					22,10	23,46	518,47
4 A18104.a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 m² eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di ceme ... lessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm marciapiede lato sud marciapiede lato est *(larg.=(3,40+3,35)/2) marciapiede lato est marciapiede lato est piazzola modulo magazzino/bar		34,50 11,50 7,50 2,25 12,60	3,420 3,375 2,500 3,300 2,550		117,99 38,81 18,75 7,43 32,13		
	SOMMANO m²					215,11	18,89	4'063,43
5 A18103	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri marciapiede lato sud marciapiede lato est *(larg.=(3,40+3,35)/2) marciapiede lato est piazzola modulo magazzino/bar piazzola box contatori		34,50 11,50 7,50 12,60 3,35	3,420 3,375 2,500 2,550 1,600	7,900 7,900 7,900 7,900 7,900	932,12 306,62 148,13 253,83 42,34		
	SOMMANO kg					1'683,04	1,23	2'070,14
6 C02129.a	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L., anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono c ... di cm 15. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e							
<b>A RIPORTARE</b>								
								10'638,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							10'638,46
7 C02014.c	funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. pozzetti per moduli risonate e bar pozzetti per collettori iridici locali ristorante <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00 2,00 <hr/> 4,00	53,00	212,00
	Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1452-2 ed al DM 6/4 ... rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro esterno mm 125. allacco fogne nere *(lung.=0,40+6,90++2,20) allacco fogne nere *(lung.=0,40+6,30+2,20) <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		9,50 8,90			9,50 8,90 <hr/> 18,40	12,40	228,16
8 D02105.b	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrante, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 50 mm per predisposizione linea telefonica <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		15,00			15,00 <hr/> 15,00	3,93	58,95
9 D02105.d	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrante, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 75 mm predisposizione per linea elettrica modulo bar predisposizione per linea elettrica modulo magazzino <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00 2,00	3,00 3,00			6,00 6,00 <hr/> 12,00	5,67	68,04
10 D02105.e	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrante, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali ... 86, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm per linea telefonica sotto modulo magazzino <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		15,00			15,00 <hr/> 15,00	6,62	99,30
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'304,91
	<b>T O T A L E euro</b>							11'304,91
	Data, 19/11/2017							
	 <p style="text-align: center;">                     Il Tecnico  <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>                      GROSSI Angelo VENTURA                 </p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							