

Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Messa in sicurezza di fabbricato sito in loc. Vallorano - Proprietà Perucci e altri. Fg. 21 P.IIa 116-117-271

COMMITTENTE: Comune di Venarotta

IMPRESA: VALLERIANI ENRICO

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F01001.a 19/04/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il m ... sviluppo del ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione lato Ovest esterno lato Ovest interno lato Est interno		13,00 10,00 10,00		9,000 3,000 3,000	117,00 30,00 30,00		
	SOMMANO m ²					177,00		
2 F01021 12/01/2017	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera tavelloni copertura tunnel	4,00	4,00 1,00	10,000 0,160	0,040 0,160 0,300	1,60 0,10 0,30		
	SOMMANO m ³					2,00		
3 A05008 19/04/2017	Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche se-midemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con i ... se del caso, alle caratteristiche di quella originale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito aperture interne tunnel aperture interne tunnel aperture interne tunnel aperture interne tunnel		1,15 1,20 1,05 3,60	1,700 2,070 1,500	0,350 0,350 0,350 0,250	0,68 0,87 0,55 0,90		
	SOMMANO m ³					3,00		
4 A05007.a 19/04/2017	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, rico ... tta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo parete esterna lato ovest parete esterna lato ovest parete interna spigoli fori per posa hea	3,00 2,00 2,00 10,00	2,00 1,50 3,00 0,40	2,500 2,000 1,500 0,400	0,600 0,600 0,350 0,300	9,00 3,60 3,15 0,48		
	SOMMANO m ³					16,23		
5 A05038 12/01/2017	Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T; U; DoppioT; HEA; NP; PNP; ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di ele ... strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine profilato HEA 120 pezzi speciali	5,00 2,00	3,20		20,000 20,000	320,00 40,00		
	SOMMANO kg					360,00		
	A RIPIORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
6 A06042.a 19/04/2017	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture pesanti maggiori di 80 kg				360,000	360,00		
	SOMMANO kg					360,00		
7 A05023.e 27/02/2017	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotopercolazione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame perforazioni per fissaggio profilato ad L	10,00	20,00			200,00		
	SOMMANO cm					200,00		
8 A05041.a 27/02/2017	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai ... izia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm	10,00	0,20			2,00		
	SOMMANO m					2,00		
9 A05037 27/02/2017	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... e con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	10,00			1,600	16,00		
	SOMMANO kg					16,00		
	Data, 04/10/2017							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	ORDINE DEGLI INGEGNERI Dr. Ing. Giovanni CARRIOTTI N. 449 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno							
	A RIPORTARE							