

**COMUNE DI VENAROTTA**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

pag. 1

**LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE  
LESIONATO DAL SISMA, POSTO SU SOTTOPASSO PEDONALE IN  
FRAZIONE MONSAMPIETRO. STASTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO  
IL 25.09.2017

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VENAROTTA

**IMPRESA:** IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO

**Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**IMPRESA EDILE  
MANCINI ALFREDO**  
Via E. Nardi, 96 - Tel. 3803034915  
63091 VENAROTTA (AP)  
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U  
P. IVA 01310390446

Dott. Norberto Arch. Santori - Via Delle Begonie 134D AP  
Tel. 335.5769902 - santori.arch@libero.it

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>D A T A | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIMENSIONI                                     |                                              |                                                    |                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | par.ug.                                        | lung.                                        | larg.                                              | H/peso                                             |
|                                | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                              |                                                    |                                                    |
|                                | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                              |                                                    |                                                    |
| 1 / 1<br>A07001.a              | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>passetto: pilastri verticali<br>passetto: travi orizzontali di sostegno dell'impalcato esistente<br>passetto: ripartitori di collegamento pilastri e supporto travi<br>passetto: tavolame di sostegno alla curvatura degli archi esterni<br>incamiciatura della muratura esterna del locale sul sottopasso - assi verticali<br>incamiciatura della muratura esterna del locale sul sottopasso - assi orizzontali<br>SOMMANO m <sup>3</sup> | 8,00<br>3,00<br>4,00<br>14,00<br>12,00<br>8,00 | 0,20<br>7,00<br>2,30<br>1,20<br>5,50<br>3,50 | 0,200<br>0,200<br>0,200<br>0,400<br>0,200<br>0,200 | 2,200<br>0,200<br>0,200<br>0,050<br>0,200<br>0,200 |
| 2 / 2<br>02.05.001*<br>.001    | Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna<br>per posizionamento incamiciatura pareti e smontaggio tetto del locale sul sottopasso<br>per lavori interni<br>SOMMANO m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,00<br>2,00                                   |                                              | 3,500<br>2,300                                     | 10,000<br>3,000                                    |
| 3 / 3<br>A05034                | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito<br>per bloccaggio incamiciatura pareti esterne locale su sottopasso per tiranti e piastre e per cristalli provvisori<br>SOMMANO kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00                                          | 0,60                                         |                                                    | 4,300                                              |
| 4 / 4<br>A07001.a              | Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello<br>puntellamento tetto: elementi verticali<br>puntellamento tetto: elementi orizzontali<br>puntellamento tetto: arcarecci e tavolame di sostegno alla copertura in coppi<br>SOMMANO m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 8,00<br>4,00<br>1,00                           | 5,00<br>5,60<br>5,50                         | 0,200<br>0,200<br>2,500                            | 0,200<br>0,200<br>0,050                            |
| 5 / 5<br>A05006.a              | Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                              |                                                    |                                                    |
|                                | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                              |                                                    |                                                    |

**IMPRESA EDILE**

**MANCINI ALFREDO**

Via E. Nardi, 9a Tel. 3803034915

L'IMPRESA 63091 VENAROTTA (AP)

Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U

P. IVA 01310390446

IL DIRETTORE DEI LAVORI



| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |
|                             | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |
|                             | ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida,<br>compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni<br>per porzioni di muratura sommitale sotto le travi di copertura<br><br>SOMMANO m³<br><br>ASCOLI PICENO, 25/09/2017<br><br>L'Impresa<br><br>Il Direttore dei Lavori | 4,00       | 0,75  | 0,600 |        |
|                             | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

VENAROTTA **IMPRESA EDILE**  
**MANCINI ALFREDO**  
 L'IMPRESA Via E. Nardi, 9/a Tel. 3803034915 IL DIRETTORE DEI LAVORI  
 63091 VENAROTTA (AP)  
 Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U  
 P. IVA 012 290446