

COMUNE DI VENAROTTA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE
LESIONATO DAL SISMA IN FRAZIONE CAPODIPIANO - SPALVIERI
FILOMENA - STASTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 27.09.2017

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: ACCIARRI COSTRUZIONI SRL

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Norberto Arch. Santori - Via Delle Begonie 134D AP
Tel. 335.5769902 - santori.arch@libero.it

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			
		par.ug.	lung.	larg.	II/peso
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 / 1 F01002.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonal; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione per montaggio travi e mantovana via pubblica per montaggio piastre cortile interno				
	SOMMANO cad		3,60 1,80		8,000 4,000
2 / 2 A07001.a	Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 338 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino massello parte esterna - elementi verticali parte esterna - elementi orizzontali parte interna - elementi verticali parte interna - elementi verticali parte interna - elementi verticali parte interna - elementi orizzontali travi per spessori parete parte interna - puntoni centrali parte interna - puntoni centrali parte interna - puntoni centrali tavoloni per spessori parete tavoloni per mantovana tavoloni per mantovana	4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00	4,40 4,26 2,10 1,95 3,00 4,00 1,00 5,71 5,78 0,80 4,00 4,00 2,00	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,130 0,130 0,150 0,200 0,200 0,200	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,130 0,130 0,150 0,050 0,050 0,050
	SOMMANO m ³				
3 / 3 A05034	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito piastre contrasto travi (15x15-sp. 1 cm) piastre contrasto parete esterna (30x30 - sp. 1 cm) ferri mantovana tiranti superiori tiranti centrali *(lung.=7,67+7,71+7,78+7,81) tiranti inferiori	24,00 4,00 4,00 4,00 4,00		1,50 30,97 1,50	1,800 7,100 13,000 2,980 2,980 2,980
	SOMMANO kg				
4 / 4 A05008	Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche se-midemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale.				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: COMUNE DI VIGNAROPIA
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
SOCIETÀ COSTRUZIONI s.r.l.
Società Unipersonale
Tel. 0736/828707 - Fax 0736/827200
L'IMPRESA
63034 MONTALTO MARCHE (AP)
Cod. Fisc./Part. IVA: 01384980444

II, DIRETTORE DEI LAVORI



