

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
10 02.01.001* 13/10/2017	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					126,00		
	SOMMANO m³					126,00		
11 02.01.002* 13/10/2017	Scavo di sbancamento in roccia con uso di martello demolitore applicato all'escavatore. Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito con l'uso del mart ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					35,00		
	SOMMANO m³					35,00		
12 02.02.001* .006 13/10/2017	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60). Riempimenti scavi Rinterro muro a valle					14,85 5,76		
	SOMMANO m³					20,61		
13 02.01.007* 13/10/2017	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					146,15		
	a detrarre q.tà contabilizzata nel Sal n. 1							140,00
	Sommano positivi e negativi m³					146,15		140,00
	SOMMANO m³					6,15		
14 02.01.005* 13/10/2017	Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza con l'uso di martello demolitore, fino alla profondità di m 2,00. Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi cons ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					4,32		
	SOMMANO m³					4,32		
15 02.01.003* .001 13/10/2017	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.					27,00		
	SOMMANO m³					27,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
METALSTALDI s.r.l.
Via ...
...



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE cd Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
16 17.02.040.00 1 13/10/2017	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m ... ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento					67,50		
	DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Vedi voce n° 7 [m³ 154,00]							154,00
	Sommano positivi e negativi m³					67,50		154,00
	SI DETRAGGONO m³							86,50
17 18.09.011* 13/10/2017	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					22,00		
	SOMMANO kg					22,00		
18 17.03.022 13/10/2017	Fornitura e posa di geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenstrate e rese solidali dura ... e di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm. o con punti in acciaio avente resistenza 1770 N/mm² e diametro 3.0 mm.					150,00		
	SOMMANO m²					150,00		
19 19.14.105 13/10/2017	Rafforzamento di rete esistente con posa di ancoraggi e reticolo di funi. Rafforzamento corticale di pendice rocciosa su rete esistente mediante: Realizzazione alla sommità, al pie ... 12 mm. Nel prezzo sono compresi: la tesatura delle funi e l'impiego di morsetti per la formazione in opera delle asole.					150,00		
	SOMMANO m²					150,00		
20 18.06.003* .001 13/10/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Per spessori fino a cm 5,00					72,00		
	SOMMANO m²xcm					72,00		
21 18.06.003* .003 13/10/2017	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante fresa applicata su bobcat e per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 15 cm. Sovrapprezzo per spazzatura e carico					72,00		
	SOMMANO m²xcm					72,00		
22 19.13.019 13/10/2017	Tattamento superficiale con emulsione. Tattamento superficiale con emulsione da impregnatura (emulsione al 50%) a lenta rottura in quantità maggiore o uguale a 2.5 kg/m² stesa co ... otata di barra spruzzatrice automatica e del pietrischetto 8/12 in ragione di 10 l/m² posato con idoneo spandigraniglia.					180,00		
	A RIPORTARE					180,00		

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					180,00		
	SOMMANO m ²					180,00		
23 19.13.004.00 2 13/10/2017	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei in ... rretta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa.					420,00		
	SOMMANO m ² xcm					420,00		
24 19.13.005.00 2 13/10/2017	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m ² xcm dopo la stesa.					427,50		
	SOMMANO m ² xcm					427,50		
25 03.04.003* 13/10/2017	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Armatura magrone cunetta Armatura zanella DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Vedi voce n° 5 [kg 163.24]					209,88 777,60		
	Sommano positivi e negativi kg					987,48	163,24	
	SOMMANO kg					824,24		
26 03.03.002* .001 13/10/2017	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa					8,72		
	SOMMANO m ³					8,72		
27 03.04.001* 13/10/2017	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					741,20		
	SOMMANO kg					741,20		
28 03.03.020* .001 13/10/2017	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. muro e cordolo zanella					19,35 7,50		
	A RIPORTARE					26,85		

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

[Handwritten signature]
S.p.A.
S.p.A.



Num.Ord. TARIFTA DATA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		part.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					26,85		
	SOMMANO m ²					26,85		
29 11.01.010 13/10/2017	Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità ... ri di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.					72,00		
	SOMMANO kg					72,00		
30 01.25.006.00 2 13/10/2017	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante tr ... rforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 60-79.					18,00		
	SOMMANO m					18,00		
31 04.01.010.00 1 13/10/2017	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ... one ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35.					18,00		
	SOMMANO m					18,00		
32 03.03.001* .003 13/10/2017	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa					14,40		
	SOMMANO m ³					14,40		
33 02.02.001* .001 13/10/2017	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Vedi voce n° 2 [m ³ 40,00]						40,00	
	SI DETRAGGONO m ³						40,00	
34 03.03.001* .001 13/10/2017	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Vedi voce n° 3 [m ³ 19,40]						19,40	
	SI DETRAGGONO m ³						19,40	
35 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>								
38 _SIC 13/10/2017	Oneri della sicurezza						0,10	
	SOMMANO ac						0,10	
	Venarotta (AP), 26/10/2017							
	L'Impresa METALSTRADE s.r.l. Amministratore: Andrea Antonelli							
	Il Direttore dei Lavori LAUREATI DELLE Per. Ind. RAPETTA DOMENICO N°507 Telecomunicazioni							
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: Comune di Venarotta
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
METALSTRADE s.r.l.
Amministratore: **Andrea Antonelli**

Per. Ind.
RAPETTA DOMENICO
N°507
Telecomunicazioni
IL DIRETTORE DEI LAVORI