



Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Campo Polivalente n. 1 ubicato nel territorio Comunale di Venarotta nella zona destinata ad attività sportive

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
	RIPORTO						9'546,77		
6 03.03.020* .002 27/07/2020	<p>elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² --- --- 106,38</p> <p>Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² --- --- 105,15</p>					12,34	1'312,73		
7 04.02.001* .001 27/07/2020	<p>FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A RITIRO COMPENSATO SU CLS. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: aderenza al calcestruzzo non inferiore a 3 Mpa a 28 gg., aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione, resistenza all'attacco d'agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica; elevata impermeabilità all'acqua e alle soluzioni acquose aggressive e resistenza al gelo anche alla presenza di sali disgelanti; assenza di particelle metalliche e di sostanze generatrici di gas; assenza di cloruri; assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase indurita; resistenza agli urti, all'usura ed ai carichi dinamici in genere. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una quantità minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m --- --- 43,00</p>					35,34	3'716,00		
8 03.01.002* .001 27/07/2020	<p>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m² --- --- 666,13</p>					30,43	1'308,49		
9 03.04.002* 27/07/2020	<p>Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO kg --- --- 152,21</p>					19,05	12'689,78		
	A RIPORTARE						1,78	270,93	
								28'844,70	

 COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1


M. & F. COSTRUZIONI s.n.r.l.
 Via PARISSI L. & C.
 Via Sassari, 40 - 63100 Ascoli Piceno -
 C.F. e P. IVA 00886370675
 N. REAAP 161339

Geometra PAOLONI SIMONE

 Tel. 0734 441144 - Fax 0734 441144 - Cell. 340 9056659 - E-mail: simone.paoloni@geometri.it
 P.le E. Mattei, 10 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0734 441144 - Fax 0734 441144 - Cell. 340 9056659

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						37'132,17	
15 19.P03.A25. 055 27/07/2020	Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene diametro 2", posati su letto di sabbia, compreso sca-vo, reinterro, raccorderia e pezzi speciali. PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE							
	SOMMANO m	---	---	15,00		16,07	241,05	
16 19.P03.A70. 010 27/07/2020	Recinzione area campi da tennis in rete di filo di ferro trafilato, rivestito di plastica, maglia 50x50, colore verde, altezza m 3,00 sulle testate e per m 7,30 sui risvolti, con completamento della recinzione di altezza m 1,00 con corrimano, telaio di sostegno della rete e corrimano in tubo acciaio 40x2, verniciati con antiruggine e smalto verde; con due porte di ingresso (Tm) PREZZIARIO REGIONE PIEMONTE Si precisa che da analisi dei prezzi svolti in zona tale lavorazione eseguita per h 2.20 con rete metallica pplastificata mm42 anti colpi adatta a resistenza a pallonate e la restante parte di m. 4.80 mediante rete in nylon mm 2.5 anti strappo e resistente a pallonate con nodi completa da telai metallici costituiti da pali in acciaio zincato di h 7 diametro mm 60 alternati da 2 pali in metallo h., 2.50 e la fornitura di un cancello carrabile a doppia anta h. 3,00 ed un cancello pedonale di larghezza cm. 130 h m. 2.20 ditte della zona sono disponibili ad eseguire tale lavorazione ad un importo pari ad €/mq 11.50 anzichè €/mq 21.44							
	SOMMANO m2	---	---	768,60		11,50	8'838,90	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						46'212,12	
	TOTALE euro						46'212,12	
	Venarotta , 27/07/2020 L'Impresa M. & P. Costruzioni snc di Parissi L. & C. Il Direttore dei Lavori							
	In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro							0,00
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE						46'212,12	

IMPRESA EDILE
M. & P. COSTRUZIONI snc
di PARISSI L. & C.
Via Sassari, 40 - 63100 Ascoli Piceno
C.F. e P.IVA 00901130539
Nr. REA AP 161439



COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1