

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Realizzazione linea Gasdotto in località Rambona a scomputo oneri della monetizzazione delle aree standard per variante PRG - CONTABILITA' FINALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLLENZA

IMPRESA: RE.I.CAL. snc

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.01.003* .001 18/04/2016	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Scavo per linea *(larg.=(0,400+0,9)/2) Scavo per attraversamenti	3,00	2183,00 7,00	0,650 0,400	1,400 1,300	1'986,53 10,92		
	SOMMANO m³					1'997,45		
2 13.15.025* .010 18/04/2016	Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condo ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 125 x 11,4. Tubazione linea gas compresi attraversamenti		2204,00			2'204,00		
	SOMMANO m					2'204,00		
3 13.15.025* .007 18/04/2016	Tubazioni in pead per gas, serie S 5, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condo Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 75 x 6,9. Tubazioni derivazioni utenze							
	SOMMANO m					0,00		
4 18.08.003* .001 20/04/2016	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo fornitura Nastro segnalatore		220,40			220,40		
	SOMMANO dam					220,40		
5 18.08.003* .002 20/04/2016	Fornitura o posa in opera di nastro di segnalazione a rete da interrare per tubazioni, in polietilene estensibile con carico d'allungamento 600% con inseriti fili conduttori in acciaio AISI 304, avente una larghezza non inferiore a 300 mm. Solo posa Nastro segnalatore		220,04			220,04		
	SOMMANO dam					220,04		
6 02.02.002* .001 18/04/2016	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. Rinterro con sabbia BC *(lung.=570+18+12) C-D - ATTRAVERSAMENTO D-E E-F F-G G-H' *(lung.=82+12+65) H'-H H-I' *(lung.=53+12+34+10+47+100+320) I'-I PORZ I'-I-L' L' ATTRAVERSAMENTO L'-M M- ATTRAVERSAMENTO M'-N		600,00 7,00 53,00 63,00 57,00 159,00 79,00 576,00 66,00 75,00 7,00 293,00 7,00 162,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,800 0,800 0,400 0,400 0,800 0,800 0,800 0,800	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	120,00 1,40 10,60 12,60 11,40 31,80 31,60 230,40 13,20 15,00 2,80 117,20 2,80 64,80		
	SOMMANO m³					665,60		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
7 02.02.001* .001 18/04/2016	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. B-C D-E F-G G-H' H-I' *(lung.=53+34+47+100) I-I PORZ I'PORZ-I-L'		570,00 53,00 57,00 65,00 234,00 66,00 75,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,800 0,400 0,400	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,800 0,400	91,20 8,48 9,12 10,40 74,88 21,12 12,00		
	SOMMANO m³					227,20		
8 18.04.005* .002 18/04/2016	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,70 B-C *(lung.=18+12) C-D ATTRAVERSAMENTO E-F G-H' *(lung.=82+12) H'-H H-I' *(lung.=12+10+320) L' ATTRAVERSAMENTO L'-M' M' M'-N		30,00 7,00 63,00 94,00 79,00 342,00 7,00 293,00 7,00 162,00	0,400 0,400 0,400 0,400 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	0,800 0,800 0,700 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800	9,60 2,24 17,64 30,08 50,56 218,88 4,48 187,52 4,48 103,68		
	SOMMANO m³					629,16		
9 03.03.024* 21/04/2016	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... to. E' compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E-F		63,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00		
10 18.01.023* .001 18/04/2016	Esecuzione di trivellazione orizzontale fino a m. 20,00 per attraversamento stradale, ferroviario o altro, con pressotrivella, previa realizzazione di uno sbancamento nel terreno l ... la tubazione in acciaio e le opere per la sicurezza aggiuntiva di cantiere. Trivellazioni per tubazioni fino a DN mm 200 Attraversamento sede stradale					0,00		
	SOMMANO m					0,00		
11 18.08.021* 20/04/2016	Esecuzione di impianto di derivazione d'utenza per gas metano, in tubo di acciaio saldato o in PEAD classe S5, in esecuzione conforme alla normativa vigente, eseguita su tubazione ... di 2'/63 e della lunghezza massima di m 5 misurati dalla presa sul tubo stradale fino all'asse di risalita fuori terra. Allaccio					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
12 13.18.033* .004 18/04/2016	Saracinesca in ghisa, corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16. Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in ottone, tenut ... aria, gas fino a +100°C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale 80 (3"). Saracinesca linea gas					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
13 18.08.053* .005 20/04/2016	Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con doppia camera PN 16-25 a tripla funzione. Fornitura e posa in opera di sfiato automatico con corpo a doppia camera esecuzione in ... a sintetica EPDM; accessori in ottone, munito di flangia di attacco e di volantino di chiusura. Diametro nominale DN 150 sfiati					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
14 02.02.001* .003 27/02/2019	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito. B-C B-C SISTEMAZIONE BANCHINA D-E F-G G-H' H-I' *(lung.=53+34+47) I'PORZ-I-L'		570,00 570,00 53,00 57,00 65,00 134,00 75,00	0,400 1,000 0,400 0,400 0,400 0,800 0,400	0,400 0,200 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	91,20 114,00 8,48 9,12 10,40 42,88 12,00		
	SOMMANO m³					288,08		
15 18.06.012* 27/02/2019	Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presen ... e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1^ Cat. - Misurato per ogni m²xcm di tappeto compattato in opera. C-D ATTRAVERSAMENTO G-H' H'-H H-I' L' ATTRAVERSAMENTO L'-M' M' ATTRAVERSAMENTO M'-N		7,00 82,00 79,00 320,00 7,00 293,00 7,00 162,00	0,600 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	16,80 131,20 158,00 640,00 14,00 586,00 14,00 324,00		
	SOMMANO m²xcm					1'884,00		
16 18.06.002* .001 27/02/2019	Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso l ... to a discarica con i relativi oneri. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessori fino a cm 7,00 Per attraversamenti	3,00	7,00			21,00		
	SOMMANO m²x10cm					21,00		
17 02.01.007* 27/02/2019	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. A corpo					10,00		
	SOMMANO m³					10,00		
	Data, 28/02/2019							
	L'Impresa RE.ICAL. snc							
	Il Direttore dei Lavori geom. Samuele Crucianelli							
	A R I P O R T A R E							