

Comune di Cupra Marittima
Provincia di Ascoli Piceno

LAVORI : Riparazione danni e miglioramento sismico del palazzo municipale di Cupra Marittima (AP)

IMPRESA : Arkeo Restauri Srl - Agrigento

**LIBRETTO DELLE MISURE
SAL N. 2**

N.° 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 di fogli n.

Consegnato in bianco al Direttore dei Lavori

N° pt.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totali		
1	15/02/2021	A01109	COPERTURA E LUCERNAIO Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contro telaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Smontaggio lucernaio quota aggiuntiva rispetto a salì 5,50 mq SOMMANDO m²		5,50	5,50	21,38	117,59
2	15/02/2021	A01150.A	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali; valutazione a peso, per ogni 100 kg. Coppi integrativi (parte inferiore) 205.93 x 37.5 / 100 SOMMANDO cad		77,22	77,22	1,68	129,73
3	15/02/2021	F01001.B	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apparecchiamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadro, per ogni mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio; fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione Prospetto Ovest 22x12,50x 3 mesi 5,40x8,30 m x 3 mesi Prospetto Sud 12,5 x 3,7 x 3 mesi Prospetto Nord 12,5 x 3,50 x 3 mesi Prospetto Est 12,5 x 3 x 1 mese SOMMANDO m²		825,00 134,46 138,75 131,25 37,50	1.266,96	1,40	1.773,74
4	15/02/2021	F01005.B	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzata a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione Facciata palazzo municipale lato Ovest Prospetto Ovest 22x12,50x 3 mesi 5,40x8,30 m x 3 mesi Prospetto Sud 12,5 x 3,7 x 3 mesi Prospetto Nord 12,5 x 3,50 x 3 mesi SOMMANDO m²		825,00 134,46 138,75 131,25 1.229,46			2.021,06

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dot. Ing. Maurizio Maria Molitesta

N. 684 dell'Albo Prof. In.

DELLA PROV. DI PESCELO



ARKEO RESTAURI S.r.l.

Via Vittorio De Sica, 10

92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO

C. F. e P. IVA: 0222966 084 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			Prospetto Est 12,5 x 3 x 1 mese		1.229,46			2.021,06
			SOMMANO m² =		37,50			
						1.266,96	0,56	709,50
5	15/02/2021	NP02	02.04.0106 - Prezzario Regione Marche Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la vernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2 x (19,3 + 20,65) = 3,70 torrino a detrarre sal 1 -74,9		76,20			
			SOMMANO m =	-74,90		1,30	3,43	4,46
6	15/02/2021	NP101	Fornitura e posa di pannelli in lana di vetro italiana G3, ad alta densità, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali tipo "Isover Superbac Roofline G3". Il pannello dovrà essere costituito da fibre tipo Roofline che conferiscono una elevata resistenza meccanica. Il pannello dovrà essere inoltre rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene. Nel pacchetto isolante deve essere prevista anche idonea barriera al vapore, primer bituminoso o mastice per il fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo la regola dell'arte. n. 2 triangoli 2 x 19,30 x 9,90 / 2 n. 2 trapezi 2 x (2,60 + 20,70) x 10,40 / 2 a detrarre terrazzino (2,70 x 2,30) a detrarre lucernaio (2,80 x 5,20) a detrarre torrino (3,70 x 4,00)		191,07			
					242,32			
				-5,21				
				-14,56				
				-14,60				
			SOMMANO m² =			397,82	32,36	12.873,46
7	15/02/2021	NP105-A1005 4A	Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in Contemporanea) dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del pendente fune inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L'operatore può anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali; in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barra filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiasta, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura della fune e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di					
			A RIPIANTARE					15.608,48

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dot. Ing. Maurizio Maria Maiatesta
N. 681 dell'Albo Profilo

DELLA PROV. DI MACERATA

ARKEO RESTAURI S.r.l.

Via De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA: 02299800844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 7 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm. Fissaggio su muratura, cemento armato, acciaio e legno n. 4		4,00			13.608,48
			SOMMANO cad =			4,00	895,00	3.580,00
8	15/02/2021	NP106-A1005 4C	Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L'operatore può anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barra filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiasta, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm fune in acciaio inox per Dispositivi Anticaduta di Tipo C. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Fornitura della fune: diametro minimo Ø 8 mm, con doppia intestatura con terminale. 26 m		26,00			
			SOMMANO m =			26,00	12,50	325,00
9	15/02/2021	NP107-A1005 4D	Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L'operatore può anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barra filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiasta, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm					
			RIPORTARE					19.513,48

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Malatesta
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 02229660844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 8 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			compenso per ogni dispositivo di tipo C intermedio in acciaio inox. Il dispositivo intermedio può anche permettere di oltrepassare il palo senza necessità di disconnettere il D.P.I. in linee di ancoraggio con due o più campate di lunghezza massima di 15 metri per campata. Fissaggio su muratura, cemento armato, acciaio e legno n. 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	377,00	19.513,48 377,00
10	15/02/2021	NP118-A0701 7B	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla norma UNI EN 14080 come previsto dalla attuale normativa in materia di progettazione sismica, resistenza caratteristica a flessione 24 MPa, inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compresa il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal progettista o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. : Abete e pino giuntato doppio listello 76,3 m x 0,12 m x 0,12 m 76,3 m x 0,12 m x 0,08 m SOMMANO m' =		1,10 0,73	1,83	880,36	1.611,06
11	15/02/2021	NP121-F0100 2.A	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i piani in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonal; gli ancoraggi; la Documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'interno durata dei lavori, per il primo mese o frazione: Parte sommitale delle impalcature perimetrali Prospetto Ovest 150 giunti Prospetto Est 175 giunti Prospetto Sud 126 giunti Prospetto Nord 174 giunti Puntellature ARCHI facciata n. 150 x 4 SOMMANO cad =		150,00 175,00 126,00 174,00 600,00	1.225,00	13,30	16.292,50
12	15/02/2021	NP122-F0100 2.B	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i piani in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonal; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. A RIPORTARE					37.794,04

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Molinetti
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRIGENTO

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VLL. MOSE' AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 0222988 084 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 9 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			misurazione e effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione Parte sommitale delle impalcature perimetrali Prospetto Ovest 150 giunti x 3 mesi Prospetto Est 175 giunti x 1 mese Prospetto Sud 40 giunti x 3 mesi Prospetto Nord 40 giunti x 3 mesi SOMMANO cad =		450,00 175,00 120,00 120,00			37.794,04
13	15/02/2021	NP123-24.06. 018*.002	Prezziario Regione Marche - Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi integrazione coppi Specchio triangolare Sud e Nord della copertura 193 mq x 11 coppi a mq (parte inferiore manto) SOMMANO cad =		2.123,00	865,00	0,96	830,40
14	15/02/2021	NP124	Rimontaggio canale di gronda e pluviali esistenti a qualunque altezza. Sono comprese le opere murarie e la sostituzione degli ancoraggi e dei sistemi di ritenuta. E' compresa altresì la movimentazione nell'ambito del cantiere ed ogni altra lavorazione e magistero per dare l'opera finita e funzionante secondo la regola dell'arte 2 x (19,3 + 20,65) - 3,70 torino SOMMANO m =		76,20	76,20	4,60	150,52
15	15/02/2021	NP125-A1005 4F	Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) dispositivo di ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzonte di non più di 15°, in acciaio inox. Certificazione: UNI 11578. Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. Le linee di ancoraggio devono essere collegate esclusivamente a terminali appartenenti al tipo C. Questa tipologia è utilizzabile in linee di ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta e del tenditore fune inox. La linea di ancoraggio collegata ai presenti terminali può, con idoneo fissaggio, essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L'operatore può anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono le caratteristiche del tipo A purché non vi sia alcun operatore connesso alla linea di ancoraggio. Tipologia di fissaggio: barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonei viti mordenti o rivetti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, lamiera e pannelli sandwich previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi i terminali, gli elementi di fissaggio quali: una barra filettata con ancorante chimico, barre filettate con contropiastra, viti da legno e bullonerie varie. Sono esclusi: la fornitura della fune, le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Sistema composto da due terminali di ancoraggio, un riduttore di tensione, un tenditore per fune, doppia intestatura per fune. Per altezza dei pali fino a 40 cm compenso per incremento di altezza dei pali dei Dispositivi Anticaduta Tipo C in acciaio inox a cui è assicurata la fune. Per ogni 10 cm in più di incremento oltre i 40 cm da applicare ad ogni singolo palo terminale o intermedio previsto. n. 2 x 5 SOMMANO cad =		10,00	10,00	36,00	360,00
16	15/02/2021	NP126-A1005 2	Fornitura e posa in opera di Dispositivo Anticaduta Tipo A sottotegola, puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scollegabili idoneo al collegamento del sottosistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto. I terminali di ancoraggio devono essere installati su superficie A RIPORTARE					40.502,61

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Della Prov. Agrigento
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRIGENTO

ARKEO RESTAURI S.R.L.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 0222968 0844

N° pr	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 10 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			inclinata. Dispositivo in acciaio inox certificato UNI 11578 -Garanzia sui materiali di almeno 10 anni. La particolare tipologia del componente permette l'ancoraggio alla struttura senza dovere smantare il pacchetto di copertura. Il punto di ancoraggio ruota intorno all'asse del fissaggio. Tipologia di fissaggio: 1 o più barre filettate inox non inferiore a M12 con rinforzo strutturale (se non a filo della copertura), o fissaggio diretto alla struttura lignea con idonee viti. Può essere fissato su supporti in acciaio, cemento armato, legno e muratura, previa verifica della consistenza e idoneità del supporto da parte di un tecnico abilitato. Sono compresi gli elementi di fissaggio quali: barre filettate con ancorante chimico, barre filettate con contropiasta, viti da legno e bullonerie varie. Sono escluse le opere murarie e le impermeabilizzazioni connesse; quest'ultime sono da valutare in base alla specifica tipologia della copertura. Dispositivo utilizzabile sia come dispositivo di ancoraggio che come dispositivo di deviazione caduta n. 10					40.302,61
			SOMMANDO cad =		10,00			
						10,00	125,00	1.250,00
			SOMMANDO				euro	41.752,61
			A RIPORTARE					41.752,61

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Maiorano
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI PESCIOTTA



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P. WA: 01229480844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totali		
			MIGLIORAMENTO SISMICO					41.752,61
17	15/02/2021	A01004	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo per realizzazione fondazione struttura metallica torrino 4.40 x 4 x 0.35 a detrarre sal 1 -2.44	-2,44	6,16			
			SOMMANO m³ =			3,72	152,01	563,48
18	15/02/2021	A01022.B	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati a detrarre sal 1 -80,30 Sala consiliare demolizione divisorio (6.80 x 9.00) tramezzi uffici 3 x 3.93 x 3.35 Uffici Nord Est (6.30 + 4.25) x 3.35	-80,30	61,20 39,50 35,34			
			SOMMANO m² =			55,74	8,11	452,05
19	15/02/2021	A01030.A	Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe: muratura in mattoni Uffici Nord Est n. 16 x (0.4 m x 0.4 m x 0.4 m)		1,02			
			SOMMANO m² =			1,02	244,35	249,24
20	15/02/2021	A01040.B	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm o l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare SMONTAGGIO Sala consiliare 81,3 Uffici sopra portico 49 Per realizzazione fondazione torrino 4.40 x 4 a detrarre dal Sal a. 1 Uffici Nord-Est -39,38		81,30 49,00 17,60			
			SOMMANO m² =	-39,38		108,52	25,72	2.791,13
21	15/02/2021	A01043	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale Uffici Nord Est 39,38 mq		39,38			
			SOMMANO m² =			39,38	10,13	398,92
22	15/02/2021	A01053	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Uffici Nord Est Rimozione massetto extra 40 mq x 0.12 m Dem. massetto per fondazione struttura torrino		4,80			
			A RIFORMARE		4,80			46.209,43

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dot. Ing. Maurizio Maria Molitesta
N. 691 dell'Albo Prof. In.

DELLA PROV. DI PESCE



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
02100 - MIL - NOSE - AGGENTO
C. F. 01774740222958 084 4

N° pe	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			a detrarre quantità sal 1 -1,46 realizzato (4,40 m x 4 m x 0,15 m)	-1,46	4,80			46.209,43
			SOMMANO m³ =		2,64	5,98	159,26	952,37
23	15/02/2021	A01066	Smontaggio di impalcati in legno di solaio composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuntatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso a detrarre quantità sal 1 -131 Sala consiliare 81,40 mq Solaio uffici Ovest 47,78 mq Solaio Uffici Nord Est 39,38	-131,00	81,40 47,78 39,38			
			SOMMANO m² =			37,56	19,94	748,95
24	15/02/2021	A01067	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuntatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso Solaio uffici Nord Est n. 7 x 6,50 m x 0,14 m x 0,14 m		0,89			
			SOMMANO m² =			0,89	121,41	108,05
25	15/02/2021	A01073.B	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che verticali, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso CONTROSOFFITTO DEMOLITO Locale ex ufficio sindaco 20		20,00			
			SOMMANO m² =			20,00	8,69	173,80
26	15/02/2021	A01146	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 12 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarico di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Ufficio IAT Piano Terra Controsoffitto e camorcanna 24,275 mc Sala consiliare Pavimento riutilizzato -2,80 impalcato in legno 81,32 mq x 0,03 m Vecchie travi in legno 2,03 mc Uffici sopra portico Tavolato in legno 49 mq x 0,03 m Camorcanna ex ufficio sindaco 1 mc Residue sala consiliare ed uffici sopra portico Piano primo Massetto 54,3 mq x 0,05 m Uffici Nord Est Impalcato in legno 40 mq x 0,03 m Travi in legno 0,9 mc	-2,80	24,28 2,44 2,03 1,47 1,00 2,72 1,20 0,90			
			SOMMANO m³ =			33,24	68,36	2.272,29
			A RIPORTARE					50.464,89

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dott. Ing. Michele Maria Masetto
N. 691 dell'Albo Prof.le

DELLA PROV. DI ASOLO PICENO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - Tel. 0332 2222858

C.F. e P. IVA 02222858084

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 13 ImportoTot	
				Negativi	Positivi	Totali			
27	15/02/2021	A03017.B	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4; C28/35 (Rok 35 N/mm²) Quantità provvisoria in attesa dei certificati dei laboratori Fondazione struttura metallica torino a detrarre sal I -3,90 realizzato 4,40 x 4,00 x 0,50 SOMMANO m³ =	-3,90	8,40	4,90	143,26	50,464,89 701,97	
28	15/02/2021	A03037.E	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso ammo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore Sala consiliare Casseforme cordolo sopra muretto soprastante trave a T 0,25 x 6,70 x 2 SOMMANO m² =		3,35	3,35	28,52	95,54	
29	15/02/2021	A03042.E	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm Sala consiliare cordolo sopra muretto Barre diam. 14 mm per cordolo sopra muretto n. (3+3) x 7,30 m x 1,208 kg/m Staffe diam. 8 mm passo 20 cm n. 34 x 0,90 m x 0,395 kg/m Fondazione struttura metallica torino a detrarre quanto relativo al sal I -282,67 doppia maglia diam. 16 mm - 20 x 20 cm (10 m x 1,578 kg/m x 2 (kg/mq x (4,40x4,00) mq x 1,20 SOMMANO kg =		52,91 12,09 666,55			1,26	565,59
30	15/02/2021	A03043.C	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavato e pretagliato a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., dei seguenti diametri: diametro 8 mm. Uffici Nord Est rete elettr. diam. 8 mm maglia 20 x 20 cm (10 m x 0,395 kg/m) kg/mq x 39,38 mq x 1,20 SOMMANO kg =		186,66	186,66	1,29	240,79	
31	15/02/2021	A04001.C	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32,5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastici, sottofondi, rinfilanchi, ecc., battuto a spianato anche con pendenza: con argilla espansa Sala consiliare 81,4 mq x 0,05 m SOMMANO m³ =		4,07	4,07		52,068,78	
ORDINE DEGLI INGEGNERI Dott. Ing. Maurizio Ruffo 28/10/2021				A RIPORTARE					

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dist. Ing. Maurizio Mario M. M. M.

N. 691 dell'Albo Prof.le

DELLA PROV. DI MACERATA



ARKEO RESTAURI S.r.l.

Via Vittorio De Sica, 10

92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO

C.F. e P.IVA 02229480844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 14 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			Uffici sopra portico 47,78 mq x 0.05 m Uffici Nord Est 39,38 mq x 0.05 m SOMMANO m³ =		4,07 2,39 1,97			52.068,78
						8,43	293,23	2.471,93
32	13/02/2021	A05005.A	Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allentati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le separate tipologie di murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni Sala consiliare Per alloggi non riutilizzati: n. (7 x 2) x (0.4 m x 0.4 m x 0.4 m) per nuovi alloggi per travi lignee n. (8 x 2) x (0.4 m x 0.4 m x 0.3 m) x 0.50 Uffici sopra portico Ovest per alloggi travi in acciaio n. 2 x 26 x 0.3 m x 0.2 m x 0.3 m Uffici Nord-Est Richiusura fori travi esistenti n. 14 x (0.4 m x 0.4 m x 0.4 m) Allogg. nuove travi n. 16 x (0.2 m x 0.2 m x 0.2 m) 2x1x0.25 3x1.80x1.80x0.25 Cuci e scuci per taglio verticale muratura inserimento IPE180 1,75 SOMMANO m³ =		0,90 0,38 0,94 0,90 0,13 0,50 2,43 1,75			
						7,93	693,30	5.513,73
33	15/02/2021	A05023.C	Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a rotoperussione a secco, per consolidamenti per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni Sala consiliare ((6.65+6.65+7.30)0.80)x40x2 Uffici sopra portico ((19.60+3.90+3.90+12.20)0.80)x40x2 Uffici Nord Est ((6.20+6.30+6.20)0.80)x40x2 32.81 SOMMANO cm =		2.060,00 3.960,00 1.870,00 32,81			
						7.922,81	0,59	4.674,46
34	15/02/2021	A05037	Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Uffici Nord Est ((6.20+6.30+6.20)0.80)x1.20x2x0.888 Barre relative a catene in sommità n. 6 x 0.60 m x 2.466 kg/m SOMMANO kg =		49,82 8,88			
						58,70	8,38	491,91
35	15/02/2021	A05041.A	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza isotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del fondo dei fori, più compresa, la pulizia del materiale in eccesso, ogni materiale necessario: per fori fino a 20 mm SOMMANO kg =					
								65.220,81

OPERE DESTINATE
Dott. Ing. Mario Maria Molinaro
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI BOLOGNA

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE' AGRIGENTO
C.F. e P. IVA: 02328510844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 15 ImportoTot	
				Negativi	Positivi	Totali			
			uffici Nord Est (6.20+6.30+6.20)0.80)x 0.40 x 2 SOMMANO m =		18,70	18,70	34,50	65.220,81 645,15	
36	15/02/2021	A06013.C	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piattiforniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. in acciaio S235 J0W - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Quantità provvisoria in attesa dei certificati dei laboratori Sala consiliare Piastrine di collegamento tra travi lignee e travi in c.a. El. triangolari n. (14 x 2) x ((0.20 m x 0.20)/2 x 0.007 m) x 7850 kg/mc El. quadrati n. (14 x 2) x (0.20 m x 0.20 x 0.007 m) x 7850 kg/mc Uffici sopra portico Ovest IPE 180 n. 27 x 4.50 x 18.8 kg/m Uffici zona Nord Est HEA 300 n. 2 x 6.90 x 88.3 kg/m Tasche ferma travi 3 x (20x20x0.7)x28x0.00785 kg/cm 5 IPE 180 zona bagno n. 5 x 3.00 x 18.8 kg/m Architravi nuovi IPE 180 n. 2 x 1m x 18.8 kg/m SOMMANO kg =		30,77 61,54 2.284,20 1.218,54 184,63 282,00 37,60		4.099,28	2,50	10.248,20
37	15/02/2021	A06016.G	Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. tubolari senza saldatura, in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2 a detrarre quantità HEB200 e HEB240 del sal1, spostate in NP216 Struttura metallica di sostegno del torino Travi perimetrali HEB240 -(3.45+3.45+1.95+1.95)m x 2 x 83.2 kg/m Travi diagonali HEB200 -(3.95 x 2)m x 2 x 61.3 kg/m SOMMANO kg =	-1.797,32 -968,54		-2.765,86	1,20	-8.850,11	
38	15/02/2021	A06021	Compenso per manufatti in acciaio da installare in edifici esistenti e per eseguire sopraelevazioni. Quantità provvisoria in attesa dei certificati dei laboratori Sala consiliare Piastrine di collegamento tra travi lignee e travi in c.a. El. triangolari n. (14 x 2) x ((0.20 m x 0.20)/2 x 0.007 m) x 7850 kg/mc El. quadrati n. (14 x 2) x (0.20 m x 0.20 x 0.007 m) x 7850 kg/mc Uffici sopra portico Ovest IPE 180 n. 27 x 4.50 x 18.8 kg/m Uffici zona Nord Est HEA 300		30,77 61,54 2.284,20			67.264,05	

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Minierola
N. 691 dell'Albo Prof.le

ARKEO RESTAURI S.R.L.
Via Vittorio De Sica, 10

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Aurelio Maria Malinconzi
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. MACERATA



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
02100 - VARESE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA: 0222958 094 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 16 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			n. 2 x 6.90 x 88.3 kg/m Tasche ferma travi 3 x (20x20x0.7)x28x0.00785 kg/cm 5 IPE 180 zona bagno n. 5 x 3.00 x 18.8 kg/m Architravi nuovi IPE 180 n. 2 x 1m x 18.8 kg/m SOMMANO kg =		2,376,51 1,218,54 184,63 282,00 37,60		67,264,05	
39	15/02/2021	A06036	Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron Quantità provvisoria in attesa dei certificati dei laboratori Sala consiliare Piastrine di collegamento tra travi lignee e travi in c.a. El. triangolari n. (14 x 2) x ((0.20 m x 0.20)/2 x 0.007 m) x 7850 kg/mc El. quadrati n. (14 x 2) x (0.20 m x 0.20 x 0.007 m) x 7850 kg/mc Uffici sopra portico Ovest IPE 180 n. 27 x 4.50 x 18.8 kg/m Uffici zona Nord Est HEA 300 n. 2 x 6.90 x 88.3 kg/m Tasche ferma travi 3 x (20x20x0.7)x28x0.00785 kg/cm 5 IPE 180 zona bagno n. 5 x 3.00 x 18.8 kg/m Architravi nuovi IPE 180 n. 2 x 1m x 18.8 kg/m Uffici Nord Est Travi esistenti in acciaio IPE180 n. 2 x 18.8 kg/m x 6.30 m Travi esistenti in acciaio HEA260 n. 1 x 68.2 kg/m x 6.30 m SOMMANO kg =		30,77 61,54 2,284,20 1,218,54 184,63 282,00 37,60 236,88 429,66	4,099,28	0,90	3,689,35
40	15/02/2021	A06042.B	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciuquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. per immersione di strutture leggere. a detrarre sal I -1342,53 Sala consiliare rete elettr. diam 8 mm maglia 20x20cm (10 m x 0.395 kg/m) kg/mq x 80.3 mq x 1.20 Ufficio Ovest rete elettr. diam 8 mm maglia 20x20cm (10 m x 0.395 kg/m) kg/mq x 49 mq x 1.20 Uffici Nord Est rete elettr. diam 8 mm maglia 20x20cm (10 m x 0.395 kg/m) kg/mq x 40 mq x 1.20 Condoli nuovo muro in Peroton (4 x 1.00)m x 1.58 kg/m x (6.80 x 4) (((4 x 0.26)+0.10) x 4) m x 0.395 kg/m x (6.80 x 4) ancoraggi 40 kg Fondazione struttura metallica torrino Doppia maglia 16 mm 20x20 cm (10 m x 1.578 kg/m x 2) kg/mq x (4.34 x 3.94) mq x 1.20 SOMMANO kg =	-1,342,53	380,62 232,26 189,60 171,90 48,99 40,00 647,60	4,765,82	0,18	857,85
41	15/02/2021	A09008.E	Muratura in mattoni pieni in foglio (di quarto) e malta, rettilaio Dot. Ing. Maurizio Maria Salsedo N. 891 dell'Albo Prof.le DELLA PROV. DI BOLOGNA SOMMANO kg =		368,44	0,50	184,22	
								71,995,47

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dot. Ing. Maurizio Maria Salsedo
N. 891 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI BOLOGNA



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C. F. e R. IVA: 0222968 0844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 17 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm. Uffici Nord Est cavedio canne fumarie 2.60 x 3.50 Uffici Ovest n. 3 x 3.93 x 3.8 a detrarre aperture -n. 2 x 1.0 x 2.20 SOMMANO m² =	-4.40	9.10 44.80	49.50	24.25	71.995,47 1.200,38
42	15/02/2021	A09014	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25 x 25 x 30 cm, per murature portanti anche in zona sismica Muretto in Portico (h=50 cm) sopra trave a T in c.a. mq 3.35 SOMMANO m² =		3.35	3.35	71,80	240,53
43	15/02/2021	A14011.D	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciaia con frattazzo metallico alla pezza; per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia. Muro sala consiliare a detrarre quanto in sal 1 -81.60 eseguito (6.80 x 9.00 x 2) Uffici Nord Est per cavedio perimetro 2.60 x altezza 3.80 Ripristino intonaco su cucù-scuoi Locale IAT PT (6.9+7.3) x 1.60 Uffici Nord Est (6.30+6.10) x 1.80 SOMMANO m² =	-81,60	122,40 9,88 22,72 22,32	95,72	22,68	2.170,93
44	15/02/2021	A15002.A	Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco Euroclasse A1, s1-d0, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm Ex ufficio sindaco 5,20 x 4 mq SOMMANO m² =		20,80	20,80	23,23	483,18
45	15/02/2021	A15053.A	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i cornici dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Uffici Nord Est (5.50 + 4.40) x 3.40 a detrarre aperture -n. 2 x 0.90 x 2.20 SOMMANO m² =		33,66	29,70	23,93	710,72

ORDINE DEGLI INGEGNERI
(Dot. Ing. Marcello Maria Tricintese)
N. 691 dell'Albo Prof.le

DELLA PROV. DI SICILIA



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - V.le MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 01229620844

76.801,21

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 18 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totali		
46	15/02/2021	A15053.C	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati e sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti; sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm Uffici Nord Est (5,30 + 4,40) x 3,40 x 2 a detrarre aperture - n. 2 x 0,90 x 2,20 x 2	-7,92	67,12			76.801,21
			SOMMANO m² =			59,40	2,14	127,12
47	15/02/2021	A18003.A	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resistenti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio; spessore 20 mm In corrispondenza fondazione della struttura del torino 4,40 x 4		17,60			
			SOMMANO m² =			17,60	11,56	203,46
48	15/02/2021	A18001.B	Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resistenti), dello spessore di 20 + 80 mm, dato in opera battuto, livellato e liscio; per ogni centimetro in più di spessore in corrispondenza fondazione della struttura del torino 4,40 x 4 x 3 cm		52,80			
			SOMMANO m² =			52,80	4,86	256,61
49	15/02/2021	A18044.A	Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32,5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfondi e pittura finale effetto marmo, superficie semilucida; 40 x 40 cm Uffici Nord Est 39,1 mq		39,10			
			SOMMANO m² =			39,10	50,68	1.981,59
50	15/02/2021	A23010.A	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura; compenso per due mani a coprire A detrarre quanto inserito nel Sal n.1 - 1464,93	-1.464,93				
			SOMMANO m² =			-1.464,93	4,30	-6.299,20
51	15/02/2021	F01001.C	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è					
			A RIPORTARE					73.070,79

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dot. Ing. MARCO ANTONIO ANTONIO
N. 691 dell'Albo Profila

DELLA PROV. DI S. GIUSEPPE

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio Veneto, 10
92100 MIL. MOSÈ - AGRIGENTO
C.F. 0229680844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 19 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio; fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione Sottoponte uffici Nord (6,30+6,30+6,20+6,20) x 5,30 6,30 x 5,30 SOMMANDO m² =		132,50 33,39	165,89	6,30	73.070,79 1.045,11
52	15/02/2021	F01001.D	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio; fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni mese in più o frazione Sottoponte sala consiliare (7,30+7,30+6,65+6,65) x 5,30 x 1 7,30 x 5,30 x 1 Sottoponte uffici Nord (6,30+6,30+6,20+6,20) x 5,30 x 1 6,30 x 5,30 x 1 SOMMANDO m² =		147,87 38,69 132,50 33,39	352,45	0,63	222,04
53	15/02/2021	F01002.C	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto; fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione Zona portico esterno Per montaggio dei controventi in acciaio e la chiusura dei fori nella camocanna a. 20 a detrasse quantità sal 1 -160 SOMMANDO cad =	-160,00	20,00	-140,00	7,90	-1.106,00
54	15/02/2021	NP100	Sovrapprezzo all'art. A06013.C per la posa in opera delle travi in acciaio (IPE 180-S355) solo nell'area del solaio posto al piano primo al di sopra del porticato posto sul lato Ovest A RIPORTARE					73.231,94

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Della Prov. di Agrigento
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRIGENTO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILLI MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P.IVA: 0222968 084 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 20 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			dell'edificio per l'imposizione di eseguire la lavorazione senza poter eliminare, per disposizioni della Soprintendenza, il controsoffitto in camoranna posto al di sotto del solaio medesimo che impone tutte le operazioni dall'alto. Percentuale di sovrapprezzo per l'esecuzione in area disgiunta del cantiere: 20%.					73.231,94
			Quantità provvisorie in attesa dei certificati dei laboratori Uffici sopra portico Ovest IPE 180 n. 27 x 4,50 x 18,8 kg/m		2.284,20			
			SOMMANO Kg =			2.284,20	0,50	1.142,10
55	15/02/2021	NP102-A0523 2	Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti parassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere Pulizia travi e camoranna solaio sopra portico mq 76		76,00			
			SOMMANO m² =			76,00	13,70	1.041,20
56	15/02/2021	NP103-A0523 6	Trattamento antimuffa, antimacchia, antibattericida, alghicida mediante l'utilizzo di specifica soluzione esente da acidi, solfati, cloro, diluenti e sostanze velenose da applicare con spruzzino, a diretto contatto con le parti contaminate, per una quantità di 200,00g/mq, senza l'asportazione degli insediamenti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Per travi e camoranna solaio sopra portico mq 76 Sala consiliare n. 8 x 4 x 0,25 mx 7,90 m uffici Nord Est n. 8 x 6,50 m x 0,25 m x 4		76,00			
			SOMMANO m² =			191,20	4,30	1.586,96
57	15/02/2021	NP104-A0501 4	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfidri, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con adeguata malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito Catene diam. 30 mm (11+8,50+8,50) x 5,549 kg/m Capochiave n. 7 x 50 kg		155,37			
			SOMMANO Kg =		350,00	505,37	7,02	3.547,70
58	15/02/2021	NP108-A0107 7	Disficcamento di cameracanne, compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, col il calo in basso Doppia camoranna ufficio IAT piano terra 2 x 7,30 m x 6,65 m Camoranna ex ufficio sindaco piano primo 20 mq		97,09			
			SOMMANO m² =		20,00	117,09	8,60	1.017,51
59	15/02/2021	NP109-A0114 9	Scariatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi nell'ambito dell'area fino a 500 mm Camoranna IAT Piano Terra 2 x 7,30 m x 6,65 m x 0,20 Camoranna ex ufficio sindaco Piano Primo		19,42			
			A RIPORTARE		19,42			11.567,41

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Molinetti
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ASOLI (TV)



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 02229630844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 21 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			20 mq x 0.20		19,42			81.567,41
			SOMMANDO m³ =		4,00	23,42	34,75	813,85
60	15/02/2021	NP110-A03035	Calcestruzzo strutturale leggero premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30° secondo UNI EN 13055 -11), inerti naturali, cemento ed additivi, densità circa 1.600 kg/mq, resistenza a compressione circa 35 N/mm² per realizzazione di getti strutturali o elementi prefabbricati, compresa la fornitura del materiale in cantiere ed il getto, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio d'armatura Quantità provvisorie in attesa dei certificati dei laboratori Sala consiliare Soletta c.a. 81,4 mq x 0,05 m Corridoio sopra muretto in portico 0,25 m x 0,25 m x 7,30 m Uffici sopra portico Ovest soletta in c.a. (47,78 mq x 0,05 m) Uffici Nord Est Soletta in c.a. (39,38 x 0,05) mc		4,07			
			SOMMANDO m³ =		1,97	8,89	398,47	3.542,40
61	15/02/2021	NP111-A05177	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone conicamente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. E compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sala consiliare Trave a T (0,25+0,25+0,25) m x 6,70 m		5,03	5,03	10,70	53,82
62	15/02/2021	NP112-A05178	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate Sala consiliare Armatura di trave a T in c.a. (0,25+0,25+0,25) m x 6,70 m		5,03	5,03	27,00	135,81
63	15/02/2021	NP113-A05181	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino ritotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da certificare) resistenza a flessione a 1 gg 55 kg/cm²; provino tipo UNI 6009 a 28 gg ol oltre 80 kg/cm²; resistenza a compressione a 1 gg 320 kg/cm²; (provino tipo UNI 6009) a 28 gg oltre 500 kg/cm²; modulo elastico E a compressione a 28 gg: circa 300.000 kg/cm². E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'armatura metallica; le casseforme, l'eventuale aggrappante. Quantità minima di intervento 0,20 mc Sala consiliare Armatura di trave a T in c.a. (0,25+0,25+0,25) m x 6,70 m x 0,03 m		0,15	0,15	1.068,00	160,20
64	15/02/2021	NP117	Connettore a polo in acciaio zincato tipo TECNARCTLM					86.273,49

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 22 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
			040 Maxi" diametro 12 mm altezza 40 mm con testa, ribattuto a freddo ad una piastrina di ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75 X 50 mm avente i quattro angoli sagomati a rampone e fissato alla struttura in legno mediante due viti tirafondi tipo DIN 571 di diametro 10 mm, testa esagonale 13 mm e sottotesta troncoconico compresi nel presente prezzo oltre ad ogni altra opera e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. per travi in legno sala consiliare n. 240		240,00			86.273,49
			SOMMANO cad			240,00	2,45	588,00
65	15/02/2021	NP216-A0600 1D	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 Struttura metallica di sostegno del terrino Travi perimetrali HEB240 (3.45+3.45+1.95+1.95)m x 2 x 83.2 kg/m Travi diagonali HEB200 (3.95 x 2)m x 2 x 61.3 kg/m		1.797,12			
			SOMMANO kg		968,54	2.765,66	2,00	5.531,32
66	15/02/2021	NP217-A0507 8A	Riparazione, rinforzo ed antiribaltamento di murature mediante placcaggio con rete bilanciata 0-90° mediante le seguenti fasi: lavaggio e saturazione con acqua del supporto, e successiva stesura di un primo strato di malta strutturale, resistenza a compressione 10-15 MPa, per uno spessore di 5 mm; applicazione a piena superficie del primo strato di resina bicomponente a base acqua e matrice inorganica microcristallina IPN01, con funzione di promotore di adesione ed impregnante, successiva applicazione della rete, applicazione di un secondo strato di resina IPN01 ed infine applicazione di un secondo strato di malta strutturale, per uno spessore di 5 mm; compres quanto altro occorre per dare il lavoro finito: con rete termosaldata in fibre di vetro AR, peso 220 gr/mq, dimensioni maglia 12 x 12 mm, con contenuto di ossido di zirconio superiore al 19%, tensione di rottura 1400 MPa, modulo elastico 74 GPa, allungamento a rottura 2,0%, resistenza 33 kN/m Antiribaltamento Uffici Ovest n. 3 x 3.93 x 3.8 a dettare aperture -n. 2 x 1.0 x 2.20		44,80			
			SOMMANO mq	-4,40		40,40	83,62	3.378,25
67	15/02/2021	NP218-B0103 3A	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne per superfici poco lavorate Sala consiliare 5.60 m x 9.25 m uffici ovest 47.78 mq		51,80			
			SOMMANO mq		47,78	99,58	85,68	8.532,01
68	15/02/2021	NP219-24.08. 003*.001	Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra. Fornitura e posa in opera di pavimenti in pietra disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfilido, il calo a basso del materiale, gli scariolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. E' escluso l'onere per la formazione del letto di malta di calce Travertino, Trani o Corniola fino a cm. 2 a compres					104.303,07

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Della Prov. di Napoli
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI NAPOLI

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE' - AGROGENTO
C. F. e P. IVA: 0222968 084 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 23 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totali		
			Sala consiliare, fascia perimetrale, elementi 20x20, spessore 2 cm 29,52 mq Uffici Nord Est soglia 1.0 x 0.10 soglia 0.8 x 0.08 Pavimento ingresso principale Ovest 4.37 m x 4.30 m soglia ingresso uffici ovest 1°P 0.9 x 0.10 SOMMANO m² =		29,52 0,10 0,06 18,79 0,09			104.303,07
69	15/02/2021	NP220-A1500 2A	Struttura metallica per sole contro-pareti interne ed esterne, fornita e posta in opera, da addossare e ancorare alle pareti esistenti, di spessore ridotto variabile di cm. 1,5, 1,8 e 2,7 (oltre lo spessore delle lastre), costituita da profilati metallici a C zincati dello spessore di 0,6 mm posti in verticale con un intervallo variabile da cm. 40 a 60 in funzione dell'altezza della parete e delle caratteristiche di resistenza richieste e posti in orizzontale a pavimento e soffitto ancorati con fissaggi meccanici, completi dell'applicazione su tutto il perimetro di nastri adesivi di idoneo materiale atto ad eliminare eventuali ponti acustici. E' compreso inoltre il taglio e lo sfido, il materiale di fissaggio, il trasporto in cantiere, lo smistamento al piano, l'onere per la formazione delle aperture e quanto altro occorre per dare l'opera finita; struttura metallica dello spessore di cm. 1,5 o di cm. 1,8 o di cm. 2,7 costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm. 15x50x15 oppure 18x50x18 oppure 27x50x27, di spessore 0,6 mm. intervallo cm. 60. controparete uffici ovest 2.00 m x 3.30 m SOMMANO mq =			48,56	124,97	6.068,54
70	15/02/2021	NP221-A1500 5E	LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO. Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti all'interno degli edifici. Sono compresi: il trasporto in cantiere; lo smistamento ai piani; il fissaggio all'orditura metallica mediante viti autoperforanti in acciaio; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); il trattamento dei giunti tra lastra e lastra, le stuccature a tre mani e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm. controparete uffici ovest 2.00 m x 3.30 m SOMMANO mq =		6,60	6,60	23,00	131,80
71	15/02/2021	NP39	24.06.006*005 - Prezzario Regione Marche Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e travi, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In castagno o rovere uso Fiume Uffici Nord Est n. 8 x 6.50 m x 0.25 m x 0.25 m SOMMANO m³ =			3,25	11,00	72,60
72	15/02/2021	NP40	24.06.010*002 - Prezzario Regione Marche Fornitura e posa in opera del tavolato per sottotetto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottotetto di copertura e solai di piano, compresa la chioderia necessaria per il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 a detrarre sal 1 SOMMANO m³ =			3,25	1.234,48	4.012,06
								114.608,07

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dott. Ing. Massimo Maria Molitese
N. 691 dell'Albo Prof.le

DELLA PROV. DI AGRIENTO



ARKEO RESTAURI S.r.l.

Via Vittorio De Sica, 10
92100 - V.L. MOSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA: 0229660844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 24 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			-131 Sala consiliare 81,4 mq Uffici sopra portico Ovest 47,78 mq Uffici Nord Est 39,38 mq SOMMANO m² =	-131,00	81,40 47,78 39,38	37,56	33,42	114.608,07 1.255,26
73	15/02/2021	NP43	24.08.001*001- Pretzario Regione Marche Posa in opera di pavimenti in pietra. Posa in opera di pavimenti in pietra proveniente dallo smontaggio e di eventuale integrazione, disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connessioni con malta di calce con eventuale aggiunta di pigmenti colorati, i tagli, lo sfido, il calo a basso del materiale, gli scaricamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di calce. Disposti a corere Sala consiliare (posa in opera pavim. precedentemente smontata) area centrale con esclusione della sup. in travertino 51,80 mq Uffici sopra portico Posa pavimento in marmette esistente 47,78 mq SOMMANO m² =		51,80 47,78	99,58	48,98	4.877,43
74	15/02/2021	NP209-A1904 LA	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo collante: alformosia, faggio, rovere Uffici Nord Est Pareti perimetrali 24,6 - 1 - 0,80 - 1,10 Tramezzi (5,5+4,4) x 2 a detrarre aperture -2 x 0,90 x 2 facce SOMMANO m =	-3,60	21,70 19,80	37,90	13,77	521,88
75	15/02/2021	NP226-A1903 9A	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate posto in opera con malta bastarda compresi beveroni, stuccature, stilature e sigillature: spessore 1 cm, altezza 6 - 8 cm; marmo bianco di Carrara Uffici lato Ovest primo piano 41,10 m SOMMANO m =		41,100	41,100	16,15	663,77
76	15/02/2021	NP214-A0110 7	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaino, controtelaino, smontatura delle grappe e dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi n. 4 SOMMANO mq =		4,00	4,00	15,27	61,08
77	15/02/2021	NP215-09.01. 016.001	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte, n. 4 SOMMANO cad =		4,00	4,00	37,64	150,56
78	15/02/2021	NP227-A2301 LA	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse; su superfici intagliate con idropittura traspirante Sala consiliare ORDINE DEGLI INGEGNERI Dott. Ing. Alberto Maria Indarata N. 801 della Provincia di Agrigento DELLA PROV. DI AGRIGENTO ARKEO RESTAURI S.r.l. Via Vittorio Veneto 10 92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO C.F. e P. IVA: 02229580914					122.138,05

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 25 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totali		
			(11.15+11.15+7.3+7.3) m x 5.50m vuoto per pieno Faccia esterna muro in peroton sala consiliare (6.80 x 6.80)		202,95 40,80			122.138,05
			Ufficio Nord Est per cavedio 2.60 x 3.40		8,84			
			Ufficio Nord Est primo piano 2 x (5.50+4.40) x 3.40 cartongesso a detrarre aperture -2x0.90x2.20 pareti perimetrali 18.50x3.40 vuoto per pieno terzo lato 6.20 x 3.40 a detrarre porte -0.90x2.20 -1.1x2.30	-3,96 -1,98 -2,51	67,32 62,90 21,08			
			Ufficio lato ovest primo piano n. 5 x 3,93 x 3,80 tramezzi a detrarre porte -2x1x2.20 soffitto in cartongesso 5,2x4 pareti perimetrali (12.10+12.10+3.90-0.40) x 3.40	-4,40	74,67 20,80 94,18			
			Scala: ripristino tinteggiatura per l'esecuzione dei fori travi in legno solai sala consiliare 21 mq		21,00			
			SOMMANO mq			601,67	6,06	4,007,12
		SOMMANO					cum	84.392,56
								126.145,17

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Roberto Maria (Isidoro)
N. 891 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRI
PUGLIESE

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C.F. e P.IVA: 0222986884



A RIPORTARE

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 26 Importo Tot	
				Negativi	Positivi	Totali			
			BAGNO PIANO PRIMO MEZZANINO					126.145,17	
79	15/02/2021	A01053	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione massetto esistente oltre quello compreso in dem. pavimentazione in corrispondenza wc bagno 1 mq x 0,05 m SOMMANO m² =		0,05	0,05	159,26	7,96	
80	15/02/2021	A01146	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Massetto di sottofondo 1mq x 0,05 SOMMANO m² =		0,05	0,05	68,36	3,42	
81	15/02/2021	A04001.C	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastri, sottofondi, rinfilanci, ecc., battuto e spianato anche con pendenze: con argilla espansa Massetto in corrispondenza wc 1 mq x 0,10 m SOMMANO m² =		0,10	0,10	291,23	29,32	
82	15/02/2021	A09004.E	Muratura in mattoni posti in foglio (di quanto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm. Divisorio disimpegno antistante bagno primo mezzanino (0,85+0,30+1,20) m x 3,30 m a detrarre porta -0,90 x 2,10 Divisori antibagno e bagno (1,80+1,80) m x 3,30 m (1,70 + 0,10 +2,00) m x 3,30 m a detrarre porte -n. 2 x 0,95 x 2,10 SOMMANO m² =	-1,89	7,76 11,88 12,54	-3,99	26,30	24,25	637,78
83	15/02/2021	A14011.D	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fiattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fine, liscia con frattazzo metallico alla pezza per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia Divisorio disimpegno antistante bagno primo mezzanino (0,85+0,30+1,20) m x 2,80 m x n. 2 facce a detrarre porta -0,90 x 2,80 x n. 2 facce Divisori antibagno e bagno (1,80+1,80) m x 2,80 m x n. 2 facce (1,70 + 0,10 +2,00) m x 2,80 m x n. 2 facce a detrarre porte -n. 2 x 0,95 x 2,10 x n. 2 facce SOMMANO m² =	-5,04	13,16 20,16 21,28	-7,98	41,58	22,68	943,03
84	15/02/2021	A21025.A	Infilso di porta per interni in PVC ad 1 anta o 2 ante, realizzato con pannello composto da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm 125x37 di spessore, rivestiti esternamente con laminato plastico integrale antigraffio dello spessore di mm 1,5, riquadrato con profilo battuta e zoccolino, irrigidito internamente su due lati da un estruso in PVC. Lo stipite (telaino-imbotte) sarà realizzato con profilo pluricellulare estruso in PVC dalla forma appropriata e guarnizione di battuta, rinforzato internamente su due lati con profilo estruso A RIPORTARE					127.766,68	

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Vincenzo Maria Miliuto
N. 691 dell'Albo Prof.le

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. ROSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA 12229080834

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Vincenzo Maria Miliuto
N. 691 dell'Albo Prof.le

DELLA PROV. DI AGRIGENTO

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. ROSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA 02229680947

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 27 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			in PVC. Dovrà essere fornita la Certificazione in "Classe 1" di resistenza al fuoco. Sono compresi: i coprifili, le cerniere plastiche del tipo Anuba, le maniglie in resina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per fare l'opera finita. E' escluso il control telaio, ad unica anta. 2		2,00			127.766,68
			SOMMANDO cad =			2,00	486,00	972,00
85	15/02/2021	A21031	Controltelaio a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 0,90 x 2,10 x 1		1,89		35,50	67,10
			SOMMANDO m² =			1,89		
86	15/02/2021	A23010.A	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura; compenso per due mani a coprire Disimpegno antistante bagno primo mezzanino (0,85+0,30+1,20) x 2,80 x n. 2 pareti a detrarre porta -0,90 x 2,10 x n. 2 pareti (2,00+1,50) x 2,80 x n. 1 parete 1,80 m x 2,80 m x n. 1 parete antibagno 1,80 x 1,20 x n. 2 pareti 1,70 x 1,20 x n. 2 pareti bagno 1,80 x 1,20 x n. 2 pareti 2,00 x 1,20 x n. 2 pareti a detrarre fascia superiore porte bagno ed antibagno - n. 2 x 0,95 x 0,30 x n. 2 facce Superficie altro vano adiacente bagno (1,70+0,10+2,00) x 3,30 m x n. 1 parete a detrarre sal 1 -45,69	-3,78	13,16 9,80 5,04 4,32 4,08 4,32 4,80			
			SOMMANDO m² =	-1,14	12,54	-45,69	4,30	32,04
87	15/02/2021	D01001.A	Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m² in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di PVC autoestinguente serie media escluse opere murarie; punto luce singolo 2		2,00		21,94	43,88
			SOMMANDO cad =			2,00		
88	15/02/2021	D01003.B	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 m² in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo N07-V-K di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di PVC autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio; 2 x 10 A+T, singola con comando interruttore nella stessa custodia a detrarre sal 1 -2 Antibagno e bagno 3	-2,00	3,00		39,61	39,61
			SOMMANDO cad =			1,00		
89	15/02/2021	NP203-A1404 7C	Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con Festum (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 82.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli sfridi e pulitura finale: effetto cotto, superficie opaca.					
			ORDINE DEGLI INGEGNERI Dott. Ing. Roberto Maria Di Stefano Via G. Cesare, 10 92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO C.F. 01402220904	A RIPIETARE				128.921,31

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 28 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			20 x 20 cm Pavimento bagno primo mezzanino 1.80 m x 2.0 m 1.80 m x 1.70 m SOMMANO mq =		3,60 3,06	6,66	38,61	128.921,31 257,14
90	15/02/2021	NP204-06.02.001*003	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la sigillatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfondi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita dalle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento). Rivestimento bagno Primo Mezzanino (2.0+1.80+2.00+1.80-0.96) m x 1.80 m (1.70+1.80+1.70+1.80-0.96-0.96) m x 1.80 m SOMMANO m² =		11,95 9,14	21,09	52,28	1.102,59
91	15/02/2021	NP205	Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto del tipo a quadretti in fibra minerale compreso lo smontaggio ed il rimontaggio delle plafoniere per l'illuminazione oltre ogni opera e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Controsoffitto disinquinamento 1.50 m x 0.80 m 1.80 m x 1.20 m Controsoffitto antibagno 1.80 m x 1.70 m Controsoffitto bagno 1.80 m x 2.00 m SOMMANO m² =		1,20 2,16 3,06 3,60	10,02	18,14	181,76
92	15/02/2021	NP206-D01002A	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie; comando a singolo interruttore Bagno ed antibagno 3 SOMMANO cad =		3,00	3,00	23,66	70,98
93	15/02/2021	NP207-B03073A	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico. portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm H2O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 40 dB (A) Bagno 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	194,33	194,33
94	15/02/2021	NP208-D01007D	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio; comando pulsante a tirante 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	50,88	50,88
95	15/02/2021	NP209-A19	Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con idoneo A RIPORTARE					130.778,99

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Della Prov. di Roma
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI ROMA

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Siga, 10
00100 - ROMA - ITALY
C.F. e P. IVA 0222968 084 4


N° Pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 29 Importo Tot.
				Negativi	Positivi	Totale		
		041A	collare: altissima, faggio, rovere Battiscopa ufficio amministrazione zona nuovo bagno 2 +0.10+1.7+0.1+0.2 Battiscopa disimpegno antistante bagno 0.13+0.83+0.55+0.12+0.3+0.85+1.5 SOMMANO m =		4,10 4,28	8,38	13,77	130.778,99 115,30
96	15/02/2021	NP210-A0501 3A	Perforazione di manufatti di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotazione percussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5 Carotaggio per tubo rete di scarico bagno Primo Mezzanino 0.50 m Carotaggio per tubo in PVC per estrattore aria 0.50 m SOMMANO m =		0,50 0,50	1,00	118,01	118,01
97	15/02/2021	NP211-B0105 5B	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle parti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento Tubazione e colonna di scarico bagno Primo mezzanino 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	146,14	146,14
98	15/02/2021	NP212-E0100 6H	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre costruite, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rientri: diametro esterno 110 mm Tubazione collegata ad estrattore del bagno Primo Mezzanino 6 m SOMMANO m =		6,00	6,00	21,47	128,82
99	15/02/2021	NP213-14.02. 028°/017	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Scalda-acqua elettrico per bagno Primo Mezzanino 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	140,44	140,44
100	15/02/2021	NP214-A0110 7	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolata sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi 1 SOMMANO mq = A RIPORTARE		1,00	1,00	15,27	15,27
								131.443,06

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Androsini
N. 691 dell'Albo Prof. Ia
DELLA PROV. DI AGRIGENTO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 02229620844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 30 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totale		
101	15/02/2021	NP215-09.01.016.001	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopralluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte. 1		1,00			131.443,06
			SOMMANDO cad			1,00	37,64	37,64
102	15/02/2021	NP225-F01037A	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile o comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzerta ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro; altezza non inferiore a m 1,20 Recinzione intorno ai materiali smontati del terrino presso il deposito comunale 40 m					
			SOMMANDO m		40,00			
						40,00	12,00	480,00
			SOMMANDO				euro	5.815,53
								131.960,70



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 02229650844



A RIPORTARE

N° pe.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 31 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			BAGNO PIANO SECONDO					131.960,70
103	15/02/2021	A04001.C	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa Massetto per nuova quota di calpestio bagno secondo piano 1.46 x 2.50 x 0.08		0,29			
			SOMMANO m³ =			0,29	293,23	85,04
104	15/02/2021	A09008.E	Muntura in mattoni posti in foglio (di quarto) e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di unanimatorie e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con foratelle a dieci fori delle dimensioni di 8 x 25 x 25 cm. Controparete per passaggio impianti idrotermosanit. 2.50 x 1.80 Pareti divisorie delimitazione locale bagno (0.80+0.80) x 2.70 1.70 x 2.40 a detrarre porta -0.80 x 2.10		4,50 4,32 4,08			
			SOMMANO m² =	-1,65		11,22	24,25	272,09
105	15/02/2021	A14011.D	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciato con frattazzo metallico alla pezza per interni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia Controparete per passaggio impianti idrotermosanit. 2.50 x 1.80 Pareti divisorie delimitazione locale bagno (0.80+0.80) x 2.70 x n. 2 facce 1.70 x 2.40 x n. 2 facce Pareti esistenti ((1.80 + 2.40) x 1.45)/2 ((1.80 + 2.70) x 2.20)/2 Soffitto (1.46 x 2.50) (0.80 x 0.80) a detrarre porta -0.80 x 2.10 x n. 2 facce		4,50 8,64 8,16 3,05 4,95 3,65 0,64			
			SOMMANO m² =	-3,36		30,23	22,68	685,62
106	15/02/2021	A18044.A	Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte sollecitazione all'usura (uffici, alberghi, ristoranti e terziario leggero) (PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli, sfidi e pulitura finale: effetto marmo, superficie semilucida: 40 x 40 cm a detrarre sal 1 -2.55 x 1.47			-3,75		
			SOMMANO m² =			-3,75	50,68	-190,05
107	15/02/2021	A19008.B	Rivestimento in ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle ottenute per pressatura, ad uso residenziale, grado di assorbimento acqua gruppo BIII GL a norma UNI EN 14411, in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfidi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 10 x 10 cm: effetto tinta unita, spessore 7 mm Nuovo rivestimento bagno a detrarre sal 1 - (1.40+2.60+2.50+1.30+1.10+1.30) x 2.70			-22,44		
			SOMMANO m² =			-22,44	60,98	-1.368,39
108	15/02/2021	A23010.A	Tinteggiatura a tempera di superfici escluse della preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimatura					
								131.445,01

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dott. Ing. Maurizio Maria Moliterni
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRI-GRIGNO

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 VILL. MOSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA 02229800844

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 32 Importo Tot	
				Negativi	Positivi	Totali			
			compenso per due mani a coprire Pareti divisorie delimitazione locale bagno (0.80+0.80) x 0.50 x n. 1 faccia interna (0.80+0.80) x 2.70 x n. 1 faccia esterna 1.70 x 0.60 x n. 1 faccia interna 1.70 x 2.40 x n. 1 faccia esterna Pareti esistenti (0.60 x 1.45)/2 (0.50 x 2.20)/2 a detrarre porta -0.80 x 2.10 x n. 2 facce Soffitto (1.46 x 2.50) (0.80 x 0.80) a detrarre salii -27.69 SOMMANDO m² =	-3.30 27.69	0.80 4.32 1.02 4.08 0.44 0.55 3.65 0.64			131.445,01	
						-15.55	4,30	-66,87	
109	15/02/2021	NP203-A18047C	Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate con l'esterno (PEI IV), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), posto in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, con giunti di circa 3 mm, compresi tagli sfidri e pulitura finale: effetto cotto, superficie opaca: 20 x 20 cm 1.46 x 2.50 SOMMANDO mq =		3.65	3,65	33,61	140,93	
110	15/02/2021	NP204-06.02.003*,003	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la sigillatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfidri; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento). Rivestimento realizzato riv. controparete 2.50 x 1.80 Rivestimento nuovi divisori 1.70 x 1.80 (0.60 + 0.80) x 2.20 Riv. pareti esistenti 1.46 x 1.80 0.80 x 2.20 1.40 x 1.80 SOMMANDO m² =		4.50 3.06 3.52 2.63 1.76 2.52		17,99	52,28	940,52
111	15/02/2021	NP206-D01002A	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore 2 SOMMANDO cad =		2.00	2,00	23,66	47,32	
112	15/02/2021	NP207-E03073A	Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con boccole autolubrificate, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, completo di regolatore di velocità con interruttore ON-OFF e collegamento elettrico: portata 85 mc/h, prevalenza 0,55 mm-H2O, potenza elettrica assorbita 45 W, livello di rumorosità 41 dB (A) 1 SOMMANDO cad =		1.00	1,00	194,33	194,33	
			A RIPORTARE					132.701,24	

ORDINE DEGLI INGEGNERI

(Dot. Ing. Roberto Sella 4-1-1)

N. 601 dell'Abbo Prof. in

DELLA PROV. DI AGRI

ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio Veneto 10
92100 - VRL MOSE' - AGRIGENTO
C.F. e P.IVA: 0222968 084 4

N° Pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 33 ImportoTot
				Negativi	Positivi	Totali		
113	15/02/2021	NP210-A0501 3A	Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotoperforazione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari Lunghezza fino a m 5 Per tubo rete di scarico 0.50 m Per tubo estrattore d'aria 0.50 m SOMMANO m =		0,50 0,50	1,00	118,01	132.701,24 118,01
114	15/02/2021	NP211-E0105 5B	Colonna di scarico realizzata con tubazioni in pvc a norma UNI EN 1329 tipo 302, diametro 110 mm, spessore 3 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 63 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in fogna e le opere provvisorie, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura massima di 90 °C: costo per appartamento Per tubazione e colonna di scarico 10 m SOMMANO cad =		10,00	10,00	146,14	1.461,40
115	15/02/2021	NP212-E0100 6H	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80, conforme alla norma UNI EN 12201, SDR 13,6 (PN 12,5), idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, colore nero con linee azzurre costruite, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e riporti: diametro esterno 110 mm Tubazione per estrattore 9 m SOMMANO m =		9,00	9,00	21,47	193,23
116	15/02/2021	NP213-14.02. 028*.017	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con giaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	140,44	140,44
117	15/02/2021	NP215-09.01. 016.001	Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posi in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Porte. 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	37,64	37,64
118	15/02/2021	NP223-E0109 1A	Piatto doccia in acciaio inox AISI 304 spessore 12/10 con finitura satinata, foro di scarico diametro 50 mm, completo di piletta di scarico sifonata, con esclusione della realizzazione del piano d'appoggio e di eventuali opere murarie: dimensioni 700 x 700 mm, altezza 40 mm n. 1 SOMMANO cad =		1,00	1,00	345,83	345,83
A RIPORTARE								134.997,79

CAPOFILA DELLA PROV. DI AGRO
Dott. Ing. Maurizio Maria G. L. L. L.
N. 601 dell'Arbo Prof. p
DELLA PROV. DI AGRO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILLANOVA - AGRIGENTO
C. P. 0112 - Tel. 0222968 084

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Fog. 34
				Negativi	Positivi	Totali		ImportoTot
			SOMMANO				euro	134.997,79 3.837,09
ORDINE DEGLI INGEGNERI Dot. ing. Maurizio Maria Iuliano N. 691 dell'Albo Prof.le DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO ARKEO RESTAURI S.r.l. Via Vittorio De Sica, 10 92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO C. F. e P. IVA: 02729980844   A RIPORTARE								
								134.997,79

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 35 ImportoTot.
				Negativi	Positivi	Totali		
			COSTI EXTRA SICUREZZA COVID19					134.997,79
119	15/02/2021	NP119-COVID19	COV. 7 - Costi per la sicurezza nei cantieri pubblici dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19 previsti per la prevenzione del contagio nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13.07.2020. Procedure di sicurezza da adottare per l'accesso ai locali ed agli spazi di cantiere. Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello stato febbrile. Costi per la sicurezza previsti dal CSE nell'integrazione del PSC - Costi Covid 19 - Perizia n. 1 - Rev. 1. 5 h		5,00			
			SOMMANO h =			5,00	34,51	172,55
120	15/02/2021	NP127-COVID19	COV.8 - Costi per la sicurezza nei cantieri pubblici dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19 previsti per la prevenzione del contagio nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13.07.2020. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri. Operazioni per il ricevimento delle merci. Costi per la sicurezza previsti dal CSE nell'integrazione del PSC - Costi Covid 19 - Perizia n. 1 - Rev. 1. (Costo per ogni operatore/giorno). 3 x 383 x 0,50		574,50			
			SOMMANO cad =			574,50	1,15	660,68
121	15/02/2021	NP128-COVID19	COV.12 - Costi per la sicurezza nei cantieri pubblici dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19 previsti per la prevenzione del contagio nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13.07.2020. Pulizia e sanificazione nel cantiere. Disinfestazione dei luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una sanificazione delle superfici. Costi per la sicurezza previsti dal CSE nell'integrazione del PSC - Costi Covid 19 - Perizia n. 1 - Rev. 1. 130 x 154 x 0,5		10.010,00			
			SOMMANO mq =			10.010,00	0,24	2.402,40
122	15/02/2021	NP129-COVID19	COV.46 - Costi per la sicurezza nei cantieri pubblici dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19 previsti per la prevenzione del contagio nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13.07.2020. Gestione persona sintomatica. Noleggio di Box adibito alla gestione della persona sintomatica. Noleggio mensile. Costi per la sicurezza previsti dal CSE nell'integrazione del PSC - Costi Covid 19 - Perizia n. 1 - Rev.1. 5		5,00			
			SOMMANO cad =			5,00	207,00	1.035,00
123	15/02/2021	NP130-COVID19	COV.47- Costi per la sicurezza nei cantieri pubblici dovuti all'emergenza sanitaria Covid 19 previsti per la prevenzione del contagio nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 898 del 13.07.2020. Gestione persona sintomatica. Gazebo adibito alla gestione della persona sintomatica. Costi per la sicurezza previsti dal CSE nell'integrazione del PSC - Costi Covid 19 - Perizia n. 1 - Rev. 1. 0,5		0,50			
			SOMMANO acorpo =			0,50	345,00	172,50
			SOMMANO				esaro	4.443,13
								139.440,92

ORDINE DEGLI INGEGNERI
Dot. Ing. Maurizio Maria Marone
N. 691 dell'Albo Prof.le
DELLA PROV. DI AGRI-GRIGENO



ARKEO RESTAURI S.r.l.
Via Vittorio De Sica, 10
92100 - VILL. MOSE - AGRIGENTO
C.F. e P. IVA: 02229500844

A RIPIOTARE

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 36 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			FACCIATA BALCONCINO E CORNICIONE					139.440,92
124	15/02/2021	A01021.C	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cementa ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. muratura in pietrame. Pilastri facciata (0,6+1,40+0,70) x 3 h x 0,16 (0,6+0,6+1,00) x 3 h x 0,16 (0,6+0,6+1,00) x 2 h x 0,16 SOMMANO m² =		1,30 1,06 0,70	3,06	128,46	393,09
125	15/02/2021	A01146	Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica Pilastri facciata (0,6+1,40+0,70) x 3 h x 0,16 (0,6+0,6+1,00) x 3 h x 0,16 (0,6+0,6+1,00) x 2 h x 0,16 SOMMANO m² =		1,30 1,06 0,70	3,06	68,36	209,18
126	15/02/2021	NP01	Posa in opera delle lastre di bugnatura relative ai pilastri del porticato di spessore 13 cm e 20 cm. Sono compresi tutti gli oneri e magisteri per il sollevamento in quota delle piastre, la posa con idonea colla ad alta resistenza ed inghisaggio dei perni in acciaio inox nella muratura, nel presente prezzo sono compresi e compensati anche la fornitura di perni, zanche o barre di acciaio inox in numero e dimensione adeguata compresa la perforazione e l'inghisaggio al muro dell'edificio, sono altresì compresi, anche se non espressamente citati, tutti gli oneri e lavorazioni necessarie per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Pilastri facciata (0,6+1,40+0,70) x 3 h (0,6+0,6+1,00) x 3 h (0,6+0,6+1,00) x 2 h SOMMANO mq =		8,10 6,60 4,40	19,10	250,00	4.775,00
127	15/02/2021	NP218-B0103 3A	Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie solubili mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne per superfici poco lavorate saggio pulitura facciata (lato ovest) 15 mq Cornicione facciata 22x0,80 Timpani sopra finestra facciata 3 x ((2,4 x 0,60) + (1,92 x 0,70)) 2 x ((2,3 x 0,60) + (1,92 x 0,70)) SOMMANO mq =		15,00 17,60 8,35 5,45	46,40	85,68	3.975,55
128	15/02/2021	NP22	Fornitura a piè d'opera di bugnature d'angolo in travertino per il portico facciata palazzo Municipale. La fornitura delle bugnature di cui al presente articolo comprende: bugnature dello spessore di 13 cm o 25 cm comprese di bisellature, smussi, angoli, boccinatura di disegno forma e dimensione esattamente uguali a quelle esistenti. Il prezzo della presente fornitura comprende il materiale presso il cantiere dotato di tutti i certificati di legge, il materiale dovrà essere compatto, scevro da ogni imperfezione o danno, approvato in cantiere dal Direttore dei Lavori a suo insindacabile giudizio, nel prezzo è compreso e compensato ogni onere e magistero per garantire la fornitura a perfetta regola d'arte. Pilastri facciata (0,6+1,40+0,70) x 3 h (0,6+0,6+1,00) x 3 h (0,6+0,6+1,00) x 2 h SOMMANO mq =		8,10 6,60 4,40	19,10	700,00	13.370,00
A RIBORTARE								162.163,74

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Dot. Ing. Maurizio Maria Molitese
N. 691 dell'Albo Prof. Ingeg.

DELLA PROV. DI AGROPICENO



ARKEO RESTAURI S.r.l.


Via ...
92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO
C. F. e P. IVA: 0222968 084 4

N° pr.	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	Prodotti			Prezzo Unitario	Pag. 37 Importo Tot
				Negativi	Positivi	Totali		
			Importo totale dei lavori e provviste				curo	162.163,74 162.163,74
ORDINE DEGLI INGEGNERI Dot. Ing. Raimondo Maria Modestini N. 691 dell'Albo Prof.le DELLA PROV. DI AGRI PUGLIESE				ARKEO RESTAURI S.r.l. Via Vittorio De Sica, 10 92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO C.F. e P.Va: 0222060084				
A RIPORTARE								162.163,74

L'Impresa

ARKEO RESTAURI S.r.l.
 Via Vittorio De Sica, 10
 92100 - VILL. MOSE' - AGRIGENTO
 C. F. e P. IVA: 02229660944

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile Unico del Procedimento

