COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero 364	**Oggetto: PRS DELL'UMBRIA 2014-2020: "LAVORI DI SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE IN LOC.CIVITA-OPAGNA" - CONCESSIONE PROROGA DI FINE LAVORI DI ULTERIORI 15 GG**
Data 26-07-21	

N. 823 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno,il giorno ventisei del mese di luglio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2017, n. 3665, la Regione dell'Umbria ha approvato il Bando "PSR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020, MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI – SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE";

CHE sono ammessi ai benefici tutti i Comuni della Regione;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07-06-2017 sono state approvate, le proposte progettuali relative alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per le strade denominate "La Rocchetta", per il solo tratto ricadente nel Comune i Cascia e la strada "Civita-Opagna"; ai fini della richiesta dei benefici previsti dal bando PSR 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020) approvato dalla Regione Umbria con con Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2017, n. 3665 di 478.240,00 per "STRADA CIVITA -OPAGNA"

PRESO ATTO:

CHE questa Amministrazione ha inoltrato l'istanza alla Regione dell'Umbria, ai sensi del sopra citato Bando PSR 2014/2020, per il finanziamento di interventi volti alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per la strada denominata: "CIVITA-OPAGNA";

CHE con la comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 129772-2017 del 13/06/2017 ed acquisite al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 2368 del 28.02.2018 con la quale è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "CIVITA-OPAGNA";

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 40272 del 27/02/2018 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 2368 del 28/02/2018 è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "LOC. CIVITA-OPAGNA";

CHE con Determinazione LL.PP. n. 325 del 19/09/2018 e successiva Determinazione LL.PP. n. 458 del 20/11/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA ";

CHE con prot. 10758 del 21/09/2018 e con successivo prot. 14247 del 27/12/2018 il Geom. Claudio Di Curzio ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo relativo all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA " nel Comune di Cascia;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27/09/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA " nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 105141 del 29/05/2019 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 5814 del 29/05/2019 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla domanda di sostegno n. 84250107047 relativa all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA" nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione prot. 6039 del 05/06/2019 codesto Ente ha provveduto a comunicare alla Regione Umbria l'accettazione delle risultanze istruttorie di cui al punto precedente;

Che, a seguito di quanto comunicato dalla Regione Umbria, il Geom. Claudio Di Curzio ha provveduto alla redazione della variante al progetto esecutivo della strada in loc. Civita-Opagna per un importo complessivo di € 472.440,91;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05/09/2019 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DELLA STRADA IN LOC.CIVITA-OPAGNA aggiornato sulla base dell'importo ammesso;

VISTA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.130 del 02/03/2020 con la quale si è affidato, in via definitiva, i lavori di: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' CIVITA OPAGNA", all'Impresa DMA Costruzioni s.r.l. con sede legale a Venafro, in Via Giotto di Bondone, n.50, Isernia, C.F. P.IVA.00920460946, con un ribasso offerto in sede di gara pari a 21,897% (Ventuno virgola Ottocentonovantasette per cento) che determina un importo netto dell'appalto in oggetto in Euro 206.993,05 oltre ad Euro 80.675,78 per Costi della sicurezza e Costi della manodopera non soggetti a ribasso per un totale netto di € 287.668,83 (Duecentottantasettemilaseicentosessantotto/83) oltre I.V.A.;

ATTESO che in data 13/07/2020 il Comune di Cascia ha provveduto alla stipula del contratto (identificativo atto N.3371) con la presente impresa, nella sede del C.O.C., alla presenza del Responsabile dell'Area tecnica LL.PP. Ing.Lucia Marcaccioli e del rappresentante legale della ditta DMA Costruzioni s.r.l. il Sig.Carmine Di Muccio e che la suddetta sottoscrizione fissa i termini e le clausole vincolanti per entrambe i convenuti all'atto;

VISTO che in data 29/07/2020 il Geom. Claudio Di Curzio, in qualità di Direttore dei lavori dell'appalto in oggetto, il Sig.Carmine Di Muccio, rappresentante legale della ditta DMA Costruzioni s.r.l. e il Geom. Roberto Carbonari, Responsabile unico del procedimento, hanno sottoscritto il verbale di consegna e effettivo inizio lavori, da cui decorrono il tempo utile per il compimento dei lavori, stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi, come da cronoprogramma approvato;

RICHIAMATA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.237 del 17/05/2021 con la quale è stata approvata, in via tecnica, la nuova Perizia di variante suppletiva, per i lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulata dal progettista Geom.Claudio Di Curzio e trasmessa a questo Ente con nota assunta al prot.n.6217 del 14-05-2021 e prot.n.6332 del 17-05-2021, nell'importo complessivo di € 454.836,58 e con successiva Determinazione del Resp. Area LL.PP n.266 del 31/05/2021, l'approvazione della presente variante è stata formalizzata anche dal punto di vista contabile;

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 06 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 13/05/2021 con cui la ditta appaltatrice DMA Costruzioni s.r.l. si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 20 (venti), per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di € 42.846,29 al netto del ribasso d'asta del 21,897%, oltre all'I.V.A. in misura del 22%;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 5034 del 26/05/2021, trasmessa a questo Ente con nota al prot.n. 6700 del 27/05/2021, la Regione Umbria ha preso atto dell'approvazione della variante del presente progetto e che l'importo tecnicamente ed economicamente ammissibile, pari ad € 454.836,58 risulta ricompreso negli importi ritenuti ammissibili in sede d'istruttoria della domanda di sostegno n. 84250197047 di cui alla D.D. 6621 del 08/07/2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.323 del 28/06/2021 con cui si accoglie la richiesta di proroga di giorni TRENTA naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, presentata dal D.L. Geom. Claudio Di Curzio con Ordine di servizio n.1, assunto al prot.n.8065 del 28/06/2021, nel quale in risposta alla comunicazione inviata dall'Impresa DMA, conferma la necessità, dopo gli avversi eventi meteorologici verificatesi nel periodo invernale in cui era stata ordinata la sospensione dei lavori, di accordare l'istanza formulata dalla ditta, di livellare e preparare adeguatamente il fondo stradale per consentire una stesura a regola d'arte della membrana elastomerica e del doppio strato di macro irruvidimento, quale lavorazioni previste in fase di variante;

VISTA la richiesta di proroga di ULTERIORI giorni QUINDICI naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, presentata dal D.L. Geom. Claudio Di Curzio, con nota assunta al prot.n.9255 del 26/07/2021, motivata dalla mancata immediata disponibilità dei macchinari noleggiati necessari alla realizzazione delle lavorazioni: membrana elastomerica anti riflessione di crepe e macro irruvidimento doppio strato, previste in fase di progettazione e confermate anche con la perizia di variante suppletiva;

RITENUTO di dover accogliere la presente istanza al fine di consentire la pianificazione e il completamento degli interventi essenziali per la conclusione dell'opera di miglioramento dell'infrastruttura in loc.Civita-Opagna;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare, per le motivazioni di cui sopra, la proroga del tempo di ultimazione dei lavori, stante la specificità delle lavorazioni in oggetto;

VISTO il D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture);

VISTO il D.lgs n 267/2000 (T.U.E.L.);

D E T E R M I N A

1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di proroga, di ULTERIORI giorni QUINDICI naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, presentata dal D.L. Geom. Claudio Di Curzio, con nota assunta al prot.n.9255 del 26/07/2021, motivata dalla mancata immediata disponibilità dei macchinari noleggiati necessari alla realizzazione delle lavorazioni: membrana elastomerica anti riflessione di crepe e macro irruvidimento doppio strato, previste in fase di progettazione e confermate anche con la perizia di variante suppletiva;

2) **DI CONCEDERE** all'impresa DMA Costruzioni s.r.l. con sede legale a Venafro, in Via Giotto di Bondone, n.50, Isernia, C.F. P.IVA.00920460946, una PROROGA di giorni 15 naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' CIVITA - OPAGNA;

3) **DI DARE ATTO** che per la presente Determinazione non occorre acquisire il Visto di regolarità contabile in quanto con l'adozione del presente atto non vengono assunte nuove spese;

4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

==========

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 26-07-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-07-21 al 14-08-21 Registro Albo pretorio n. 1049

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 30-07-21 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,