Comune di Petriolo
Provincia di Macerata

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RIPARAZIONE DANNI SISMA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL "MUSEO DIEGO DE MINICIS" nell'ambito della Programmazione Comunitaria POR FESR 2014-2020 G.G.R. 475 del 16/04/2018 - Asse 8 Azione 29.1.1 - CUP: G39G19000020002 - CIG: 84687265C6

COMMITTENTE: Comune di Petriolo

IMPRESA: Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Enrico Storani

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 11.01.001.00 2 20/07/2021	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. SOMMANO kg	1	2	5´385,000		2,90	15´616,50	
2 11.01.006 20/07/2021	Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, della serie UPN, IPE, HE, completi di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di collegamento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte. SOMMANO kg	1	2	1´275,000		6,18	7´879,50	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						23´496,00	
	T O T A L E euro						23´496,00	
	A RIPORTARE						23´496,00	

Petriolo, 20/07/2021

L'Impresa
Euroinfissi snc di Moreno e Mattia Ilari

Il Direttore dei Lavori
Arch. Mario Montalboddi

MARIO MONTALBODDI ARCHITETTO
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. di Macerata N. 177

Euroinfissi s.n.c.
di Moreno e Mattia Ilari
via Della Collina, 62 62014 PETRIOLO (MC)
Tel. 0733.550316 | C.F. e P.I. 01644060434