**SIMONELLI PIERINO**
via euste nardi n° 67
63091 - venarotta (ap)
Telefono 3388351631
e-mail: geometrasimonelli@libero.it

# REGISTRO DI CONTABILITA'
# SAL N° 1 *a tutto il 12-02-2021*

| OGGETTO: |
| --- |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE SUL TERRITORIO E SUL PATRIMONIO COMUNALE: LAVORI DI "ASFALTATURA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II° E TRAVERSE" |

| COMMITTENTE: |
| --- |
| Comune di Venarotta |

| IMPRESA: |
| --- |
| Cardinaletti SRL |

Il presente registro consta di n. 5 pagine.

| DATA: |
| --- |
| 12 febbraio 2021 |

IMPRESA EDILE STRADALE
CARDINALETTI S.R.L.
L'Amministratore Unico

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 661
Geometra Pierino Simonelli

L'IMPRESA | IL DIRETTORE DEI LAVORI | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| Nr. 1 | In data 12/02/2021<br>19.02.002*<br>Preparazione del piano di ... come da voce precedente.<br>Sommano m² | 1 | 1 | 943,250 | | 1,65 | 1.556,36 | |
| Nr. 2 | In data 12/02/2021<br>19.04.001*<br>Scavo a sezione obbligata ... il piano di sbancamento.<br>Sommano m³ | 1 | 2 | 161,808 | | 14,93 | 2.415,79 | |
| Nr. 3 | In data 12/02/2021<br>NP003-15.05.021*.004<br>Tubazione flessibile in polietilene ... finito. Diametro esterno mm. 75<br>Sommano m | 1 | 3 | 214,580 | | 3,47 | 744,59 | |
| Nr. 4 | In data 12/02/2021<br>19.12.020<br>Calcestruzzo magro per riempimento ... D.L., come da Capitolato.<br>Sommano m³ | 1 | 4 | 62,667 | | 80,53 | 5.046,57 | |
| Nr. 5 | In data 12/02/2021<br>02.02.002*.001<br>Rinfianco eseguito con mezzo ... per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.<br>Sommano m³ | 1 | 5 | 59,229 | | 47,70 | 2.825,22 | |
| Nr. 6 | In data 12/02/2021<br>19.13.004.003<br>Conglomerato bituminoso tipo binder ... pietrischetti di IV° Cat.<br>Conglomerato bituminoso tipo binder ... Cat. Misurato su autocarro.<br>Sommano 100 kg | 1 | 6 | 2.052,745 | | 8,93 | 18.331,01 | |
| Nr. 7 | In data 12/02/2021<br>19.11.018<br>Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura ... effettuata sull'estradosso delle murature.<br>Sommano m³ | 1 | 7 | 11,835 | | 145,38 | 1.720,57 | |
| Nr. 8 | In data 12/02/2021<br>19.10.022<br>Chiusini in fusione di ... in ogni sua parte.<br>Sommano kg | 1 | 8 | 616,000 | | 3,51 | 2.162,16 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 34.802,27 | |



L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 661
Geometra Pierino Simonelli

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 34.802,27 | |
| Nr. 9 | In data 12/02/2021<br>NP.a.001<br>Fornitura e posa in opera di "plinto" prefabbricato per palo illuminazione pubblica avente dimensioni 115x68x97 cm, con foro per inserimento palo e foro pozzetto per collegamento al pozzetto alimentazione, fornitura e posa in opera compreso chiusino carrabile adeguato DN400 in ghisa e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.<br>Sommano cad | 1 | 9 | 6,000 | | 475,00 | 2.850,00 | |
| Nr. 10 | In data 12/02/2021<br>18.06.005*.002<br>Fondazione stradale in misto ... Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70<br>Sommano m³ | 1 | 10 | 128,319 | | 34,94 | 4.483,47 | |
| Nr. 11 | In data 12/02/2021<br>02.02.001*.008<br>Rinterri con uso di ... per dare l'opera finita. Con misto (pezzatura 0/120) ... demolizione edile o stradale.<br>Sommano m³ | 1 | 11 | 72,064 | | 18,48 | 1.331,74 | |
| Nr. 12 | In data 12/02/2021<br>19.13.001*.001<br>Fondazione stradale in misto ... Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25<br>Sommano m³ | 1 | 12 | 20,500 | | 42,19 | 864,90 | |
| Nr. 13 | In data 12/02/2021<br>18.07.019*.002<br>Fornitura e posa in ... o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm<br>Sommano m | 1 | 13 | 69,000 | | 20,02 | 1.381,38 | |
| Nr. 14 | In data 12/02/2021<br>18.09.013*.003<br>Caditoie e griglie in ... dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250<br>Sommano kg | 1 | 14 | 388,000 | | 4,37 | 1.695,56 | |
| Nr. 15 | In data 12/02/2021<br>19.18.032<br>Cordolo prefabbricato in calcestruzzo ... a perfetta regola d'arte. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 47.409,32 | |



L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 661
Geometra Pierino Simonelli

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 47.409,32 | |
| | Sommano m | 1 | 15 | 274,350 | | 18,96 | 5.201,68 | |
| Nr. 16 | In data 12/02/2021<br>NP001-15.05.021*.009<br>Tubazione flessibile in polietilene ... finito. Diametro esterno mm. 160 | | | | | | | |
| | Sommano m | 1 | 16 | 62,000 | | 6,82 | 422,84 | |
| Nr. 17 | In data 12/02/2021<br>NP002-15.05.021*.007<br>Tubazione flessibile in polietilene ... finito. Diametro esterno mm. 125 | | | | | | | |
| | Sommano m | 1 | 17 | 61,500 | | 4,95 | 304,43 | |
| Nr. 18 | In data 12/02/2021<br>C01032<br>Preparazione del piano di posa ... occorre per dare l'opera finita | | | | | | | |
| | Sommano mc | 1 | 18 | 32,240 | | 18,50 | 596,44 | |
| Nr. 19 | In data 12/02/2021<br>NP004-02.02.001*.001<br>Rinterri con uso di ... per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. | | | | | | | |
| | Sommano m³ | 1 | 19 | 25,515 | | 4,65 | 118,64 | |
| Nr. 20 | In data 12/02/2021<br>19.03.003*<br>Scarificazione superficiale di massicciata ... rifiuto di quello inutilizzabile. | | | | | | | |
| | Sommano m² | 1 | 20 | 110,250 | | 0,73 | 80,48 | |
| Nr. 21 | In data 12/02/2021<br>19.01.001*.001<br>Scavo a sezione obbligata ... dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 | | | | | | | |
| | Sommano m³ | 1 | 21 | 29,693 | | 18,54 | 550,51 | |
| Nr. 22 | In data 12/02/2021<br>18.07.019*.005<br>Fornitura e posa in ... o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm | | | | | | | |
| | Sommano m | 1 | 22 | 46,900 | | 43,15 | 2.023,74 | |
| Nr. 23 | In data 12/02/2021<br>19.02.001*<br>Preparazione piano di posa ... fornitura dei materiali stessi. | | | | | | | |
| | Sommano m² | 1 | 23 | 192,500 | | 5,75 | 1.106,88 | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 57.814,96 | |



L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 661
Geometra Pierino Simonelli

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 57.814,96 | |
| Nr. 24 | In data 12/02/2021<br>18.04.004*.003<br>Riempimento degli scavi come ... con i relativi oneri. Con materiale arido riciclato ... eseguito con mezzo meccanico<br>Sommano m³ | 1 | 24 | 44,375 | | 28,52 | 1.265,58 | |
| Nr. 25 | In data 12/02/2021<br>19.06.011*.003<br>Conglomerato cementizio per opere ... in opera o prefabbricate. Classe 35 MPA<br>Sommano m³ | 1 | 25 | 5,358 | | 132,33 | 709,02 | |
| Nr. 26 | In data 12/02/2021<br>19.08.006<br>Fornitura e posa in ... fissaggio alle strutture rivestite.<br>Sommano kg | 1 | 26 | 118,800 | | 1,64 | 194,83 | |
| Nr. 27 | In data 12/02/2021<br>19.13.005.001<br>Conglomerato bituminoso per strato ... lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.<br>Sommano 100 kg | 1 | 27 | 4.542,917 | | 10,28 | 46.701,19 | |
| Nr. 28 | In data 12/02/2021<br>19.18.004.001<br>Pulizia cigli della piattaforma ... in presenza di traffico. Per lavori eseguiti lateralmente<br>Sommano m | 1 | 28 | 2.049,180 | | 0,34 | 696,72 | |
| Nr. 29 | In data 12/02/2021<br>19.18.014<br>Pulizia del piano viabile ... risulta, della segnaletica regolamentare.<br>Sommano m² | 1 | 29 | 5.000,000 | | 0,34 | 1.700,00 | |
| Nr. 30 | In data 12/02/2021<br>19.13.011.001<br>Fresatura di pavimentazioni in ... pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00<br>Sommano m²xcm | 1 | 30 | 1.200,000 | | 0,71 | 852,00 | |
| | **TOTALE Euro** | | | | | | 109.934,30 | |
| | Data, 15/05/2021<br>L'Impresa | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 109.934,30 | |



L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ascoli Piceno
Iscrizione Albo N. 561
Geometra Pierino Simonelli

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | RIPORTO | | | | | | 109.934,30 | |
| | Il Direttore dei Lavori<br> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 109.934,30 | |



IL DIRETTORE DEI LAVORI