Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: "SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN FRAZIONE CEPPARANO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 18 - MAPPALE 148 E 149 SUB 2-151"

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: ALFREDO MANCINI

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gino Santoni (Responsabile Area Tecnica Comune di Venarotta)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A01019.a 06/11/2018	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno							
	DEMOLIZIONE TOTALE DEL CORPO PRINCIPALE mq 57.16 (si lasciano 0.5 di muratura ad impronta preesistenza)	57,16			4,000	228,64		
	DEMOLIZIONE TOTALE PARTE SUPERIORE GROTTA mq 9.90	9,90			1,000	9,90		
	SOMMANO mc					238,54		
2 02.01.007* 22/10/2018	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	Vedi voce n° 1 [mc 238.54]						238,54	
	SI DETRAGGONO m³						238,54	
3 A03014a 14/06/2019	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto							
	COPERTINA MURATURA MURO EST LUNGO LA STRADA		10,00	0,550	0,100	0,55		
	SOMMANO mc					0,55		
4 F01021 10/06/2019	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera							
	CHIUSURA INGRESSO GROTTA CON PANNELLI DI LEGNO O SIMILARI		1,90	1,500	0,180	0,51		
	SOMMANO mc					0,51		

IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

Data, 20/07/2020

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

	A RIPORTARE