Comune di Venarotta
Provincia di Ascoli Piceno

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: "SISMA 24.08.2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN FRAZIONE CEPPARANO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 18 - MAPPALE 148 E 149 SUB 2-151"

COMMITTENTE: COMUNE DI VENAROTTA

IMPRESA: ALFREDO MANCINI

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti SAL	riferimenti RC	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA					
2.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					
		1	2	-238,54		-551,03
	SI DETRAGGONO dallo STATO FINALE m³			-238,54	2,31	-551,03
01019.a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita ... arica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno					
		1	1	238,54		3'830,95
	SOMMANO allo STATO FINALE mc			238,54	16,06	3'830,95
03014a	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... eggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto					
		1	3	0,55		156,97
	SOMMANO allo STATO FINALE mc			0,55	285,40	156,97
)1021	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare ... uanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera					
		1	4	0,51		325,38
	SOMMANO allo STATO FINALE mc			0,51	638,00	325,38
	Parziale LAVORI A MISURA euro					3'762,27
	T O T A L E euro					3'762,27

Data, 20/07/2020

Il Direttore dei Lavori