**EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 REGIONE MARCHE. ORDINANZA 222 DEL 29 GENNAIO 2015 O.C.D.P.C. N. 141/2014, ART. 6, 7 E 8 DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTO ED ENERGIA N. 38/ITE DEL 23/03/2016**

**"CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE OLIBRA – LOCALITÀ COLLELUNGO"**

**********

# RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

***Impresa: METALSTRADE S.r.l.***, con Sede Legale in Via Orazio Tramontani 11, 06135 Perugia - Italia – Partita IVA e C.F. 02297940542, Tel. 075-5991119 Fax 075-5977042 – PEC metalstradesrl@pec.it, nella persona del Sig. Andrea Antonelli, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa;

***Contratto principale***: Contratto Rep. n. 571 CUP: C67H17000190002 - C.I.G.: Z361E5EFC3, per un importo pari ad € 22.001,57 oltre IVA, di cui € 21.046,09 per lavori ed € 955,48 per oneri della sicurezza, oltre ad € 9.905,60 per somme a disposizione dell'Ente Appaltante, di cui € 3.644,39 per imprevisti;

***Perizia di variante n. 1:*** Nel corso dei lavori e stata redatta una perizia di variante per la esecuzione di lavori aggiuntivi il cui importo ammonta al lordo del ribasso ad € 11'236,97 (euro undicimiladuecentotrentasei/97) e cioè ad un netto di € 8'965,86 (euro ottomilanovecentosessantacinque/86), cosicché l'importo dei lavori da contratto passerà dai previsti € 21'046,09 al complessivo importo di € 30'011,95. Considerando le somme per gli imprevisti, stabiliti nel quadro economico di gara in € 3'644,39, oltre al ribasso d'asta di € 5'331,09, il cui utilizzo è stato autorizzato dall'Ente Appaltante, la variante rientra negli importi stanziati

***Consegna dei lavori e data di ultimazione:*** I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale in data 18 maggio 2017, per un inizio effettivo al 22 maggio 2017

***Tempo stabilito per l'esecuzione:*** La data utile per dare ultimati i lavori, considerati i tempi di sospensione le sospensioni e le ri era fissata al giorno 20 giugno 2017;

***Sospensione dei lavori n.1***: in virtù della predisposizione e dell'approvazione della variante n.1, i lavori furono sospesi in data 15 giugno 2017;

***Ripresa dei lavori n.1***: i lavori furono ripresi in data 11 settembre 2017;

***Proroghe concesse:*** Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- l'Atto di Sottomissione del 15 luglio 2017, nel quale la nuova data di scadenza viene spostata di 15 giorni;


Via Napoli, 65 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 253175 Fax 0736 394002
e.mail: neos@studioneos.it – PEC: neos@pec.it - P.I. 02013840448

***Scadenza definitiva del tempo utile:*** In causa delle proroghe e delle sospensioni il tempo utile è stato spostato al **1 ottobre 2017**

***Ultimazione dei lavori:*** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21 settembre 2017, come accertato con visita in cantiere e con certificato di ultimazione in data 22 settembre 2017.

***Ritardo nell'esecuzione dei lavori:*** Nessuno;

***Andamento dei lavori:*** I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla direzione lavori. Nulla è da rilevare in particolare.

***Variazioni apportate:*** Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizia sopra citata;

***Certificati di acconto:*** Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n.1 certificato di acconto per l'importo totale di 20'739,34 €.

***Conto finale:*** Il conto finale è stato redatto in data 26 ottobre 2017 ed importa complessivamente netti 30'967,43 € così distinti:

a) per lavori ..... € 30'011,95

b) per oneri della sicurezza ..... € 955,48

**Totale generale netto euro ..... € 30'967,43**

da cui sono detratti:

c) per certificati di pagamento già emessi ..... € 20'739,34

d) per certificato di pagamento da emettere .....
per svincolo ritenute 0,5% per infortuni ..... € 154,84

**Totale deduzioni euro ..... € 20'894,18**

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro **€ 10'073,25**, oltre ad € 154,84 di cui alla riga d), che potrà essere corrisposto dall'Ente Appaltante a seguito di certificato di regolare esecuzione.

***Riserve dell'Impresa:*** L'impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve.

***Infortuni in corso di lavoro:*** Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

***Assicurazione degli operai:*** L'impresa appaltatrice ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Perugia con Codice Ditta 03927383/93 e Posizione Assicurativa Territoriale n. 60074214/04.

***Avvisi ai creditori***: La pubblicazione degli avvisi ai creditori, come prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010, è stata sostituita dalla certificazione del direttore dei lavori in quanto i lavori sopraindicati sono stati eseguiti in zone esclusivamente di proprietà dell'Ente Appaltante e pertanto non sono avvenute in corso d'opera occupazioni né permanenti né temporanee di stabili di pertinenza di terzi, né si sono arrecati danni di sorta ad immobili.

***Certificato di regolare esecuzione***: Il Certificato di Regolare Esecuzione viene emesso alla data odierna.


Via Napoli, 65 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 253175 Fax 0736 394002
e.mail: neos@studioneos.it – PEC: neos@pec.it - P.I. 02013840448

***Direzione dei Lavori***: I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Domenico Rapetta, iscritto all'Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Ascoli Piceno e Fermo al n° 507, domiciliato per l'incarico in Via Napoli 65, 63100 Ascoli Piceno.

Venarotta, lì 26/10/2017

**Visto: PER LA COMMITTENTE**

(Il RUP Geom. Gino Santoni)

.....

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Neos Studio Associato

(P.I. Domenico RAPETTA)

.....



Via Napoli, 65 – 63100 Ascoli Piceno – Tel. 0736 253175 Fax 0736 394002
e.mail: neos@studioneos.it – PEC: neos@pec.it - P.I. 02013840448