Comune di Castel di Lama
Provincia di Ascoli Piceno

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE_STRALCIO 4

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 4 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ELETTROIMPIANTI S.R.L.
Zona Art/le [illegible] - Località S.Silvestro
[illegible]
Tel. 0738 [illegible]
P.IVA - [illegible]

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
ingegnere
Andrea Corradetti
N. 2024 dell'Albo Prof.le
SETTORE INDUSTRIALE
DELLA PROV. DI ASCOLI PICENO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP IE 02 27/08/2019	Opere Edili per rimozione pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte e le indicazioni che saranno impartite dalla direzione ... ica, la chiusura del foro con cemento e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. rimozione palo_via Boito rimozione palo_via dei Fossi					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
2 NP 545656 26/12/2020	Opere Edili per lo sfilaggio dei pali esistenti e smaltimento degli stessi. Lavoro a corpo da eseguirsi secondo la regola dell'arte mediante autocarro con gru e secondo le indicazi ... imozione e ripristino delle betonelle e ogni onere accessorio per la realizzazione dell' opera a perfetta regola d'arte. sfilaggio pali_via dei Fossi					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
3 NP IE 03 27/08/2019	Fornitura e posa in Opera plinto portapalo in calcestruzzo per pubblica illuminazione completo di foro di alloggio del palo, fori di passaggio linea elettrica, pozzetto di collegam ... del successivo ripristino delle betonelle o dell'asfalto. Il tutto fornito e posto in opera secondo la regola dell'arte. plinti di fondazione_via dei Fossi plinti di fondazione_piazzale cimitero plinti di fondazione_traversa bar Roma					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
4 NP IE 07 26/06/2020	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... .L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 17.09.04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione scavo_plinti di fondazione	4,00			1,500	6,00		
	SOMMANO t					6,00		
5 NP IE 05.e 27/08/2019	Palo conico curvato con braccio semplice tipo "Abruzzo" in acciaio zincato. Palo conico curvato con braccio semplice tipo "Abruzzo" in acciaio zincato avente sezione terminale con ... erra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 7,80 (Hi = 800) tipo "Abruzzo" nuovi pali_via dei Fossi					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
6 NP IE 05.a 27/08/2019	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... llegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 9,00 (Hi = 800) nuovo palo_traversa bar Roma					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
7	Fornitura e posa in opera di sbraccio da applicare su palo tipo AEC							
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
NP IE 05.d 22/06/2020	MENSOLA "ML 1.1" a un braccio sporg. mm 1000 per palo conico d.60 - colore cod.05 RAL 7035 (mensola) e cod.09 RAL 7038 (decoro) completo di opere di supporto e fissaggio. nuovo palo_traversa bar Roma					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
8 np 5855555 26/12/2020	Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da incassare ... llegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) nuovo palo_piazzale cimitero					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
9 15.08.021* .002 27/08/2019	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. nuovi pali_via dei Fossi nuovi pali_piazzale cimitero nuovo palo_traversa bar Roma					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00		
10 15.08.031* .001 27/08/2019	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio nuovi pali_via dei Fossi nuovi pali_piazzale cimitero nuovo palo_traversa bar Roma					6,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					9,00		
11 15.05.011* .002 18/05/2020	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canaliz ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63 tubazione_via dei fossi					215,00		
	SOMMANO m					215,00		
12 15.04.002* .016 26/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm² cavo_via dei Fossi					215,00		
	SOMMANO m					215,00		
13 15.04.002* .026 30/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di							
	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	QUANTITA' Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	derivazione. 2x2,5 mm² cavo_da quadro sezionamento a nuovo plinto via dei Fossi					11,00		
	SOMMANO m					11,00		
14 15.07.008* .003 30/12/2020	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300. pozzetto di derivazione_via dei fossi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
15 15.04.002* .029 18/05/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm² predisposizione per tvcc	5,00	5,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00		
16 15.05.010* .001 19/05/2020	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 predisposizione per tvcc					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
17 NP5512295 04/06/2020	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradake marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 4165 lumen potenza 25 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 3E via della Fonte (parte alta)					14,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					21,00		
18 NP 54458665 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradake marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 30 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 3E					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00		
19 NP 6552828 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradake marcata CE, int ... da 16 led flusso di sistema 5564 lumen potenza 35 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% tav 3E via scodalupo (parte alta)					60,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					63,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
20 NP 2252353 28/08/2019	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradake marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 6241 lumen potenza 40 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% . tav 3E_via Cesare Battisti tav 1E_piazzale cimitero					23,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					25,00		
21 NP 52686286 22/10/2020	Fornitura e posa in opera di Armatura stradale LED. Fornitura e posa in opera di Armatura stradale previa rimozione del vecchio corpo illuminante. Armatura stradale marcata CE, int ... 16 led flusso di sistema 8049 lumen potenza 55 W ottica stradale STR-1 4000°K classe II con autodimmer riduzione 30% . tav 1E_traversa bar Roma					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
22 NP IE 01.l 05/09/2019	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 50W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 700 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 50W Lanterne 50W					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
23 NP IE 01.m 07/07/2020	Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED da applicare su lanterne storiche. Fornitura e posa in opera di kit retrofit LED 38W, 24 Led tipologia luce Warm White da 3000K - 500 ... orpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 38W Lanterne_38W					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00		
24 15.04.002* .029 26/12/2020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm² sostituzione cavetto alimentazione lanterne	5,00	6,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		
25 NP IE 01.e 05/09/2019	Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e completo di staffa per l'ancoraggio su palo. Fornitura e posa in opera di proiettore LED da applicare su palo e c ... rpo illuminante, i cablaggi i morsetti e tutto quant'altro necessario per la posa a perfetta regola d'arte. Potenza 100W Proiettore_fonte					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		

Data, 07/01/2021

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

	A RIPORTARE							

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI