Comune di Castel di Lama

Provincia di Ascoli Piceno

CONTABILITA' STATO FINALE

LAVORI

OGGETTO: Rifacimento dell'impermeabilizzazione e sostituzione dei lucernari nella copertura della palestra di Via Adige

COMMITTENTE: Comune di Castel di Lama

Importo di progetto: 40.365,10 €

Ribasso del 29,29%: 11.822,94 €

Importo totale del contratto: 28.542,16 €

(esclusi oneri per la sicurezza)

Data inizio lavori: 21/10/2019

Data presunta fine lavori: 21/12/2019

Giorni di proroga lavori: 10 gg

Data fine lavori: 31/12/2019

Castel di Lama, 17/01/2020

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI SEZIONE SETTORE CIVILE DELLA PROV ITALE PICENO

Ing. Fabiola Ciotti

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Via Carrafo n. 22 - 63082 - C.F. 80000270449
Tel.: 0736 81871 - E-mail: fabiola.ciotti@comune.casteldilama.ap.it
Fax: 0736 818760 - PEC: fabiola.ciotti@pec.comune.casteldilama.ap.it

N.	Data Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A	B	H	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
1	13/01/2020 NV 1		Rimozione di strutture realizzate in polibicarbonato, compreso lo smontaggio dei sistemi di aggancio, la cernita del materiale, il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; è inoltre compreso il sollevamento, il carico e il trasporto a discaricaautorizzata per lo smaltimento inclusi gli oneri di smaltimento, le opere provvisionali ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro.							
			Tegoloni				10,00	10,00		
			SOMMANO cad.					10,00	238,39	2.383,90
	A.01.091		Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:							
2	13/01/2020 A.01.091	a	manto bituminoso monostrato							
			Superficie copertura	30,70	20,00			614,00		
			SOMMANO m²					614,00	3,05	1.872,70
	A.11.065		Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura, interrate e fuori terra, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cmc, applicata a spatola:							
3	13/01/2020 A.11.065	b	spessore finale pari a 2 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali							
				30,70	20,00			614,00		
			SOMMANO mq					614,00	27,55	16.915,70
	A.10.060		Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:							
			A riportare							21.172,30

Impresa

LSP TECHNOLOGY SRL
Via Statale Adriatica Sud, 91
64028 Silvi Marina (Te)
P. IVA/ COD. FISC. 01981810672

Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
SETTORE CIVILE ED AMBIENTALE
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

N.	Data Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni A	B	H	P.simili	Q.tà	Sommario Prezzo	Totale
			Riporto							21.172,30
4	13/01/2020 A.10.060	b	in acciaio zincato da 8/10							
			Scossaline; [A = 30,7+20+30,7+20]	101,40				101,40		
			SOMMANO m					101,40	17,50	1.774,50
5	13/01/2020 NV 2		Fornitura e posa in opera di strutture realizzare in policarbonato, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il tiro in alto, il posizionamento, l'ancoraggio con opportuni sistemi di aggancio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito eseguito a regola d'arte.							
			Tegoloni				10,00	10,00		
			SOMMANO cad.					10,00	1.741,83	17.418,30
			Totale importo lavori							40.365,10

17/01/2020

Impresa

Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
FABIOLA CIOTTI
N. 1000 dell'Ordine Profilo
SETTORE CIVILE
DELLA PROV. DI ... PICENO

Impresa

LSP TECHNOLOGY
LSP TECHNOLOGY SRL
Via Statale Adriatica Sud, 91
64028 Silvi Marina (Te)
P. IVA/COD. FISC. 01981810672

Direttore dei lavori

ORDINE DEGLI INGEGNERI
SEZIONE A
SETTORE CIVILE
A PROV. DI ... PICENO