Comune di Montegiorgio
Provincia di Fermo

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Impianto Pubblica Illuminazione CORSO ITALIA_VIA UGOLINO

COMMITTENTE: Comune di Montegiorgio

IMPRESA: Edi elettronica di Ripani Marcello

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0000209 del 07-01-2021

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.004* .001 02/01/2021	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. SOMMANO m^3	1	7	5,68		164,44	934,02	
2 03.03.002* .001 02/01/2021	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SOMMANO m^3	1	7	2,00		138,92	277,84	
3 18.04.005* .003 02/01/2021	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80 SOMMANO m^3	1	7	1,84		74,02	136,20	
4 02.02.002* .001 02/01/2021	Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. SOMMANO m^3	1	7	1,84		47,70	87,77	
5 15.05.021* .003 02/01/2021	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. SOMMANO m	1	7	47,00		3,11	146,17	
6 15.04.002* .024 02/01/2021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/ 1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm^2 SOMMANO m	1	7	50,80		4,73	240,28	
7 NP 1 02/01/2021	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo, comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. SOMMANO cad	1	7	7,00		30,29	212,03	
8 NP 2 02/01/2021	Realizzazione di derivazione su pozzetto comprensiva di fornitura e posa in opera di giunzione rapida in gel, Ray Tech tipo "Click 1 fire " o similare, con gel siliconico, secondo ... ndo Norma CEI 64-8, compreso ogni accessorio e quanto altro occorra per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1	8	1,00		28,41	28,41	
9 18.09.003* .002 02/01/2021	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SOMMANO cad	1	8	2,00		60,29	120,58	
	A RIPORTARE						2'183,30	

COMMITTENTE: Comune di Montegiorgio L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0000209 del 07-01-2021

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						2'183,30	
10 18.09.014.00 1 02/01/2021	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25. SOMMANO kg	1	8	48,00		2,96	142,08	
11 15.08.031* .001 02/01/2021	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio SOMMANO cad	1	8	7,00		44,62	312,34	
12 NP 3 02/01/2021	Fornitura e posa in opera di palo conforme alla norma UNI EN 40-5. Verificato secondo norma UNI EN 40-3-3 (velocità del vento 25 m/s). Composto da due Tubi in acciaio UNI EN 10219 ... iduzione 30% a mezzanotte . Compreso ogni onere e quanto altro necessario per dare l'opera alla perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1	8	7,00		2'192,62	15'348,34	
13 02.04.015* 02/01/2021	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo o cemento armato prefabbricato. Sono compresi: lo scavo necessario; il sollevam ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cad	1	8	5,00		96,45	482,25	
14 15.04.002* .024 02/01/2021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/ 1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x2,5 mm^2 SOMMANO m	1	9	118,00		4,73	558,14	
15 NP 1 02/01/2021	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo, comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. SOMMANO cad	1	9	10,00		30,29	302,90	
16 15.08.031* .001 02/01/2021	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... tura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in lega di alluminio SOMMANO cad	1	9	10,00		44,62	446,20	
17 15.05.002* .006 02/01/2021	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50 SOMMANO m	1	9	100,00		15,63	1'563,00	
18 15.05.010* .005 02/01/2021	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90 SOMMANO cad	1	9	10,00		20,74	207,40	
19 NP 4 02/01/2021	Fornitura e posa in opera di palo conforme alla norma UNI EN 40-5. Verificato secondo norma UNI EN 40-3-3 (velocità del vento 25 m/s). Per cime ad innesto su tubo diam. 89 mm. Com ... utodimmer 30% a							
	A RIPORTARE						21'545,95	

Edi Elettronica di RIPANI MARCELLO
63833 MONTEGIORGIO (FM) - C.da Soccorso, snc
Tel. e Fax 0734.930123 - Cell. 327.2066846
C.F. RPN MCL 63P25 A252U - P. I. 01348770445

ORDINE degli INGEGNERI - PROVINCIA di FERMO
Dante CERETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
A171

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0000209 del 07-01-2021

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						21'545,95	
	mezzanotte. Compreso ogni onere e quanto altro necessario per dare l'opera alla perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1	9	10,00		1'214,50	12'145,00	
20 04.02.003* .003 02/01/2021	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver es ... ilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica. SOMMANO m	1	9	20,80		58,69	1'220,75	
21 10.01.001.00 1 02/01/2021	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette, nottoli, ganci, perni e simili. SOMMANO kg	1	10	140,00		6,47	905,80	
22 11.02.011.00 4 02/01/2021	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri. SOMMANO kg	1	10	140,00		0,86	120,40	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						35'937,90	
	TOTALE euro						35'937,90	

Montegiorgio, 02/01/2021

L'Impresa
Edi elettronica di Ripani Marcello
di RIPANI MARCELLO
63833 MONTEGIORGIO (FM) - C.da Soccorso, snc
Tel. e Fax 0734.482123 - Cell. 327.2066046
C.F. RPN MCL 66P15 A252U - P. I. 01343770445

Il Direttore dei Lavori
Ing. Dante Cesetti

ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di FERMO
Dante CESETTI
Ingegnere
a - civile ambientale
b - industriale
c - dell'informazione
A171

0,00

	A RIPORTARE						35'937,90	

Comune di Montegiorgio - Prot. in arrivo N.0000209 del 07-01-2021