Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.210/Sett.LL.PP. del 07-09-2018

N. 675 del Registro generale

Oggetto:
SISMA 2016 - ALLESTIMENTO DELL'AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA CAMERINO 2 PER STUDENTI INSCRITTI ALL'UNIVERSITA' UNICAM - LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di approvare il 3° *STATO D'AVANZAMENTO* dei lavori di *allestimento area moduli abitativi da 250 posti letto da destinare agli studenti dell'Università UNICAM*;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
Gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;

Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il contratto d'appalto, con l'impresa EUROBUILDING S.p.A., n. 1695 di rep. del 13/12/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tolentino in data 28/12/2017 al n. 2674 serie 1T dell'importo di € 1.124.222,96;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n. 1729 di rep. del 28/08/2018 registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tolentino in data 05/09/2018 al n. 1931 serie 1T dell'importo di
€ 267.936,78;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 3 del 15/07/2017 con cui sono state attribuite all'ing. Marco Orioli, responsabile servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, le funzioni di cui all'art. 107 del D.lg. n. 267/2000, relativo a detto settore;

VISTO il CUP E11B17000600001;

VISTO il CIG 72410829E4;

DETERMINA

- Approvare il ***3° STATO D'AVANZAMENTO*** dei lavori di *allestimento area moduli abitativi in via D'Accorso denominata "CAMERINO 2" per studenti iscritti all'Università UNICAM* per un importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.051.717,88;

- Liquidare il certificato di pagamento per il SAL n. 3 dell'ammontare di € 259.248,08 (al netto delle ritenute di garanzia per infortuni e recupero anticipazione) più IVA 10% pari ad € 25.924,81 per complessivi
€ 285.172,89;

- Di liquidare alla ditta EUROBUILDING S.p.A. la fattura n. 27/03 del 30/08/2018 dell'importo di
€ 259.248,08 più 10% pari ad € 25.924,81 per complessivi *€ 285.172,89;*

- Di effettuare i pagamenti sul conto dedicato CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE codice IBAN: IT81D0615068870CC0050058481;

- Dare atto che la somma di cui sopra trova copertura tra le somme previste per il progetto e graveranno sulle risorse stanziale per il superamento dell'emergenza, come da nota DPC n. 55731 del 02/09/2017;

- Imputare la somma di ***€ 285.172,89*** al cap. 2834/32 impegno 646/2 del bilancio comunale;

La presente determinazione è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici: Servizio finanziario, Albo pretorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto responsabile del procedimento in oggetto:

PREMESSO che in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
ATTESO che per effetto degli ingenti danni il centro storico è stato dichiarato "zona rossa" e che la popolazione ha, nell'immediato, provveduto autonomamente a soluzioni di emergenza per l'alloggio;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 394/2016 con cui si prevede la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE);

VISTO che all'art. 1 comma 2 di detta OCDPC si prevede che il Comune debba procedere all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per la realizzazione delle SAE;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 406/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 Agosto 2016";

VISTO l'art. 4-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., relativamente alle strutture e moduli abitativi provvisori, che prevede da parte del Comune di indicare le aree da adibire a tali scopi;

CONSIDERATO CHE:

- Tra le aree individuate con la delibera di G.C. 15 del 10/03/2017, l'area denominata "Camerino 2" e contraddistinta catastalmente al Fog. 34 Part. 353-25-62-94, con la delibera di G.C. n. 97 del 14/08/2017 è stata destinata alla realizzazione di un campo container da 250 posti letto per gli studenti dell'Università UNICAM;
- Con il decreto n. 1365 del 28/08/2017 si disponeva l'occupazione d'urgenza, in data 11 Settembre 2017 veniva sottoscritto il verbale di occupazione e presa in possesso, comunicato alle ditte proprietarie delle aree in oggetto con Prot.n. 21718 del 12 Settembre 2017;
- Con la nota del DPC n. 55731 del 02/09/2017, si autorizzava la realizzazione delle opere, in particolare la stessa prevede che gli oneri per la realizzazione dell'opera, opportunamente rendicontati, previa verifica da parte della Regione Marche, graveranno sulle risorse stanziate per il superamento dell'emergenza;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 130 del 17/10/2017 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA CAMERINO 2 PER

STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' UNICAM – LOTTO A";

VISTO il contratto d'appalto, con l'impresa EUROBUILDING S.p.A., n. 1695 di rep. del 13/12/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tolentino in data 28/12/2017 al n. 2674 serie 1T dell'importo di € 1.124.222,96;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/11/2017;

VISTO l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n. 1729 di rep. del 28/08/2018 registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tolentino in data 05/09/2018 al n. 1931 serie 1T dell'importo di
€ 267.936,78;

VISTO il 3° Stato d'Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 30/08/2018 redatto da Direttore dei Lavori geom. Nazzareno Pettinari;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa EUROBUILDING S.p.A., rilasciata On Line dall' INAIL N. Protocollo 11308731, data richiesta 05/07/2018, scadenza validità 02/11/2018;

PROPONE DI

- Approvare il ***3° STATO D'AVANZAMENTO*** dei lavori di *allestimento area moduli abitativi in via D'Accorso denominata "CAMERINO 2" per studenti iscritti all'Università UNICAM* per un importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.051.717,88;

- Liquidare il certificato di pagamento per il SAL n. 3 dell'ammontare di € 259.248,08 (al netto delle ritenute di garanzia per infortuni e recupero anticipazione) più IVA 10% pari ad € 25.924,81 per complessivi
€ 285.172,89;

- Di liquidare alla ditta EUROBUILDING S.p.A. la fattura n. 27/03 del 30/08/2018 dell'importo di € 259.248,08 più 10% pari ad € 25.924,81 per complessivi *€ 285.172,89;*

- Di effettuare i pagamenti sul conto dedicato CASSA DI RISPARMIO DI FERMO FILIALE DI CIVITANOVA MARCHE codice IBAN: IT81D0615068870CC0050058481;

- Dare atto che la somma di cui sopra trova copertura tra le somme previste per il progetto e graveranno sulle risorse stanziale per il superamento dell'emergenza, come da nota DPC n. 55731 del 02/09/2017;

- Imputare la somma di ***€ 285.172,89*** al cap. 2834/32 impegno 646/2 del bilancio comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
12-09-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO