Città di Corridonia

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.52 Del 27-07-19

Registro Generale N. 437

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPALTO LAVORI PER IL RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA F. CORRIDONI (CUP: H99J15005350004 - CIG: 6532956DD3) - AUTORIZZAZIONE PROROGA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese luglio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.51 Del 27-07-019

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con la determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 153/654 del 03/12/2015 veniva affidato all'Arch. Piergiorgio Gatti (Cod. Fisc. GTTPGR47R17D042U), libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 109, l'incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori per il "RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA FILIPPO CORRIDONI – I STRAL14CIO";

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 22/12/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA FILIPPO CORRIDONI-I STRALCIO", redatto dall'Arch. Piergiorgio Gatti per la parte architettonica esecutiva e dal Geom. Marco Verdicchio per gli adempimenti in materia di sicurezza di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, per una spesa complessiva di €. 600.000,00, di cui €. 473.928,76 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.272,33;

- con la determinazione n. 44/I del 14.04.2016 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente alla ditta "TARDELLA COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Giovanni XXIII, snc – San Ginesio (MC), per il ribasso offerto del 26,820%, dal quale segue l'importo contrattuale di €. 350.380,66 (*euro trecentocinquantamilatrecentoottanta/66*, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 13.272,33 non soggetti a ribasso, oltre all'applicazione dell'IVA di legge;

Visti il contratto d'appalto stipulato in data 20/05/2016 con Rep. n. 12149 ed il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 27/05/2016;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale di appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 270 naturali, successivi e continui a far data dal suddetto verbale di consegna;

Vista la determina del Responsabile del Settore n. 109/608 del 07/10/2017 con la quale veniva approvata la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, redatta secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 132 e 205 del D. Lgs. n. 163/2006 ed all'art. 161 del D.P.R. n. 207/10, dall'Arch. Piergiorgio Gatti, per un importo complessivo di €. 600.000,00, di cui €. 364.971,54 per lavori al netto del ribasso di gara e €. 235.028,46 per somme a disposizione, inclusa IVA;

Preso atto che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni avvenute in corso d'opera il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto veniva fissato entro e non oltre il

10/08/2019 dal Direttore dei lavori nel verbale di ripresa dei lavori del 27/05/2019;

Visti:
- l'integrazione al PSC n. 04 contestuale alla ripresa dei lavori in maggio 2019 redatta dal CSE per una valutazione aggiuntiva dei rischi individuati nel corso delle lavorazioni inerenti il restauro degli infissi all'interno del palazzo comunale e il relativo aggiornamento del cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, modificato a seguito anche di manifestate esigenze da parte del personale operante all'interno degli uffici oggetto di intervento;
- l'ordine di Servizio del CSE prot. n. 17004 del 10/07/2019 ed il Verbale di Coordinamento di sicurezza del 24/07/2019 relativi alle misure di sicurezza integrative, rispetto a quanto già individuato nelle valutazioni precedenti, da adottarsi per problematiche emerse nel corso delle lavorazioni con conseguenti modifiche delle tempistiche previste nel cronoprogramma per le turnazioni degli uffici ove insistono gli infissi da recuperare;

Vista la nota prot. n. 18458 del 26/07/2019, con la quale la ditta affidataria ha inoltrato la richiesta di proroga dei termini contrattuali, quantificando in giorni trentacinque (35) il tempo necessario per procedere con il totale recupero degli infissi;

Viste le manifestate motivazioni rappresentate dalla ditta Tardella SRl nella succitata nota per la concessione di proroga, le quali vertono essenzialmente sulle problematiche in materia di sicurezza emerse durante i lavori e la necessità di promuovere procedure per la riduzione dei rischi interferenti sul luogo di cantiere con conseguente termine aggiuntivo dei giorni necessari per l'ultimazione del restauro degli infissi ed aggiornamento della turnazione degli uffici interferenti;

Vista la nota del Direttore dei lavori Arch. Piergiorgio Gatti, prot. n. 18504 del 27/07/2019, con la quale esprime parere favorevole sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice, ritenendo così congruo il periodo di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi;

Ritenuto, ai sensi del comma 10, dell'art. 159 del DPR 207/2010, di poter procedere alla concessione di una proroga dei tempi contrattuali alla ditta TARDELLA COSTRUZIONI SRL, riconoscendo quindi ulteriori 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi per il solo recupero degli infissi, portando così il termine per la fine dei lavori dal 10/08/2019 al 14/09/2019;

Visto l'art. 216 comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207/2010;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono come materialmente trascritte ed approvate;

2. di concedere alla ditta appaltatrice "TARDELLA COSTRUZIONI SRL", con sede in Via Giovanni XXIII, snc – San Ginesio (MC), la proroga di giorni 35 (trentacinque) naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori di "RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA FILIPPO CORRIDONI – I STRALCIO" necessari esclusivamente per procedere con il totale recupero degli infissi per le motivazioni

espresse in premessa;

3. di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta un aumento della spesa rispetto all'importo complessivo di €.600.000,00 già impegnato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n.184/744 del 22/12/2015 al capitolo di spesa n. 2675 "Restauro e risanamento conservativo del Palazzo Comunale – 1° stralcio", codice 2.01.05.01.00.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto APPALTO LAVORI PER IL RECUPERO DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA F. CORRIDONI (CUP: H99J15005350004 - CIG: 6532956DD3) - AUTORIZZAZIONE PROROGA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultate nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.
a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO

Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 27-07-19

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 27-07-2019

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

****

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01-08-2019.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA