SPOLETIUM PROJECT S.R.L.
SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Sede operativa : Via Guglielmo Marconi 206 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743/234051 P.IVA 03470840541
Società tra professionisti INGEGNO s.n.c. di Melis Massimiliano, Tosti Mirko & C.
geometra paolo fabi studio tecnico eb
STUDIO TECNICO ARCHITETTURA MANERI SERVIZI DI ARCHITETTURA

COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

COMMITTENTE:
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

SCALA: VARIE

LOCALITA': Monteleone di Spoleto - Via circonvallazione dei Fossi

DATA: AGOSTO 2020

OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE DEI FOSSI

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA

Tav.: DE_Cr_10_01

R.U.P.
Ing. Lorenzo Proietti Bidolli

I TECNICI:
Arch.Walter MANERI
Geom. Paolo FABI

PARERI ENTI TITOLARI DEL PROCEDIMENTO

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva della società SPOLETIUM PROJECT s.r.l. sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentale senza autorizzazione scritta dalla società SPOLETIUM PROJECT s.r.l. e su richiesta dovrà essere prontamente reinviato alla Sede Legale Via G. Marconi 206 06049 Spoleto PG Tel/Fax 0743234051

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

TRATTO 1 e TRATTO 4 — 1^ FASE ESECUTIVA

		1° Settimana					2° Settimana					3° Settimana				
		15/09/2020	16/09/2020	17/09/2020	18/09/2020	21/09/2020	22/09/2020	23/09/2020	24/09/2020	25/09/2020	28/09/2020	29/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	05/10/2020
		1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g
1	ALLESTIMENTO CANTIERE															
2	FRESATURA MANTO BITUMINOSO															
3	MIGLIORAMENTO NODO TRATTO 1 - 4															
4	POSIZIONAMENTO IN QUOTA DI POZZETTI E CADITOIE															
5	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA															
6	RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO (Strato di Base)															
7	RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO (Tappetino)															

TRATTO 2 — 2^ FASE ESECUTIVA

		3° Settimana					4° Settimana					5° Settimana				
		29/09/2020	30/09/2020	01/10/2020	02/10/2020	05/10/2020	06/10/2020	07/10/2020	08/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	13/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	19/10/2020
		1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g
1	ALLESTIMENTO CANTIERE															
2	FRESATURA MANTO BITUMINOSO															
3	POSIZIONAMENTO IN QUOTA DI POZZETTI E CADITOIE															
4	RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO (Strato di Base)															
5	RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO (Tappetino)															

TRATTO 3 — 3^ FASE ESECUTIVA

		5° Settimana					6° Settimana					7° Settimana				
		13/10/2020	14/10/2020	15/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	02/11/2020
		1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g
1	ALLESTIMENTO CANTIERE															
2	FRESATURA MANTO BITUMINOSO															
3	POSIZIONAMENTO IN QUOTA DI POZZETTI E CADITOIE															
4	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA															
5	RIPRISTINO MANTO BITUMINOSO (Strato di Base)															
6	RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO (Tappetino)															

TRATTO 1 - 2 - 3 - 4 — 4^ FASE ESECUTIVA

		6° Settimana					7° Settimana					8° Settimana				
		20/10/2020	21/10/2020	22/10/2020	23/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	28/10/2020	29/10/2020	30/10/2020	02/11/2020	03/11/2020	04/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	09/11/2020
		1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g	1g	2g	3g	4g	5g
1	SEGNALETICA ORIZZONTALE e VERTICALE															
2	SMOBILIZZO AREA DI CANTIERE															