Città di Matelica

provincia di Macerata

OGGETTO	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2018**	ELABORATO : 4
PROGETTO	UFFICIO TECNICO COMUNALE	DATA: Maggio 2018 / DISEGNATORE
TIMBRO	PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA	PROGETTO DEFINITIVO
	IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. Dott. Ing. Enrico Burzacca / IL RESPONSABILE SS.TT. Dott. Ing. Roberto Ronci	

Comune di Matelica
Provincia di Macerata

Settore Servizi Tecnici
via Spontini 4
62024 Matelica (MC)

tel. 0737/781811
fax 0737/781835
web: www.comune.matelica.mc.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.matelica.mc.it
PEC: protocollo.comunematelica@pec.it

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 2018

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il cantiere oggetto interessa principalmente le segurnti vie cittadine:

- via casette San Domenico,
- via Ugo la Malfa,
- spiazzo mercato vecchio
- parcheggio cimitero capoluogo

I lavori sulla viabilità consisteranno nella ricostituzione della superficie stradale costituita da conglomerato bituminoso posato, sopra l'esistente, con macchina vibrofinitrice e , successivamente compattato con rullo vibrante.

I chiusini presenti sui pozzetti dei sottoservizi esistenti verranno, ove necessario, posti alla nuova quota del piano stradale; si realizzeranno limitati interventi di fresatura dell'esistente conglomerato per migliorare il defluire delle acque meteoriche verso le caditoie stradali.

L'intervento al parcheggio de cimitero interesasa solo parte dell'intera superficie su cui si procederà ad una risagomatura del piani stradali con stabilizzato calcareo e successiva stesa di tappetino in conglomerato bituminoso.

Durante le operazioni di asfaltatura verrà interdetto il traffico veicolare e vietata la sosta lungo le vie a tratti in maniera da limitare al massimo il disagio per gli abitanti dell'area.

Verranno comunque garantiti percorsi pedonali individuati e delimitati sui marciapiedi non oggetto di intervento al fine di garantire gli accessi a tutte le abitazioni.