COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.443

DETERMINAZIONE NUMERO 196 DEL 20-09-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE ALL'AREA IN C.DA VARANO E ALL'AREA COL DI GIOVE PER IL POSIZIONAMENTO SAPE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E. e LIQUIDAZIONE DITTA PRO.GE.CO. srl [CUP: E14H19000010001 CIG: ZC2272AD86]

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'organo politico;

Visto il decreto del sindaco n.4 del 06/06/2016 con cui è stato nominato il Responsabile dell'ufficio tecnico;

Premesso che:

- che in data 25/08/2016 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sismici eccezionali che hanno duramente colpito il centro Italia il 24/08/2016;
- che per la gestione dell'emergenza connessa agli eventi sismici sono state emesse diverse Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione civile tra cui, in particolare, la n. 388/2016, la n.394/2016 e n.408/2016 art. 3 e l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione art. 1 comma 2 lettera c, le quali, tra l'altro:
    - individuano una serie di possibili deroghe alla normativa pubblicistica di cui al D.lgs 50/2016 al fine di consentire celerità e snellezza delle procedure, pur nel rispetto del principio di trasparenza e degli ulteriori principi cardine dell'ordinamento giuridico pubblico;

- individuano la possibilità di delocalizzare le attività danneggiate dal sisma, presso strutture temporanee messe a disposizione dal Comune, finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Richiamata l'OCDPC n.408 del 15/11/16 art.3 inerente alle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

Richiamate la Delibera di Giunta esecutiva n. 56 del 26.06.2017, con la quale sono state individuate, in via definitiva le aree per il posizionamento, fornitura e urbanizzazione dei moduli S.A.P.E. situate in contrada Varano e successivamente, a seguito di ulteriori richieste, con la delibera di Giunta Comunale n.96 del 21.12.2018 sono state individuate le ulteriori e necessarie aree per il posizionamento dei moduli SAPE in C.da Varano (ampliamento della precedente urbanizzazione) e Col di Giove;

Richiamata la determina del responsabile del servizio LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Gestione n. 4 del 14.01.2019 con al quale, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 125 comma 1 lett. d del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato affidato l'incarico di progettazione e D.L. per le opere di urbanizzazione, relative alle installazioni delle strutture provvisorie per le attività produttive ed economiche (SAPE) nelle aree di Col di Giove e C.da Varano; all' arch. Claudio Mariani;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'Arch. Claudio Mariani, il quale è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n.10 del 08.02.2019 e successivamente integrata e rettificata con delibera di giunta n. 13 del 22.02.2019 per un importo complessivo di €. 45.451,85 di cui € 35.856,62 per lavori e € 9.595,23 per somme a disposizione dell'Amm.ne, garantite da apposito finanziamento regionale;

Richiamata la determina del responsabile del servizio LL.PP.-Ambiente-Manutenzioni e Gestione, n.44 del 07.03.2019 con la quale sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 125 comma 1 lett. d del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per le opere di urbanizzazione primaria delle aree Col di Giove e ampliamento della esistente in C.da Varano alla ditta Pro.Ge.Co. S.r.l. con sede in via Aldo Moro n. 6, 62034 Muccia (MC) – P.Iva 01257940435, per un importo complessivo di €. 37.367,20 (CIG. ZC2272AD86);

Richiamata la determina n. 158 del 05.08.2019 con la quale è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1 al progetto: "Opere di urbanizzazione e realizzazione delle Aree S.A.P.E." in C.da Varano e Col di Giove", redatta dall'Arch. Claudio Mariani per un importo di € 40.294,43 oneri per la sicurezza ed IVA compresi;

Atteso che:

- la sottoscrizione dell'Impresa affidataria della determina del Responsabile del Servizio LL.PP., Ambiente, Gestione e Manutenzione n. 44 del 07.03.2019 ha valore contrattuale;
- in data 19.03.2019 sono stati consegnati i lavori, ai sensi dell'art. 153 e art. 154 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. come risulta da apposito certificato;
- in data 30.03.2019 sono stati sospesi i lavori per causa delle avverse condizioni metereologiche come da verbale di sospensione dei lavori n. 1;
- in data 03.06.2019 sono stati ripresi regolarmente i lavori come da verbale di ripresa dei lavori n. 1;
- in data 22.06.2016 sono stati sospesi i lavori a causa dell'entrata in cantiere della ditta CEMECO che ha posizionato i moduli e per la redazione di una perizia suppletiva e di variante come da verbale di sospensione dei lavori n. 2;
- in data 05.08.2019 sono ripresi i lavori come da verbale di ripresa dei lavori n.2;
- i lavori sono stati ultimati in data 10.08.2019 in tempo utile, come risulta dal Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- il direttore lavori ha presentato la seguente documentazione contabile:

1. *Relazione sul conto finale*
2. *Certificato di pagamento n.1*
3. *Libretto delle misure*
4. *Sommario registro di contabilità*
5. *Registro di contabilità*
6. *Stato Finale dei lavori*
7. *Certificato di regolare esecuzione*
8. *Quadro di raffronto*
9. *Documentazione fotografica*
10. *Verbali si sospensione e ripresa dei lavori*
11. *Quadri tecnici economici progetto-aggiudicazione-perizia di variante – finale;*

da cui risulta che:

- I prezzi applicati sono quelli del Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia, su cui è stato applicato il ribasso del 5,51%;
- il credito dell'Impresa è pari ad €.37.218,26 oltre I.V.A. del 10% per complessivi €. 40.940,09 per i lavori eseguiti come risulta dal Certificato di Pagamento n.1 e dalla redazione dello stato finale;
- l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza riserve;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa esecutrice;

Considerato che i lavori oggetto dell'appalto sono stati regolarmente eseguiti come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione;

Visto il nuovo quadro tecnico economico assestato della spesa così suddiviso:

	Q.T.E. Progetto	Q.T.E. Contratto	Q.T.E. Variante	Q.T.E. Finale
LAVORI				
Importo lavori	**35.856,62 €**	**35.856,62 €**	**38.750,59**	**39.369,68 €**
di cui oneri per la sicurezza	1.620,00 €	1.620,00 €	288,00 €	324,00 €
Importo lavori soggetto a ribasso	**34.236,62 €**	**34.236,62 €**	**38.462,59 €**	**39.045,68 €**
Ribasso: 5,51%	**---**	**- 1.886,44 €**	**- 2.119,29 €**	**- 2.151,42 €**
Importo ribassato		**32.350,18 €**	**36.343,30 €**	**36.894,26 €**
Importo totale lavori		**33.970,18 €**	**36.631,30 €**	**37.218,26 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Iva sui lavori (10%)	3.585,66 €	3.397,02 €	3.663,13 €	3.721,83 €
Spese tecniche e CNPAIA (8%)	2.868,53 €	2.868,53 €	3.100,05 €	3.149,57 €
Iva su spese tecniche e CNPAIA (22%)	631,08 €	631,08 €	0,00 €	0,00 €
Imprevisti inclusa iva (5%)	1.792,83 €	1.792,83 €	600,00 €	0,00 €
Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (2% imp. Lavori)	717,13 €	717,13 €	775,01 €	787,39 €
Economie	*---- €*	*2.075,08 €*	*682.36 €*	*574.80 €*
Totale somme a disposizione	**9.595,23 €**	**11.481,67 €**	**8.820,55 €**	**8.233,59 €**
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	**45.451,85 €**	**45.451,85 €**	**45.451,85 €**	**45.451,85 €**

Considerato che a seguito della Perizia suppletiva e di variante e dello stato finale dei lavori l'impegno assunto con le precedenti determinazioni dovrà essere così rettificato:

- Impegno n. 53 sub.1/2019 da €.36.631,30 a €. 40.940,09;

Vista la fattura n. 26/PA del 18.09.2019 ed assunta al protocollo comunale n.7053 del 19.09.2019, presentata dalla ditta esecutrice dei lavori Pro.Ge.Co. S.r.L. con sede a Muccia in Via A. Moro n. 6 – P.Iva 01257940435 dell'importo di €.40.940,09 Iva inclusa CIG: ZC2272AD86;

Vista la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori come da certificato prot. INAIL_17028507 del 19.06.2019 con scadenza 17.10.2019;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd "split payment" a partire dal 01.01.2015;

Considerato che la sopracitata Impresa, in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge;

Visto inoltre:

- il D.P.R. n. 207/2010 art. 194;196
- il D.Lgs. n. 50 del 19/05/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
- D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017;
- la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDCP n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e 408/2016 art. 3 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

Atteso che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010:

- CUP: E14H1900001001;
- CIG lavori: ZC2272AD86;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i seguenti atti contabili relativi allo stato finale:
   - *Relazione sul conto finale*
   - *Certificato di pagamento n.1*
   - *Libretto delle misure*
   - *Sommario registro di contabilità*
   - *Registro di contabilità*
   - *Stato Finale dei lavori*
   - *Certificato di regolare esecuzione*
   - *Quadro di raffronto*
   - *Quadri tecnici economici progetto-aggiudicazione-perizia di variante – finale;*

3. **di approvare** il seguente Quadro Tecnico Economico di assestamento finale:

	Q.T.E. Finale
LAVORI	

Importo lavori	**39.369,68 €**
di cui oneri per la sicurezza	324,00 €
Importo lavori soggetto a ribasso	**39.045,68 €**
Ribasso: 5,51%	**- 2.151,42 €**
Importo ribassato	**36.894,26 €**
Importo totale lavori	**37.218,26 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Iva sui lavori (10%)	3.721,83 €
Spese tecniche e CNPAIA (8%)	3.149,57 €
Iva su spese tecniche e CNPAIA (22%)	0,00 €
Imprevisti inclusa iva (5%)	0,00 €
Incentivo ex art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 (2% imp. Lavori)	787,39 €
Totale somme a disposizione	**7.658,79 €**
Economie	*574.80 €*
AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	**45.451,85 €**

4. **di procedere** all'aumento del sub 1 dell'impegno 53 da euro 36.631,30 a euro 40.940,09
5. **di liquidare e pagare** alla ditta **Pro.Ge.Co. SRL** con sede a Muccia in Via A. Moro n.6 P.Iva 01257940435 la **fattura n.26/PA** del 18.09.2019 ed assunta al protocollo comunale n.7053 del 19.09.2019, dell'importo di €. 37.218,26 oltre IVA al 10% pari ad €. 3.721,83 per complessivi **€. 40.940,09** a saldo di ogni suo avere (CIG: ZC2272AD86 - CUP: E14H19000010001);
6. **di imputare** la spesa di €. 40.940,09 relativa allo stato finale dei lavori, al Cap. 2498/2 del bilancio corrente, impegno 53/2019;
7. **di dare atto** che le economie derivanti dal Quadro Tecnico Economico di Progetto sono pari a €. 574,80 di cui €. 350,04 alla voce "Spese tecniche" (Impegno 20/2019);
8. **di accantonare** provvisoriamente la somma di **€. 787,39** riferita alla voce "Accantonamento Ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016" del Quadro Tecnico Economico di Assestamento Finale sul **Capitolo di spesa 373** nelle more della necessaria regolamentazione della materia da parte dell'Ente;
9. **di svincolare** la garanzia fidejussoria definitiva ITAS MUTUA n. E1476537 del 18.03.2019, presentata dall'impresa affidataria Pro.Ge.Co. srl all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;
10. **di rendicontare** la spesa mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorckPA;
11. **di dare mandato** al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Muccia all'emissione del relativo mandato di pagamento ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Regione Marche – Emergenza terremoto;
12. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per effetti del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Muccia, 20-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Muccia, 20-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 21-09-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 20-09-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)