



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 41 del 21-01-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI Lavori in somma urgenza relativi alla tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Norcia Capoluogo. approvazione perizia di variante per i lavori e rideterminazione quadro tecnico economico in favore della ditta Centro Italia Costuzioni Generali s.r.l. CUP F54G17000010001 CIG 727332272F.
---------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita

economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 *Omissis...*” 4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019” ... *Omissis*.

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter “*Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

II

CONSIDERATO:

- che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
- l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “*Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;*
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’rt. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative

norme di attuazione;

VISTO l'articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce *“Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”*;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente;

PREMESSO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità della Chiesa di San Lorenzo in Piazza Carignano in Norcia Capoluogo, compromettendone le stabilità delle strutture non ancora crollate a seguito dell'evento sismico del 30 Ottobre 2016;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità è necessario mettere in sicurezza la chiesa di San Lorenzo, così come precisato nella Scheda di Valutazione GTS n. 97 del 28/01/2017;

VISTA l'attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 97 del 28/01/2017, relativa alla Chiesa di S. Lorenzo, sita in Piazza Carignano, con la quale si ritiene necessario procedere ad una completa cerchiatura con rinforzi di collegamento trasversali utilizzando le finestrature esistenti;

VISTO il Nulla Osta della Regione Umbria n. 27 del 07/08/2017, acquisito al Prot. Com.le n.15622 del 10/08/2017 che autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire alla messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo, sita in Piazza Carignano;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tale manufatto;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che a tal fine si rende necessario provvedere alla messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Piazza Carignano, in Norcia Capoluogo;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17/08/2017 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo al R.t.p. Arch. Walter Maneri & Spoletium Project s.r.l. si approvava la spesa relativa;
- Che in data 27/04/2017 acquisita al Prot. Com.le n. 8961 del 28/04/2017 il R.t.p. Arch. Walter Maneri & Spoletium Project s.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente i lavori di cui in oggetto;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Piazza Carignano trasmettendo il Nulla-Osta n. 27 del 07/08/2017 (acquisita al Prot.

Com.le n. 15622 del 10/08/2017);

- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 885 del 06/11/2017 per i lavori di somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Piazza Carignano in Norcia Capoluogo;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 393 del 17/11/2017 si affidavano i lavori in oggetto alla ditta Centro Italia Costruzioni con sede in Todi (Pg) in Località Pian di Porto 148/2/T p.iva 02146640541;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 15/06/2018 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento in favore della Ditta Centro Italia Costruzioni s.r.l.;
- che con Determinazione Dirigenziale n.482 del 22/06/2018 è stato liquidato il primo acconto spese tecniche in favore del R.T.P. Arch. Walter Maneri & Spoletium Project;
- che durante le fasi di lavorazione è stato riscontrato dalla direzione lavori e dal progettista delle strutture un danneggiamento importante, dovuto alle continue scosse susseguitesesi dopo la progettazione dell' intervento, che hanno riguardato il setto murario portante a ridosso del portale di ingresso alla Chiesa;
- Che tale lavorazioni non era previste in fase di progettazione e pertanto si richiede una perizia di variante e suppletiva
- Che l' Arch. Walter Maneri, in qualità di direttore dei lavori ha provveduto a redigere la perizia di variante e suppletiva per i lavori che trattasi ai sensi degli articoli 106 comma 1 lett. C e art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., consegnata al Prot. Com.le n. 21098 del 15/10/2018;
- Che con la stessa si attesta la necessità di eseguire la messa in sicurezza del setto murario portante a ridosso del portale di ingresso alla chiesa, si è rilevato altresì che sono diminuite le forniture di tirafondi per gli ancoraggi dei pilastri e le relative lavorazioni computate;
- Che tali situazioni sono emerse durante l' esecuzione dei lavori, non prevedibili in sede di progettazione;
- Che tale lavorazioni in variante non mutano la finalità dell'opera, e sono necessari per la salvaguardia del bene;
- Che i lavori saranno eseguiti dall'impresa agli stessi patti e condizioni delle lavorazioni principali;
- Che a seguito della variazione delle lavorazioni, l' importo lordo dei lavori risulta pari ad €. 81.383,37 di cui €. 10.835,23 di costi della sicurezza con un importo contrattuale di €. 74.892,94 con una diminuzione contrattuale rispetto a quello iniziale pari a €. 75.777,94, pari al 1,17%, il tutto come riportato nel quadro tecnico economico di variante che segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 70.548,14
A2	Ribasso sui lavori a misura pari a 9,20%	€ 6.490,43
A3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 64.057,71
A.4	Costi della Sicurezza	€ 10.835,23
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 74.892,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 7.489,29
B2	Spese Tecniche	€ 10.247,90
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 409,92
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 2.344,72
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 0,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 20.491,83
	<i>Economie di gara</i>	€ 7.799,32
	TOTALE GENERALE	€ 103.184,09

- Che la variante delle lavorazioni non comporta incremento di spesa altresì una riduzione;

- l' intervento in oggetto è identificato dal codice CUP n. F54G17000010001
- l' intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 727332272F;
- Che l'importo sopra riportato è stato impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17/08/2017 sui fondi del Capitolo 2550/12 dell' esercizio finanziario anno 2017, impegno n. 360-2017;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 21/01/2020

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Vista l'urgenza di affidare gli interventi di che trattasi;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 –Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 885 del 06/11/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17/08/2017;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 393 del 17/11/2017;
- Visto il Nulla-Osta n. 27 del 07/08/2017;
- Visti gli Artt. articoli 106 comma 1 lett. C e art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

D I S P O N E

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio.
- 2) Di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Walter Maneri, dei lavori in somma urgenza di tutela e messa in sicurezza della Chiesa di San Lorenzo in Piazza Carignano.
- 3) Di prendere atto ed approvare del quadro tecnico economico di variante così come di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	IMPORTI
A	LAVORI	
A1	Per lavori a misura	€ 70.548,14
A2	Ribasso sui lavori a misura pari a 9,20%	€ 6.490,43
A3	Importo lavori al netto del ribasso	€ 64.057,71
A.4	Costi della Sicurezza	€ 10.835,23
	<i>Importo contrattuale</i>	€ 74.892,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	IVA 10% lavori	€ 7.489,29
B2	Spese Tecniche	€ 10.247,90
B3	Contributi previdenziali obbligatori 4%	€ 409,92
B4	IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali	€ 2.344,72
B5	Incentivo per funzione tecniche 2%	€ 0,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
	<i>Sommano</i>	€ 20.491,83
	<i>Economie di gara</i>	€ 7.799,32
	TOTALE GENERALE	€ 103.184,09

- 4) Di affidare, per le ragioni in premessa, i lavori variati alla ditta Centro Italia Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Todi (Pg) in Piani di Porto Voc.Bodoglie zona Industriale 148/2 P. Iva I, agli stessi patti e condizioni delle lavorazioni principali, per l' importo previsto nel quadro tecnico economico sopra riportato.
- 5) Di dare atto che l'importo sopra riportato è ricompreso nel quadro tecnico economico ed è stato impegnato con D.D. n. 215 del 17/08/2017 sul fondo del Cap. 2550/12 del corrente esercizio finanziario, impegno n. 360-2017.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 17-02-2020 al 03-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti