



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 692 del 07-12-2020	Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA (PG) FASE B. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.RETTIFICA D.D. 690/2020 CUP: F57E19000090007 CIG: 7964098593
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 04.12.2020 con la quale, per le ragioni nella stessa addotte, qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), pt. 1) e 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del dettato di cui al comma 7 del medesimo, in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) – 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600 le opere addizionali ai lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica di cui alla documentazione progettuale redatta dal D.L., approvando altresì apposito schema di *addendum* al contratto rep. 4158 sottoscritto in data 04/11/2019;

DATO ATTO CHE nell'oggetto del summenzionato atto venivano indicati, per mero errore materiale, il CUP: F54C19000000001 ed il CIG: 805372936B, anziché il CUP: F57E19000090007 ed il CIG: 7964098593 corretti;

RILEVATO CHE all'interno del medesimo atto si riportava, per mero errore materiale, il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'intervento privo delle modificazioni ai compensi per servizi tecnici di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. 651 del 20/11/2020 ed alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. 652 del 20/11/2020, anziché il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di seguito dettagliato:

A)	LAVORI:			
1.a	Lavori a misura soggetti a ribasso			
	a) opere edili			€ 895.131,04
	b) opere impiantistiche			€ 16.861,91
2.a	costi per la sicurezza su 1.a			€ 73.681,80
			totale parziale A 1.a	€ 985.674,75
1.b	lavori specialistici per campagne soggetti a ribasso			€ 47.898,71
2.b	costi per la sicurezza su 1.b			€ 2.393,70
			totale parziale A 1.b	€ 50.292,41
2.c	costi per la sicurezza COVID- 19			€ 5.094,61
			totale parziale A 1.c	€ 5.094,61
A 3	totale importo lavori A 1.a + A 1.b + A 1.c			€ 1.041.061,77
	Importo lavori soggetto a ribasso (1.a + 1.b)			€ 959.891,66
A 4	Ribasso su	27,563%		€ 264.574,94
A 5	Importo lavori al netto del ribasso			€ 695.316,72
A6	IMPORTO CONTRATTUALE (A5 + A (2.a+ 2.b))			€ 776.486,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.R.E.			€ 39.064,96
B 2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			€ 23.263,63
B 3	Collaudo			€ 5.000,00
B 4	CNPAIA 4%			€ 2.693,14
B 5	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016) su A3			€ 15.949,28
B 6	Lavori in economia			€ 33.622,71
B 7	Imprevisti e arrotondamenti			€ -
B 8	Spese Autorità di vigilanza			€ 375,00
B 9	Spese per pubblicità			€ 2.500,00
B 10	Spese per rilievi, indagini, scavi assistiti			€ 16.000,00
B 10.a	di cui per Indagini soniche sulle murature Det. 317.20			€ 1.776,32
B 11	Spese per pratiche - allacci - autorizzazioni varie			€ 3.500,00
	IMPOSTE:			
B 12	I.V.A. sui lavori – su A3	10%		€ 77.648,68
B 13	I.V.A. spese tecniche – su B1+B2+B3+B4	22%		€ 15.404,78
			totale somme a disposizione	€ 235.022,18
B 14	Economie di ribasso			€ 57.120,99
	TOTALE GENERALE A+B			€ 1.068.630,00

RILEVATA, per quanto fin qui espresso, la necessità di provvedere alla rettifica della Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 04.12.2020 relativamente al Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed al Codice Unico Progetto (C.U.P.) indicati nell'oggetto della stessa, nonché al Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l’effetto

- 1) **Di RETTIFICARE** la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 04.12.2020 nelle parte relativa all'oggetto come di seguito riportato: *“LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA (PG) – FASE B.– MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI E SCHEMA DI ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. 4158 DEL 04.11.2019 CUP: F57E19000090007 CIG: 7964098593”*;
- 2) **Di RETTIFICARE altresì** Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 04.12.2020 nella parte in cui è indicato il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) privo delle modificazioni ai compensi per servizi tecnici di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. 651 del 20/11/2020 ed alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. 652 del 20/11/2020 con il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di seguito proposto:

A)	LAVORI:			
1.a	Lavori a misura soggetti a ribasso			
	a) opere edili			€ 895.131,04
	b) opere impiantistiche			€ 16.861,91
2.a	costi per la sicurezza su 1.a			€ 73.681,80
			totale parziale A 1.a	€ 985.674,75
1.b	lavori specialistici per campane soggetti a ribasso			€ 47.898,71
2.b	costi per la sicurezza su 1.b			€ 2.393,70
			totale parziale A 1.b	€ 50.292,41
2.c	costi per la sicurezza COVID- 19			€ 5.094,61
			totale parziale A 1.c	€ 5.094,61
A 3	totale importo lavori A 1.a + A 1.b + A 1.c			€ 1.041.061,77
	Importo lavori soggetto a ribasso (1.a + 1.b)			€ 959.891,66
A 4	Ribasso su	27,563%		€ 264.574,94
A 5	Importo lavori al netto del ribasso			€ 695.316,72
A6	IMPORTO CONTRATTUALE (A5 + A (2.a+ 2.b))			€ 776.486,83
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.R.E.			€ 39.064,96
B 2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			€ 23.263,63
B 3	Collaudo			€ 5.000,00
B 4	CNPAIA 4%			€ 2.693,14
B 5	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs 50/2016) su A3			€ 15.949,28
B 6	Lavori in economia			€ 33.622,71
B 7	Imprevisti e arrotondamenti			€ -
B 8	Spese Autorità di vigilanza			€ 375,00
B 9	Spese per pubblicità			€ 2.500,00
B 10	Spese per rilievi, indagini, scavi assistiti			€ 16.000,00
B 10.a	di cui per Indagini soniche sulle murature Det. 317.20			€ 1.776,32
B 11	Spese per pratiche - allacci - autorizzazioni varie			€ 3.500,00
	IMPOSTE:			
B 12	I.V.A. sui lavori – su A3	10%		€ 77.648,68
B 13	I.V.A. spese tecniche – su B1+B2+B3+B4	22%		€ 15.404,78
	totale somme a disposizione			€ 235.022,18
B 14	Economie di ribasso			€ 57.120,99
TOTALE GENERALE A+B				€ 1.068.630,00

- 3) La presente determinazione verrà pubblicata presso l'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 07/12/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 13-01-2021 al 28-01-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti